



**МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

г. Новосибирск

«30» 09 2025 г.

**АКТ
о результатах контроля**

соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016 № 12 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска.

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 08.09.2025 № 105-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016 № 12» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016 № 12 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска, проведена выездная проверка соблюдения концессионером – АО «Городские газовые сети» условий концессионного соглашения.

Срок проведения проверки: до 30.09.2025

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска на основании информации предоставленной департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

Лица, проводившие проверку:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Бабенков
Николай Михайлович | - консультант комитета по энергетике мэрии города Новосибирска (по согласованию); |
| Гуркина
Валерия Ивановна | - главный специалист отдела контроля муниципального имущества управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска (по согласованию); |
| Иванов
Алексей Геннадьевич | - начальник отдела газификации МУП «Энергия» г. Новосибирска (по согласованию); |
| Коростелева Юлия
Владимировна | - начальник отдела экономической экспертизы управления экономической экспертизы мэрии |

города Новосибирска (по согласованию);

Масис - главный специалист отдела сопровождения
Людмила Константиновна инвестиционных проектов управления инвестиций
мэрии города Новосибирска (по согласованию).

Лица, присутствующие на проверке:

Курулюк Александр - главный инженер АО «Городские газовые сети».
Сергеевич

24.09.2025 проведена проверка объектов, в соответствии с перечнем работ по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения на 2016-2040 годы, а именно за 2024-2025 годы.

В 2024 году предусмотрены работы по реконструкции газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ГРПШ № 7, 8) (2 шт.) газопровода высокого давления по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, п. Матвеевка.

По результатам проверки установлено, что АО «Городские газовые сети» выполнили вышеуказанные работы по объекту в полном объеме.

В 2025 году предусмотрены работы по реконструкции газорегуляторных пунктов шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на 4 подземных газопроводах высокого давления по адресам: Новосибирская область, п. Матвеевка, от пер. Прибрежного до пер. Старошоссейного, п. Матвеевка, от ул. Златоустовской до ул. Подъемная; город Новосибирск, ул. Большая, город Новосибирск, от ул. Сурикова до ул. Волочаевской.

По результатам проверки установлено, что АО «Городские газовые сети» частично выполнили вышеуказанные работы (выполнена замена газораспределительных пунктов шкафных).

По информации предоставленной в ходе проведения проверки представителем АО «Городские газовые сети», завершение выполнения вспомогательных мероприятий по установке вышеуказанных газорегуляторных пунктов (восстановление нарушенного благоустройства, покраска оборудования и бетонирование) запланировано в 4 квартале 2025 года.

На основании вышеизложенного, лицами, проводившими проверку, установлено, что АО «Городские газовые сети» выполнили работы, в соответствии с перечнем работ по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения на 2016-2040 годы, в 2024 году в полном объеме, в 2025 году частично.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Бабенков Н. М.	
Гуркина В. И.	
Иванов А. Г.	
Коростелева Ю. В.	

Масис Л. К.	
-------------	---

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а): _____

главный инженер АО "ГГС" Курдюков А.С. 

«02» 10 2025 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
