

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
**РЕШЕНИЕ**

ПРОЕКТ

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2017 году

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2017 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов  
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

№ п.	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей	Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2017 году, тыс. рублей		Сроки реализации наказа избирателей, год	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна</b>									
1	01-001	Дополнить детскую площадку, расположенную во дворе дома по ул. Красина, 62, малыми формами для детей подросткового возраста	Оснащение детской площадки тремя малыми формами	100,0	100,0	497,2	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
2	01-002	Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 82 (ул. Гоголя, 195), включая строительство пристройки спортивного зала к указанной школе	Капитальный ремонт здания со строительством пристройки	442219,3	50000,0	98270,0	2017, 2018, 2020*	ДСиА	Выполнен в части 2017 года. Проведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 82 на 228 мест

3	01-003	Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома № 208 по ул. Гоголя	Снос (обрезка) аварийных деревьев	50,0	50,0	31,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
4	01-004	Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов №№ 203а, 204/1 по ул. Гоголя	Обустройство пешеходного перехода	40,0	20,0	20,0	2017, 2018	ДТиДБК	Выполнен в части 2017 года. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход»
5	01-009	Выполнить устройство освещения по ул. Сурикова	Устройство освещения по ул. Сурикова	1230,0	1230,0	480,0	2017	ДТиДБК	Выполнен. Выполнено проектирование, произведены строительные-монтажные работы
6	01-010	Отремонтировать внутриквартальный проезд между домами № 234 по ул. Гоголя и № 11 по ул. Промкирпичная	Ремонт внутриквартального проезда	290,0	290,0	1118,0	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1055 кв. м)
7	01-011	Восстановить тротуар по ул. Промкирпичная	Работы по восстановлению тротуара	1100,0	1100,0	1990,0	2017	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
8	01-015	Отремонтировать асфальтовое покрытие внутриквартального проезда между домами №№ 229, 229/1 по ул. Гоголя	Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда	1150,0	1150,0	438,5	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (557,5 кв. м)

9	01-017	Приобрести саженец крупномерной ели (1 шт.) для высадки на площадке во дворе дома № 12 по пр. Дзержинского	Приобретение и высадка саженца	30,0	30,0	30,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по высадке саженца ели
10	01-018	Приобрести и завезти во двор дома № 12 по пр. Дзержинского бутовый камень, землю и песок для благоустройства	Приобретение материалов для благоустройства двора	20,0	20,0	20,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Приобретены материалы для благоустройства двора
11	01-027	Обрезать аварийные деревья во дворе дома № 32/1 по пр. Дзержинского	Обрезка аварийных деревьев	150,0	150,0	150,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
12	01-035	Сделать пешеходный переход от дома № 19/1 по Гусинобродскому шоссе через внутриквартальный проезд в районе фитнес-центра «Тальвего» (ул. Толбухина, 19а) к МКДОУ д/с № 439 (ул. Толбухина, 29/1), МКДОУ д/с № 457 и МБОУДОД ДШИ	Обустройство пешеходного перехода через внутриквартальный проезд к детским учреждениям	10,0	10,0	10,0	2017	ДТиДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»

		№ 14, расположенным по адресу: ул. Толбухина, 31/1							
13	01-037	Отремонтировать внутриквартальный проезд от съезда с проезжей части Гусинобродского шоссе до дома № 41 по ул. Толбухина	Ремонт внутриквартального проезда	2100,0	2100,0	1865,6	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1906,2 кв. м)
14	01-040	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 31 по Гусинобродскому шоссе (асфальтирование)	Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории	450,0	450,0	–	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 01-037)
15	01-048	Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирическая, Мелодичная и Благодатная	Ремонт дорог ЩПС	1200,0	1200,0	2098,1	2017	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
16	01-051	Выполнить благоустройство двора дома по ул. Красина, 62 с планировкой тер-	Благоустройство дворовой территории	1050,0	1050,0	339,0	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (274, кв. м)

		ритории, асфальтированием пешеходных дорожек							
17	01-053	Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевская до ул. Полякова	Ремонт участка Гусинобродского шоссе	30000,0	15000,0	7008,4	2017, 2018	ДТиДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт в объеме 12,7 тыс. кв. м
18	01-056	Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трико-тажная и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки «зебра»	Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки	20,0	16,4	–	2016, 2017	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
19	01-0003	Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна	Замена оконных блоков	Финансирование в рамках наказа № 01-002	–	–	2017, 2018, 2020*	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 82 на 228 мест

20	3	Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ № 82	Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ	Финансирование в рамках наказа № 01-002	-	-	2017, 2018, 2020*	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 82 на 228 мест
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович</b>									
21	02-003	Проведение ремонта тротуара вдоль дома № 23 по ул. Республиканской со стороны проезжей части	Ремонт тротуара	390,0	390,0	308,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара

22	02-006	Произвести ремонт ЩПС дорог частного сектора по улицам: 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая	Ремонт ЩПС дорог частного сектора	4800,0	1000,0	886,5	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 1-я Рабочая
23	02-010	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 41 по ул. Республиканская	Благоустройство придомовой территории	350,0	350,0	349,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (327,8 кв. м)
24	02-013	Выполнить благоустройство придомовых территорий домов №№ 1/5, 1/6 по ул. Авиастроителей	Благоустройство придомовой территории	200,0	200,0	1587,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1395,4 кв. м)
25	02-017	Произвести ремонт дороги ЩПС по улицам: Верецагина, Грекова, Циолковского, Зейская, пер. Циолковского с обустройством водосточных водосточных с двух сторон дороги	Ремонт дорог ЩПС с обустройством водосточных водосточных	6000,0	690,5	4284,8	2016 – 2019	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Грекова, ул. Зейской, пер. Циолковского. Общая сумма затрат на реализацию наказа 5594,3 тыс. рублей
26	02-019	Установить уличное освещение по ул. Лазарева от дома № 32 до дома № 28	Установка уличного освещения	745,0	745,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 02-031)

27	02-020	Произвести санитарную обрезку деревьев у дома № 14 по ул. Авиастроителей со стороны ул. Учительская и дома № 14/1 по ул. Авиастроителей	Санитарная обрезка деревьев	60,0	60,0	60,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
28	02-022	Произвести санитарную обрезку деревьев на муниципальной земле во дворе дома № 3 по ул. Авиастроителей	Санитарная обрезка деревьев	90,0	90,0	90,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
29	02-024	Произвести ремонт дорог ЩПС: ул. Седова от дома № 1 до дома № 156; ул. Лучезарная от дома № 7 до дома № 86; 3-й Рабочий переулок; от Сада Дзержинского до 5-й Рабочей ул.; 5-й Рабочий переулок; от ул. Лучезарной до 4-й Рабочей ул.	Ремонт дорог ЩПС	9300,0	1000,0	5386,0	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Лучезарная и ул. Седова

30	02-028	Выполнить ремонт тротуара по ул. 25 лет Октября от дома № 9 до ул. Авиастроителя и от дома № 8 по ул. 25 лет Октября до дома № 3 по ул. Авиастроителя	Ремонт тротуара	1500,0	1500,0	1800,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
31	02-031	Установить уличное освещение возле домов по ул. Лазарева: №№ 26а, 28а, 30а, 32а, 35; по ул. Республиканская: №№ 6, 6а; по ул. Учительская: №№ 1, 2, 3	Установка уличного освещения	745,0	745,0	417,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
32	02-040	Установить поручень на муниципальной территории от пешеходного тротуара к дому № 6 по ул. 25 лет Октября (подъезды №№ 2, 3)	Установка поручня	15,0	15,0	13,3	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлен поручень
33	02-052	Отремонтировать участок дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительская	Работы по ремонту участка дороги	410,0	–	282,4	2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (274,0 кв. м)

		до дома № 6 по ул. Дениса Давыдова							
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Андреев Георгий Андреевич</b>									
34	03-009	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 16/1 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	80,0	80,0	80,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
35	03-010	Установить по два новых элемента детской площадки во дворах домов №№ 38, 38/1, 40, 40/1, 42 и 44/1 по ул. Куприна	Установка новых элементов детских площадок во дворах домов	300,0	300,0	300,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детских площадках
36	03-022	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 41 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	519,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
37	03-045	Устройство тротуара от дома № 53/2 по	Устройство тротуара	1320,0	1320,0	1450,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара

		ул. Кошурникова до ГБУЗ НСО «Городской перинатальный центр»							
38	03-048	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 47 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	120,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
39	03-095	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 59 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	75,0	75,0	75,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
40	03-103	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 37 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	600,0	600,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 03-164)
41	03-104	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 37 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	506,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

42	03-119	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 39 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	75,0	75,0	50,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
43	03-146	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 15 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	720,0	—	1082,6	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1275,0 кв. м)
44	03-158	Ремонт и реконструкция муниципального внутриквартального проезда от ул. Есенина к дому № 9/1 по ул. Есенина	Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда	590,0	590,0	945,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда
45	03-164	Выполнить благоустройство придомовой территории домов №№ 37, 37/1 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	400,0	400,0	1047,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (864,7 кв. м)
46	03-168	Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль дома № 65 по ул. Есенина	Асфальтирование пешеходной дороги	400,0	400,0	—	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

47	03-174	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 258 по ул. Бориса Богаткова и дома № 22/1 по ул. Адриена Лежена	Благоустройство придомовой территории дома № 22/1 по ул. Адриена Лежена	960,0	100,0	-	2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД по адресу: ул. Адриена Лежена, 22/1 будут запланированы на 2018 год
			Благоустройство придомовой территории дома № 258 по ул. Бориса Богаткова		-				
48	03-183	Выполнить благоустройство придомовой территории домов №№ 5, 5а по ул. Адриена Лежена	Благоустройство придомовой территории	650,0	650,0	1966,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2434,0 кв. м)
49	03-188	Выполнить благоустройство дворовой территории дома № 270 по ул. Бориса Богаткова	Благоустройство придомовой территории	2300,0	2300,0	1691,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1512,2 кв. м)
50	03-203	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 30 по ул. Куприна	Выполнить внутриквартальное благоустройство	670,0	-	1895,3	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1616,2 кв. м)
51	03-213	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 41/1 по ул. Толбухина	Выполнить благоустройство придомовой территории	2000,0	2000,0	3172,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2552,3 кв. м)
52	03-214	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	519,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

		№ 41/1 по ул. Толбухина							
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич</b>									
53	04-004	Восстановить освещение ул. Шекспира	Восстановление уличного освещения	320,0	320,0	215,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
54	04-012	Провести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома № 26 по ул. Селезнева	Санитарная обрезка деревьев	200,0	–	30,0	2018	Ад- ми- ни- стра- ция Дзер- жин- ско- го рай- она	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев
55	04-018	Провести капитальный ремонт туалетов на 1-м и 2-м этажах МБОУ СОШ № 178	Капитальный ремонт туалетов	890,0	890,0	872,7	2017	ДО	Выполнен частично. Произведен ремонт туалетов. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
56	04-019	Заменить 9 окон в актовом зале и 20 окон на 3-м этаже МБОУ СОШ № 178	Замена окон	1100,0	600,0	406,3	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 18 оконных блоков
57	04-020	Установить наружное наблюдение на территории МБОУ СОШ № 178	Установка наружного наблюдения	400,0	400,0	191,0	2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 4 камеры видеонаблюдения. Завершение работ будет запланировано на 2018 год

58	04-021	Провести ремонт столовой МБОУ СОШ № 178	Ремонт столовой	3000,0	186,8	186,8	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту столовой
59	04-040	Восстановить асфальтовое покрытие между домами №№ 13, 15, 17/1 по ул. Адриена Лежена	Восстановление асфальтового покрытия	1100,0	766,0	877,4	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (773,1 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 1163,6 тыс. рублей
60	04-049	Обустроить лестницу с пандусом к пешеходному переходу с торца дома № 6 по ул. Адриена Лежена	Обустройство лестницы с пандусом	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству лестницы с пандусом
61	04-061	Установить на детской площадке качели перед домом № 190/1 по ул. Гоголя	Установка качелей на детской площадке	50,0	50,0	509,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
62	04-062	Спилить 2 аварийных дерева, провести санитарную обрезку 4 деревьев на территории домов №№ 36, 38 по ул. Селезнева	Снос и санитарная обрезка деревьев	30,0	30,0	13,9	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

								она	
63	04-063	Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома № 36 по ул. Селезнева	Комплексное благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	2676,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2291,4 кв. м)
64	04-066	Установить на территории МКДОУ д/с № 32 веранды и игровые комплексы по ул. Кошурникова, 29/2	Установка веранд и игровых комплексов	750,0	300,0	300,0	2016, 2017	ДО	Выполнен. Установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 680,7 тыс. рублей
65	04-073	Произвести санитарную обрезку 8 аварийных деревьев на территории дома № 27 по ул. Кошурникова	Санитарная обрезка аварийных деревьев	40,0	40,0	59,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
66	04-074	Заасфальтировать дорогу вокруг пристройки к дому № 18 по ул. Кошурникова	Асфальтирование внутриквартальной дороги	1050,0	1050,0	115,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (164,1 кв. м)

67	04-080	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на территории дома № 32 по ул. Селезнева	Санитарная обрезка аварийных деревьев	500,0	500,0	106,2	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
68	04-094	Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ Лицей № 113 и МБОУ СОШ № 178	Обрезка аварийных деревьев	450,0	100,0	100,0	2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка аварийных деревьев
69	04-095	Отремонтировать МБУК ДК «Точмашевец»: коридор, каб. № 5	Ремонт помещений	150,0	150,0	150,0	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений дома культуры, в том числе кабинета № 5
70	04-108	Благоустроить пешеходный тротуар от торгового центра «Золотая нива» до дома № 253/4 по ул. Бориса Богаткова с восстановлением и ремонтом асфальтового покрытия, восстановлением газона, установкой бордюра и ограждения	Благоустройство пешеходного тротуара (восстановление и ремонт асфальтового покрытия, восстановление газона, установка бордюра и ограждения)	2000,0	2000,0	—	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству тротуара за счет средств АО «СИБЭКО»

		ния для предотвращения заезда автомобилей на тротуар							
71	04-110	Произвести ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома по ул. Красина, 47/2 с ремонтом тротуаров от подъездов дома	Ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров	450,0	450,0	403,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (346,3 кв. м)
72	04-111	Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль дома № 190/1 по ул. Гоголя, установить искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилей	Ремонт внутриквартальной дороги	300,0	300,0	1619,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (982,2 кв. м)
73	04-117	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 63 по ул. Фрунзе с обустройством пешеходного тротуара к остановке общественного транспорта «Школа	Благоустройство придомовой территории с обустройством пешеходного тротуара	500,0	500,0	3812,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2986,0 кв. м)

		№ 96»							
74	04-119	Восстановить проезд с ул. Кошурникова на Фрунзенский жилмассив по ул. Планетная	Рассмотреть возможность восстановления проезда	–	–	–	2017	ДСи А, ДЗи ИО	Выполнен. Постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 № 5513 установлен постоянный публичный сервитут на земельный участок по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, в целях прохода или проезда через земельный участок
75	04-120	Восстановить пожарный проезд дома № 20 по ул. Кошурникова	Рассмотреть возможность восстановления проезда	–	–	–	2017	ДСи А, ДЗи ИО	Выполнен. Постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 № 5513 установлен постоянный публичный сервитут на земельный участок по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, в целях прохода или проезда через земельный участок
76	04-121	Отремонтировать пешеходный тротуар от ул. Кошурникова, 29 до ул. Кошурникова, 29/1	Ремонт пешеходного тротуара	240,0	240,0	207,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара

**Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович**

77	05-004	Заменить окна в здании МКДОУ д/с № 256 «Росинка»: заменить в двух группах окна, в каждой группе по 3 окна, заменить 3 окна в кухонном блоке	Замена окон	200,0	200,0	296,6	2017	ДО	Выполнен. Установлены 5 оконных блоков в группе и в кухонном блоке, на балконном пролете 4 комплекта по 3 оконных блока
78	05-007	Во дворе дома № 18 по ул. Ленина установить детскую площадку	Установка детской площадки	250,0	250,0	250,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
79	05-009	Обрезать аварийные деревья возле детской площадки во дворе дома № 18 по ул. Ленина (обрезать все клены и березы во дворе, у тополей срезать крону)	Обрезка аварийных деревьев	200,0	200,0	47,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
80	05-011	Установить 2 теневых навеса и малые формы на прогулочных площадках МКДОУ д/с	Приоретение и установка малых форм для оборудования детской спортивной площадки	450,0	300,0	300,0	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены малые формы

		№ 164							
81	05-018	Обустройство пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с № 163	Обустройство пешеходной дорожки	330,0	330,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
82	05-020	Установить на территории МБОУ Гимназия № 4 (ул. Сибирская, 35) спортивно-игровой модуль для начальной школы	Установка спортивно-игрового модуля для начальной школы	380,0	380,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Установлен спортивно-игровой модуль
83	05-024	Обрезка аварийных деревьев над детской площадкой, представляющих опасность для детей, во дворе дома № 18 по пр. Дмитрова	Обрезка аварийных деревьев	100,0	100,0	99,4	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
84	05-027	Освещение пешеходной дорожки от ул. Владимирская до ул. Прибрежная: от остановки общественного	Организация освещения пешеходной дорожки	240,0	240,0	50,1	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

		транспорта «Магазин № 25» (Мария-РА) вдоль дороги между домами по ул. Владимирская, 1/2, корп. 1, корп. 2, от ул. Прибрежная, 4а до ул. Прибрежная, 4							
85	05-033	Установить детскую площадку во дворе дома № 12 по ул. Дмитрия Шамшурина напротив 3-го подъезда (установить детскую горку, песочницу, карусель, качели)	Установка детской площадки	110,0	110,0	110,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
86	05-036	Обустройство дворовой территории по адресу: ул. Ленина, 32	Обустройство дворовой территории	2000,0	–	–	2016	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2040,2 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 2662,7 тыс. рублей
					1881,5	2544,2	2017	ДЭЖКХ	

87	05-039	Добавление новых игровых и спортивных элементов на детской площадке во дворе дома по адресу: Комсомольский проспект, 13	Установка игровых и спортивных элементов на детской площадке	250,0	250,0	310,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
88	05-042	Установка детских игровых элементов на детской площадке во дворе дома № 24 по ул. Челюскинцев	Установка детских игровых элементов на детской площадке	250,0	—	100,0	2019	Ад- ми- ни- стра- ция Цен- трал- ьно- го ок- руга	Выполнен <sup>1</sup> . Установлено детское игровое оборудование
89	05-045	Отремонтировать дороги на ул. Кубановская и ул. Светофорная	Ремонт дороги	340,0	340,0	623,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Кубановская и ул. Светофорная
90	05-046	Благоустройство придомовой территории дома по ул. Нарымская, 9	Благоустройство придомовой территории	2000,0	2000,0	629,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (476,9 кв. м)
91	05-052	Установить детский городок и спортивные элементы во дворе дома № 38 по ул. Челюскинцев	Установка детского городка и спортивных элементов	150,0	—	135,7	2019	Ад- ми- ни- стра- ция Цен- трал- ьно-	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка

								го ок- руга	
92	05-060	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фабричная, 19б, 19в, 17 (проезд, двор)	Благоустройство внутриквартальной территории	972,0	478,5	736,8	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (823,4 кв. м)
93	05-073	Ремонт ступенек пешеходного моста через железнодорожные пути со стороны УГИБДД ГУ МВД по НСО (ул. Владимировская, 2ж)	Оказать содействие в выполнении ремонта ступенек пешеходного моста	–	–	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 21.02.2018 № 72) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
94	05-075	Ремонт дворовой территории по ул. Челюскинцев, 48, 52, 54	Ремонт дворовой территории	2328,0	–	1714,6	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1842,5 кв. м)
95	05-083	Ремонт тротуара на прилегающей к дому № 49 по ул. Советская территории со стороны Вокзальной магистрали (у газетного киоска)	Ремонт тротуара	350,0	350,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству тротуара за счет средств АО «СИБЭКО»

**Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич**

**Железнодорожный район**

96	06-002	Установить дорожный знак «Пешеходная зона» на въезде с ул. Железнодорожной	Установка дорожного знака	20,0	20,0	20,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны»
97	06-005	Построить участок ливневой канализации протяженностью 115 м от северного торца дома № 85 до существующей ливневой канализации по ул. Ленской	Проектирование участка ливневой канализации протяженностью 115 м от дома № 85 по ул. 1905 года до существующей ливневой канализации по ул. Ленская	3000,0	100,0	100,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию ливневой канализации
			Строительство ливневой канализации		–		2020	ДТи ДБК	
98	06-009	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Обдорская, 75а	Установка детской площадки	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
99	06-019	Произвести обустройство внутреннего освещения овощехранилища МКДОУ д/с № 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7	Восстановление внутреннего освещения овощехранилища	20,0	20,0	20,0	2017	ДО	Выполнен. Восстановлено внутреннее освещение овощехранилища

100	06-026	Приобрести оборудование для МБУ Дом молодежи Железнодорожного района, расположенного по адресу: ул. Нарымская, 25 (ноутбук, проектор, музыкальный центр) и реквизит для игр	Укрепление материально-технической базы МБУ Дом молодежи Железнодорожного района	150,0	150,0	117,9	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Оборудование приобретено
101	06-035	Произвести ремонт участка дороги между домами № 6 и № 8/1 по ул. Железнодорожной	Ремонт участка дороги	600,0	–	358,6	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (380,0 кв. м)
102	06-047	Включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья дом № 29а по ул. Владимировской	Включение в программу расселения ветхого и аварийного жилья	18675,0	–	22924,2	2020*	УЖ В	Выполнен <sup>1</sup> . Дом № 29а по ул. Владимировской расселен
103	06-048	Организовать спил аварийных деревьев вокруг домов № 33 и № 35 по ул. Владимировской	Снос аварийных деревьев	150,0	150,0	12,7	2017	Ад- ми- ни- стра ция Цен трал ьно- го ок- руга	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

104	06-056	Вырубить поросль вдоль ограды МКДОУ д/с № 423 (ул. 1905 года, 26) вдоль ул. Красноярской	Вырубка поросли вдоль ограды	10,0	10,0	10,0	2017	ДО	Выполнен. Произведена вырубка поросли
105	06-058	Произвести укрепление стены и фундамента дома № 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины)	Оказать содействие в предотвращении обрушения стены	–	–	–	2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен. Дом № 47 по ул. Дмитрия Шамшурина включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, заявок по переносу сроков выполнения работ или по предотвращению аварийных ситуаций от управляющей компании не поступало. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
106	06-061	Произвести санитарную обрезку деревьев и срубить пни на придомовой территории дома № 22 по ул. Дмитрия Шамшурина, благоустроить территорию дома	Снос и обрезка аварийных деревьев	100,0	100,0	86,3	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
107	06-062	Произвести санитарную обрезку двух кленов на территории дома по ул. Дмитрия Шамшурина, 20, напротив запасно-	Санитарная обрезка деревьев	60,0	60,0	8,7	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев

		го входа линейного отдела полиции со стороны ул. Дмитрия Шамшурина						бно-го округа	
108	06-065	Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны ул. Омской на придомовой территории дома № 7 по ул. Челюскинцев	Обрезка аварийных деревьев	100,0	100,0	76,2	2017	Администрация Центрально-го округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
109	06-066	Произвести спил аварийных деревьев по ул. Ленина, вдоль дома № 5 по ул. Челюскинцев	Снос аварийных деревьев	60,0	–	30,0	2018	Администрация Центрально-го округа	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу аварийных деревьев
110	06-068	Произвести строительство уличного освещения по ул. Омской на участке от ул. Челюскинцев до ул. 1905 года	Установка уличного освещения	500,0	500,0	281,4	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

111	06-080	Увеличить кратность очистки от снега улиц: Астрономической, Тушинской, Сургутской, Оренбургской и Саратовской	Увеличение кратности очистки улицы от снега	–	–	–	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Грейдирование проезжей части с раздвижкой валов составляет 8 раз в год
112	06-082	Произвести ремонт дороги по пер. Ногина и по ул. Ногина спуск	Ремонт дороги	400,0	400,0	930,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по пер. Ногина и по ул. Ногина спуск
113	06-083	Установить уличное освещение от дома № 72 до дома № 80а по ул. Оренбургской	Установка уличного освещения	500,0	500,0	84,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
114	06-085	Произвести ремонт дороги по ул. 2-я Славгородская	Ремонт дороги	300,0	300,0	247,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. 2-я Славгородская
115	06-089	Произвести ремонт актового зала МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39)	Ремонт актового зала	400,0	–	389,6	2018	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Произведен ремонт актового зала
116	06-091	Ремонт пола в тире на территории МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39)	Ремонт пола школьного тира	150,0	150,0	106,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт пола в школьном тире

117	06-092	Произвести ремонтные работы в МБОУ СОШ № 137: замена дверей (межэтажных, кабинетных, запасных выходов из мастерских, тира, подвала); ремонт отмостки вокруг здания школы	Замена дверей, ремонт отмостки вокруг здания	1000,0	500,0	414,3	2017, 2020	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Произведена замена дверных блоков и ремонт отмостки
118	06-094	Произвести ремонт тамбуров № 1 и № 2 центрального входа МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39)	Ремонт тамбуров центрального входа	300,0	–	162,8	2018	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Произведен ремонт тамбура
<b>Заельцовский район</b>									
119	06-098	Произвести ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль домов по ул. Ельцовской до дома № 4/3 по ул. Ельцовской	Ремонт дороги	320,0	320,0	2189,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен работы по ремонту покрытия из асфальтобетонной смеси
120	06-100	Произвести строительство уличного освещения по ул. Ельцовская	Устройство уличного освещения	1050,0	1050,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

121	06-101	Провести реконструкцию тротуара со строительством примыкания тротуара к дороге в районе пешеходного перехода между домами по ул. Дуси Ковальчук, 14 и по ул. Ельцовская, 6, между тротуарами и проезжей частью, с двух сторон	Ремонт и строительство тротуара	70,0	70,0	920,4	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
122	06-104	Произвести устройство пешеходного тротуара от светофора на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук, до главного входа в МБУ СОШ № 43 (ул. Ельцовская, 31)	Устройство пешеходного тротуара	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 06-101)
123	06-109	Замена входной металлической двери филиала «Детская библиотека им. Зои Космодемьянской» МКУК ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Зальцовского рай-	Замена входной металлической двери	70,0	70,0	74,6	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Заменены входная металлическая и внутренняя тамбурная двери

		она (ул. Ельцовская, 7)							
124	06-110	Приобретение мягкой мебели в филиал «Детская библиотека им. Зои Космодемьянской» МКУК ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7)	Приобретение мягкой мебели	70,0	70,0	70,0	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Приобретена мягкая мебель
125	06-111	Произвести ремонт дороги и устройство тротуара от ул. Дуси Ковальчук до остановки общественного транспорта «ДК им. Кирова»	Ремонт дороги и устройство тротуара	1600,0	1600,0	218,9	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа 13178,9 тыс. рублей
126	06-112	Произвести ремонт дороги между домом № 2/1 по ул. Дуси Ковальчук и ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина»	Внутриквартальное благоустройство	935,0	–	736,1	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (886,0 кв. м)

127	06-115	Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарная и Владимирская	Разработка эскизного проекта	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по разработке эскизного проекта будут запланированы на 2018 год
			Разработка проекта транспортной развязки		–		2020	ДТи ДБК	
128	06-130	Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной от ул. Сухарная, 80 до ул. 2-я Сухарная	Отсыпка дороги мелким щебнем	1700,0	350,0	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
129	06-131	Произвести устройство тротуара от остановки общественного транспорта «ПКиО Заельцовский» до дома по ул. Заельцовский Парк территория, 6	Устройство тротуара	1400,0	1400,0	2427,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
130	06-138	Установить искусственную дорожную неровность на ул. Сухарной в районе дома по ул. Сухарная, 101	Установка дорожного знака «Пешеходный переход»	50,0	50,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
131	06-145	Спилить аварийные тополя во дворе дома № 14 по ул. Дуси Ковальчук, а также 3 тополя у спортивных площадок	Снос аварийных деревьев	50,0	–	30,0	2020	Администрация Централ	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу аварийных деревьев

								бно-го округа	
132	06-151	Произвести строительство щебеночной дороги по ул. 2-я Сухарная Береговая	Строительство щебеночной дороги	1500,0	–	1980,0	2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведен ремонт по ул. 2-я Сухарная Береговая
133	06-156	Произвести ремонт дороги от ул. Ельцовская, 4/3 до ул. Владимировской	Ремонт дороги	800,0	800,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия из асфальтобетонной смеси (финансирование в рамках реализации наказа № 06-098)
134	06-161	Произвести строительство пешеходного тротуара по ул. Ельцовской вдоль ограждения МБОУ СОШ № 43 (ул. Ельцовская, 31)	Строительство пешеходного тротуара	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 06-101)
135	06-162	Установить пешеходный переход через ул. Ельцовскую в районе МБОУ СОШ № 43 (ул. Ельцовская, 31)	Установка пешеходного перехода	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены светофорный объект, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа и дорожные знаки

136	06-168	Организовать передачу котельной по адресу ул. Владимировский спуск, 12 в муниципальную собственность с последующим переводом ее на газ	Содействие в организации передачи котельной	–	–	–	2017 – 2020	ДЭ ЖК Х	Не выполнен в части 2017 года. Решение собственника о передаче котельной в муниципальную собственность в мэрию города Новосибирска не поступало. Собственник котельной (Новосибирский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по теплоснабжению – Центральная дирекция по ТВС – филиал АО «РЖД») осуществляет эксплуатацию в полном объеме
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич</b>									
137	07-005	Ремонт внутриквартального проезда по адресу: Красный проспект, 94	Ремонт внутриквартального проезда	600,0	600,0	1025,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (640,0 кв. м)
138	07-006	Организация уличного освещения на территории МКДОУ д/с № 59 (Красный проспект, 92/2)	Организация уличного освещения	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Организовано уличное освещение территории детского сада
139	07-012	Обустройство территории дома по ул. Кропоткина, 128	Обустройство придомовой территории	2000,0	–	1644,1	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен <sup>1</sup> . ДЭЖКХ произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1352,0 кв. м)

								руга	
140	07-013	Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами по ул. Кропоткина, 128 и 126 с учетом изменения уровня высоты (устройство ступенек)	Асфальтирование пешеходной дорожки с устройством ступенек	170,0	170,0	249,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (186,6 кв. м)
141	07-014	Оборудовать ограждение пешеходной зоны перед домом по ул. Кропоткина, 128 (пересечение ул. Кропоткина и ул. Ипподромской)	Ограждение пешеходной зоны	50,0	50,0	50,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных переходов пешеходными ограждениями перильного типа
142	07-016	Установка пластиковых окон в количестве 10 шт. и видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 17 (ул. Кропоткина, 126/2)	Установка пластиковых окон и видеонаблюдения	1635,0	870,0	796,2	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 12 оконных блоков и 6 камер видеонаблюдения
143	07-031	Установка элементов на детскую площадку на территории дома	Установка элементов на детскую площадку	150,0	—	195,0	2020	Ад- ми- ни- стра	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка

		по Красному проспекту, 100						ция Цен трал ьно- го ок- руга	
144	07-034	Провести замену оконных блоков в МКДОУ д/с № 448	Замена оконных блоков	1000,0	500,0	505,2	2017, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 13 оконных блоков
145	07-036	Произвести ремонтные работы в пищеблоке МКДОУ д/с № 448	Ремонт пищеблока	1500,0	1500,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
146	07-038	Установка спортивных элементов по ул. Танковая, 37/1	Установка спортивных элементов	90,0	90,0	90,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлены спортивные элементы
147	07-039	Спил и санитарная обрезка деревьев на территории между домами по ул. Танковая, 15, 17, 19	Санитарная обрезка деревьев	40,0	40,0	31,8	2017	Администрация Калининско-	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

								го рай- она	
148	07-046	Ремонт цоколя и отмостки здания МКДОУ д/с № 343 по ул. Танковая, 7/2	Ремонт цоколя здания (210 кв. м)	800,0	300,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
			Ремонт отмостки (150 кв. м)		500,0	–	2017	ДО	
149	07-048	Ремонт спортивного зала (замена окон и ремонт пола) в МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Ремонт пола в спортивном зале	1606,8	600,0	582,2	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт пола в спортивном зале. Общая сумма затрат на реализацию наказа 1574,2 тыс. рублей
			Установка оконных блоков в спортивном зале (7 оконных блоков)		–		2016	ДО	
150	07-049	Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1 с установкой калиток и шлагбаума	Частичный ремонт ограждения (60 п. м) с установкой ворот и калиток	450,0	450,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
151	07-050	Установка дополнительного освещения на хоккейной коробке на территории МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Установка двух столбов освещения на школьной хоккейной коробке	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Организовано дополнительное освещение школьной хоккейной коробки

152	07-053	Ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Частичный ремонт системы отопления здания	500,0	500,0	442,4	2017	ДО	Выполнен. Произведен частичный ремонт системы отопления здания
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич)</b>									
153	08-008	Установка детского городка по ул. Тимирязева, 77 и 79	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
154	08-010	Установка детского городка по ул. Дуси Ковальчук, 69, 73, 75	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
155	08-012	Решить вопрос по уборке внутриквартальной территории в зимний период от снега от дома № 85 по Красному проспекту до дома	Уборка снега	–	–	–	2016 – 2020	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2017 года. Уборка снега осуществлялась за счет средств собственников

		№ 98 по ул. Кропоткина						го округа	
156	08-013	Асфальтирование дороги между домами №№ 6, 6а, 6б, 8 по ул. Вавилова	Асфальтирование внутриквартальной дороги	1000,0	1000,0	1364,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (879,1 кв. м)
157	08-014	Установить детскую площадку по адресу: ул. Вавилова, 6а	Установка детской площадки	150,0	150,0	317,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
158	08-015	Благоустройство территории между домами № 27а и № 29 по ул. 2-я Союза Молодежи	Внутриквартальное благоустройство территории	2150,0	2150,0	106,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (64,0 кв. м)
159	08-016	Установка детской спортивной площадки по адресу: ул. 2-я Союза Молодежи, 29	Установка детской спортивной площадки	200,0	–	446,9	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен <sup>1</sup> . ДЭЖКХ установлена спортивная игровая площадка
160	08-018	Ремонт участка территории напротив подъезда № 8 дома № 20 по ул. Дуси Ковальчук (длиной 50 м)	Ремонт внутриквартальной территории	250,0	–	579,8	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (496,3 кв. м)

161	08-019	Ремонт дороги между домами № 18 и № 20 по ул. Дуси Ковальчук	Ремонт внутриквартальной дороги	600,0	–	519,7	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (598,8 кв. м)
162	08-020	Установить пандусы для инвалидов на территории, прилегающей к МУП «Новосибирский зоопарк», по адресу: ул. Жуковского, 1 06	Установка пандуса на муниципальной территории	50,0	50,0	50,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлен пандус тротуарной части, прилегающей к Новосибирскому зоопарку
163	08-021	Благоустройство дворовой территории (парковка, асфальтирование) по ул. Дуси Ковальчук, 73	Благоустройство дворовой территории (парковочные карманы, асфальтирование)	520,0	–	–	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 08-019). Общая сумма затрат на реализацию наказа 520,5 тыс. рублей
164	08-023	Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть) от ул. Тимирязева до ул. Жуковского, 108	Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть)	900,0	900,0	1592,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. Плановой
165	08-025	Создание спортклуба на территории жилмассива «Ельцовский»	Организация спортклуба	–	–	–	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Депутату представлен перечень муниципальных организаций физкультурно-спортивной направлен-

			Содействие в предоставлении помещения для общественной организации «Активисты» на жилмассиве «Ельцовский»		–		2017	Администрация Центрального округа	ности на территории избирательного округа № 8
166	08-026	Установить детский городок со спортивными элементами по ул. Жуковского, 123	Установка детского городка со спортивными элементами	100,0	100,0	304,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка
167	08-030	Обрезка деревьев, расположенных вдоль лестницы к МБОУ Гимназия № 9	Обрезка деревьев	200,0	200,0	6,8	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
168	08-031	Провести косметический ремонт стен и пола бассейна МКДОУ д/с № 467	Косметический ремонт стен и пола бассейна	150,0	150,0	150,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт бассейна

169	08-033	Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 467	Ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада	600,0	600,0	600,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия и замена камня бордюрного
170	08-034	Замена трех входных дверей в МКДОУ д/с № 467	Замена входных дверей	60,0	60,0	60,0	2017	ДО	Выполнен. Произведена замена дверных блоков
171	08-038	Капитальный ремонт общих помещений МКДОУ д/с № 101: музыкальный зал, коридоры, вестибюль	Ремонт общих помещений	350,0	350,0	350,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт музыкального зала, коридора и вестибюля
172	08-044	Установка камер видеонаблюдения в МКДОУ д/с № 193	Установка видеонаблюдения	300,0	300,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены 8 камер видеонаблюдения
173	08-045	Капитальный ремонт школьного гардероба в МБОУ СОШ № 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10	Ремонт гардероба	400,0	400,0	670,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт школьного гардероба
174	08-048	Снос аварийных деревьев по ул. Тимирязева, 75	Снос аварийных деревьев	35,0	35,0	44,1	2017	Администрация Центрально	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

								го ок- руга	
175	08-052	Обрезка аварийных деревьев на дворовой территории по ул. Жуковского, 111	Обрезка аварийных деревьев	10,0	10,0	59,9	2017	Ад- ми- ни- стра ция Цен трал ьно го ок- руга	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
176	08-054	Снос аварийных деревьев по ул. Союза Молодежи, 20	Снос аварийных деревьев	15,0	7,5	15,0	2017, 2018	Ад- ми- ни- стра ция Цен трал ьно го ок- руга	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу аварийных деревьев
177	08-056	Снос аварийных деревьев (5 шт. тополей) по ул. Дуси Ковальчук, 83	Снос аварийных деревьев	30,0	30,0	11,0	2017	Ад- ми- ни- стра ция Цен трал ьно	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

								го ок- руга	
178	08-059	Строительство пешеходного тротуара вдоль внутриквартальной дороги между «Сбербанком» по ул. Дуси Ковальчук, 75 и универсамом «Горожанка» по ул. Плановая, 75/2	Обустройство пешеходного тротуара	150,0	–	–	2017, 2018	ДТи ДБ К	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
179	08-062	Установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения транспорта на проезжей части по ул. Тимирязева частного сектора	Установка дорожных знаков	5,0	5,0	5,0	2017	ДТи ДБ К	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Ограничение скорости 40 км/ч»
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Науменко Валерий Владимирович</b>									
180	09-007	Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Дачная, 32, 34, 34/1, 36	Благоустройство внутриквартальной территории	150,0	–	2543,1	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2692,4 кв. м)
181	09-009	Асфальтирование ул. Щорса (от дома № 36 по ул.	Асфальтирование участка улицы	500,0	500,0	525,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул.Щорса

		Щорса до дома № 50 по ул. Щорса)							
182	09-012	Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Ремонт аварийных выходов	2000,0	–	116,8	2016	ДО	Выполнен частично. Установлены 4 оконных блока. Работы по ремонту фасада будут запланированы на 2018 год
			Замена окон и ремонт фасада		1600,0		2017	ДО	
183	09-016	Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2, ул. Северная, 29	Благоустройство внутриквартальных территорий	1540,0	–	1462,0	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1175,1 кв. м)
184	09-019	Ремонт тротуара по ул. Залесского на участке от дома по ул. Залесского, 9 до ул. Северная	Ремонт тротуара	300,0	300,0	611,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
185	09-031	Организация освещения по ул. Вековая, от дома № 1 до дома № 19	Организация уличного освещения	140,0	140,0	37,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

186	09-036	Организация освещения по ул. Бестужева от дома № 1/1 до дома № 73	Организация уличного освещения	500,0	500,0	111,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
187	09-044	Установить на существующую детскую площадку 3-х дополнительных детских элемента по адресу: ул. Жуковского, 109	Установка 3-х дополнительных детских элементов на детскую площадку	100,0	100,0	924,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки
188	09-049	Ремонт дороги по ул. Гастелло от дома № 1 до дома № 13	Ремонт дороги	500,0	500,0	1287,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. Гастелло
189	09-053	Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Залеского, 7	Ремонт внутриквартального проезда	600,0	–	538,7	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (603,2 кв. м)
190	09-055	Асфальтирование дороги к мусорному контейнеру, благоустройство мусорной площадки по Мочищенскому шоссе, 10	Асфальтирование части дороги, обустройство мусорной площадки	2300,0	–	367,9	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (339,0 кв. м)
191	09-056	Благоустройство придомовой территории по ул. Дальневосточная, 37	Благоустройство придомовой территории	350,0	–	409,6	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (298,3 кв. м)

192	09-057	Установка спортивной площадки между домом по ул. Дачная, 25/2 и МКДОУ д/с № 335 (муниципальная земля)	Межевание территории	2450,0	450,0	111,5	2017	ДСи А	Выполнен в части 2017 года. Утвержден проект межевания (постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3548 «О проекте межевания территории квартала 11 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе»)
			Установка спортивной площадки		–	–	2018	ДКС иМ П	
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович</b>									
193	10-034	Провести благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов по ул. Катодная, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12. Ремонт проездов от ул. Катодная, 2 до ул. Катодная, 12, от ул. Катодная, 4/1 до ул. Катодная, 8/1, от ул. Катодная, 8/3 до ул. Катодная, 10/1	Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов, ремонт проездов	1190,0	595,0	2875,2	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2105,7 кв. м) по ул. Катодная, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12

194	10-038	Отремонтировать пешеходную дорожку от угла дома по ул. Лебедевского, 2/2 до остановки общественного транспорта «Ляпидевского»	Ремонт пешеходной дорожки	150,0	150,0	150,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
195	10-059	Установка тротуара по ул. Новая (по стороне жилых домов)	Установка тротуара	700,0	700,0	1255,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
196	10-062	Сделать тротуар по ул. Новой к МКДОУ д/с № 306 и МКДОУ д/с № 274	Устройство тротуара к детским учреждениям	300,0	300,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 10-059)
197	10-074	Установка павильона на остановках общественного транспорта «Кубовая» и «Магазин № 20»	Установка остановочных павильонов	300,0	150,0	315,9	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству посадочных площадок и установке двух остановочных павильонов. Общая сумма затрат на реализацию наказа 453,3 тыс. рублей
198	10-095	Замена опор освещения по ул. Арктическая	Содействие в замене опор освещения	–	–	–	2017 – 2 020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. Замена опор освещения по ул. Арктическая не была запланирована АО «РЭС»
199	10-0003	Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина)	Завершение реконструкции и благоустройства сквера	Финансирование в рамках наказа № 09-051	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

**Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Константинова Ирина Игоревна**

200	11-005	Выполнить ремонт дороги по ул. Костонаева	Ремонт дороги по ул. Костонаева (3500 кв. м)	2100,0	2100,0	3168,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Костонаева
201	11-010	Снести аварийные деревья по ул. Леваневского, 15, ул. Хоккейная у домов № 52 и № 56, ул. Плеханова у электроподстанции вблизи дома № 430	Работы по сносу деревьев	80,0	50,0	14,2	2016, 2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 71,2 тыс. рублей
202	11-011	Провести санитарную обрезку кленов вдоль забора дома № 23 по ул. Костонаева на тропинке к пешеходному мостику	Санитарная обрезка кленов	30,0	30,0	29,5	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев и вырубке поросли
203	11-016	На остановке общественного транспорта «Олеко Дундича» по ул. Учительская перенести пешеходную разметку «зебра» ближе к	Обустройство зоны пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «Олеко Дундича» в соответствии с требованиями	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по переносу дорожного знака и нанесению дорожной разметки «Зебра»

		светофору							
204	11-030	Установить игровые формы для детей младшего возраста (качели, два бревна равновесия разной высоты) на площадке по ул. Кропоткина, 132	Установка детского городка и спортивных элементов	250,0	250,0	200,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами
205	11-031	Установка детских городков и спортивных элементов по ул. Учительская, 19/3	Установка детского городка и спортивных элементов	150,0	150,0	140,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами
206	11-033	Установить спортивные элементы по ул. Учительская, 15	Установка спортивных элементов	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами

								нинско-го района	
207	11-034	Произвести выборочный ремонт асфальтового покрытия у 1-го подъезда дома № 24/1 по ул. Учительская	Выборочный ремонт асфальтового покрытия	120,0	120,0	408,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (403,9 кв. м)
208	11-036	Установить новые детские и спортивные элементы на детской площадке по ул. Новая Заря, 23	Установка детских и спортивных элементов	100,0	100,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 11-037)
209	11-037	Выполнить ремонт участка проезда от дома № 23 вдоль дома № 25/1 по ул. Новая Заря	Ремонт участка проезда (500 кв. м)	600,0	600,0	4794,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3555,5 кв. м)
210	11-038	Установить малые игровые формы на детской площадке по ул. Олеко Дундича, 21	Установка детских и спортивных элементов	100,0	100,0	90,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлены детские игровые формы на детской площадке

211	11-042	Асфальтировать въезд между домами № 29 и № 27 по ул. Олеко Дундича	Асфальтирование въезда (70 кв. м)	84,0	84,0	214,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (178,4 кв. м)
212	11-044	Установить детский городок на придомовой территории по ул. Менделеева, 4	Установка игрового и спортивного оборудования	100,0	100,0	90,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
213	11-051	Установить спортивные тренажеры на детской площадке по ул. Богдана Хмельницкого, 79, 81, 83	Установка спортивных элементов	100,0	100,0	99,1	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлены спортивные элементы
214	11-056	Произвести капитальный ремонт пола в актовом зале МБОУ СОШ № 26	Ремонт пола в актовом зале	1000,0	1000,0	1000,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт пола в актовом зале

215	11-059	Заменить линолеум в группе № 1 в МБОУ СОШ № 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1	Замена линолеума (площадь 220 кв. м)	250,0	250,0	250,0	2017	ДО	Выполнен. Произведена замена линолеума в группе
216	11-063	Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с № 450 по ул. Учительская, 17а	Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м)	2000,0	2000,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
217	11-064	Выполнить асфальтирование проезжей и тротуарной части территории МКДОУ д/с № 450 по ул. Учительская, 17а	Частичное асфальтирование территории (1500 кв. м)	600,0	600,0	600,0	2017	ДО	Выполнен. Произведено асфальтирование территории детского сада
218	11-072	Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ Лицей № 28	Ремонт системы отопления	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт системы отопления здания
<b>Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич</b>									
219	12-004	Передать малые архитектурные формы (работы мастерской Г. П. Арбатского) на обслуживание города	Проведение мероприятий по выявлению бесхозного объекта	–	–	–	2018	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Проведена инвентаризация на территории Калининского района по выявлению бесхозных объектов, выявлено 35 малых архитектурных форм, в том числе 11 скульптурных композиций архитектора

								нинско-го района	Г.П.Арбатского. По решению суда все элементы монументально-декоративного оформления признаны бесхозными
			Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозные объекты	–	–	–	2018	ДЗи ИО	
220	12-005	Оборудовать пандусом вход в здание филиала Музей Калининского района МКУК «Музей города Новосибирска» по ул. Богдана Хмельницкого, 32	Оборудовать пандусом вход в помещение музея	70,0	70,0	124,5	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по оборудованию пандусом входа в музей
221	12-008	Выполнить ремонт декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Богдана Хмельницкого, 38	Ремонт декоративного ограждения	1000,0	1000,0	–	2017	ДКС иМ П	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
222	12-010	Выполнить освещение Материнского сквера по ул. Богдана Хмельницкого, 8/1	Проектирование и обустройство освещения сквера путем установки 8 парковых светильников	230,0	230,0	126,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

223	12-011	Установить скамейки по ул. Богдана Хмельницкого	Установка 10 дополнительных скамеек вдоль тротуаров	80,0	40,0	80,0	2016, 2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено 10 скамеек. Общая сумма затрат на реализацию наказа 120,0 тыс. рублей
224	12-012	Реконструировать остановку общественного транспорта «ДК им. Горького» (поднять и выровнять остановочную платформу)	Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана)	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
225	12-026	Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1, 12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60	1320,0	–	385,6	2016	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Установлены детские игровые и спортивные элементы по адресам: ул. Объединения, 60, ул. Макаренко, 4, 22, ул. Б. Хмельницкого, 16/1, 46

		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1, 46	330,0	2017	Администрация Калининского района
		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1	–	2016, 2018	Администрация Калининского района
		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8/2; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26	–	2019	Администрация Калининского района

226	12-027	Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 82/1, 86, 23, 23/1, 13; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 61/1	Установка спортивных элементов по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 13	670,0	160,0	248,4	2017	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Установлены спортивные и игровые элементы по адресам: ул. Столетова, 2, ул. Объединения, 13, ул. Объединения, 23
			Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 82/1; ул. Объединения, 86		–		2018	Администрация Калининского района	
			Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 23; ул. Объединения, 23/1; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1		–		2019	Администрация Калининского района	

227	12-034	Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39	Ремонт тротуара по ул. Учительская, 39 (150 кв. м)	740,0	180,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
			Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м)		–	–	2018	ДТи ДБК	
228	12-037	Выполнить устройство асфальтированной пешеходной дорожки от ул. Объединения, 42 к пешеходному переходу (у аптеки)	Устройство пешеходной дорожки (713 кв. м)	850,0	850,0	15,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству подхода к пешеходному переходу
229	12-038	Выполнить ремонт дороги по адресам: между домами по ул. Объединения, 19, 23; ул. Богдана Хмельницкого, 38, 44, 46, 48, 57/1; 1-й Краснодонский пер., 4; ул. Учительская, 39; ул. Новая Заря, 47; ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого,	Текущий ремонт внутриквартальных территорий: проезд между домами по ул. Объединения, 19, 23 (120 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 38 (2904 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 44 (728 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 46 (812 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 48 (819 кв. м), 1-й Краснодонский пер., 4 (1114 кв. м),	7151,0	3929,0	5295,4	2017, 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4600,5 кв. м) по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 44, 46, 48, 57/1, ул. Учительская, 39, 1-й Краснодонский пер. 4

		29/1 и 29)	ул. Новая Заря, 47 (150 кв. м), проезд к ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 29/1 и 29) (120 кв. м)						
			Текущий ремонт внутриквартальных территорий: ул. Богдана Хмельницкого, 57/1 (510 кв. м), ул. Учительская, 39 (350 кв. м)		1032,0		2017	ДЭ ЖК Х	
230	12-039	Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народная, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительская, 37, 50, 52; ул. Но-	Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования	600,0	200,0	631,0	2016 – 2018	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев ул. Б. Хмельницкого, 24, 11/1, 11/2, 44, ул. Народная, 5/1, 9/1, 32, 32/1, 34, 36, ул. Учительская, 37, по ул. Объединения, 19/1, 11

		вая Заря, 43, 49							
231	12-042	Установить стационарное освещение к дому по ул. Народная, 14/1 (между домами по ул. Народная, 14, 16)	Организация освещения	300,0	300,0	79,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
232	12-046	Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей № 126 по ул. Народной, 37 и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея	Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м)	9200,0	–	1910,0	2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт кровли здания
			Ремонт кровли здания		3000,0		2017	ДО	
			Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м)		–		2019	ДО	
			Замена окон в здании мастерских (24 шт.)		–		2018	ДО	
			Замена электропроводки в здании лицея и мастерских		–		2020	ДО	
233	12-050	В МКДОУ д/с № 20 «Сказка» по ул. Александра Невского, 1 выполнить капитальный	Ремонт кровли	3850,0	2500,0	296,0	2017	ДО	Выполнен частично в 2017 году. Установлены тентовые навесы и произведен ремонт ограждения территории детского сада. Работы по ремонту кровли будут заплани-
			Установка 2-х тентовых навесов		300,0		2017	ДО	

		ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории	Ремонт ограждения территории Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1 до колодца Ремонт отмостки (130 кв. м) Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м)		100,0 – – –		2017 2018 2019 2020	ДО ДО ДО ДО	рованы на 2018 год
234	12-057	В МКДОУ д/с № 388 по ул. Макаренко, 8 установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Установка пластиковых окон (15 шт.) Ремонт системы отопления Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока Ремонт пищеблока Ремонт отмостки здания (450 кв. м) Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м)	6850,0	– 500,0 – – – –	1561,4	2019 2017 2019 2020 2018 2020	ДО ДО ДО ДО ДО ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 33 оконных блока
235	12-058	В МБОУ СОШ № 143 по ул. Объединения, 82/2 выполнить ремонт кровли; благоустройство территории; установку пластиковых окон; монтаж	Ремонт кровли здания Асфальтирование территории (1068 кв. м) Установка пластиковых окон (28 шт.) Установка видеонаблюдения	5500,0	– – – 500,0	4355,3	2018 2020 2019 2017	ДО ДО ДО ДО	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведен ремонт кровли здания, установлены 28 оконных блоков и 5 камер видеонаблюдения

		системы видео-наблюдения							
236	12-062	В МКДОУ д/с № 5 по ул. Объединения, 72/1 выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе № 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд	Ремонт санузла в группе № 4	4500,0	–	200,0	2016	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт прогулочных веранд
			Ремонт прачечной с заменой оборудования		–		2019	ДО	
			Частичная установка пластиковых окон (10 шт.)		–		2019	ДО	
			Ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2		–		2018	ДО	
			Ремонт прогулочных веранд		200,0		2017	ДО	
			Ремонт отмостки (450 кв. м)		–		2020	ДО	
			Частичное асфальтирование территории (665 кв. м)		–		2020	ДО	
237	12-0039	Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПККО «Сосновый бор»	Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб	500,0	100,0	315,0	2016 – 2020	ДКС иМ П	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству уличного освещения и ландшафтные работы
<b>Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич</b>									
238	13-001	Ремонт кровли СП «Рассвет» МБОУДОД ЦДТ «Содружество» по адресу: ул. Рассветная, 15	Ремонт кровли (193,6 кв. м)	250,0	250,0	250,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт кровли

239	13-012	Ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с № 30	Ремонт межпанельных швов здания детского сада (108 п.м)	500,0	500,0	500,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт межпанельных швов здания
240	13-021	Замена окон МКДОУ д/с № 388	Установка пластиковых окон в здании детского сада (17 оконных блоков)	2000,0	1000,0	–	2017, 2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 33 оконных блока (финансирование в рамках реализации наказа № 12-057)
241	13-025	Оснастить детские площадки на территории МКДОУ д/с № 496 малыми формами и установить 3 теневых навеса	Установка трех теневых навесов	600,0	450,0	450,0	2017	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлено 3 теневых навеса
			Оснащение малыми формами		–		2018	ДО	
242	13-026	Ремонт ливневой системы МКДОУ д/с № 510 «Калинка»	Ремонт ливневой системы здания детского сада	50,0	50,0	50,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт ливневой системы здания
243	13-035	Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 103	Ремонт асфальтового покрытия территории школы (100 кв. м)	500,0	500,0	495,1	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия территории школы
244	13-041	Ремонт отмостки со стороны теплового узла в МБОУ СОШ № 151	Частичный ремонт отмостки здания школы (80 кв. м)	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт отмостки здания школы
245	13-043	Замена окон в МБОУ СОШ № 151	Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков)	1700,0	200,0	747,7	2017 – 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 27 оконных блоков

246	13-045	Замена окон в МБОУ СОШ № 173	Замена оконных блоков	1527,0	34,1	381,8	2016, 2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 12 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год
247	13-046	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 173	Ремонт кровли здания школы (400 кв.м)	1000,0	1000,0	3670,5	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт кровли здания школы
248	13-049	Отремонтировать кровлю МБОУ СОШ № 184	Ремонт парапетов здания школы (170 п.м)	300,0	300,0	263,8	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт мягкой кровли здания школы
			Провести обследование состояния кровли, при необходимости выполнить ремонт кровли здания в необходимом объеме. Объем финансирования согласно проектно-сметной документации		–		2017	ДО	
249	13-060	Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной)	Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной) (1700 кв. м)	2000,0	1000,0	–	2017, 2018	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
250	13-068	Выполнить ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	Частичный ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	250,0	250,0	303,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Завершение работ по ремонту тротуара запланировано на 2018 год

251	13-069	Выполнить благоустройство территории между домом по ул. Столетова, 23 и МБОУ СОШ № 173	Выполнить работы по сносу и омолаживающей обрезке деревьев, обрезке поросли, наведению санитарного порядка на территории между домом по ул. Столетова, 23 и МБОУ СОШ № 173	250,0	100,0	36,7	2017, 2018	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке поросли деревьев и кустарников, по наведению санитарного порядка и вывозу мусора
252	13-072	Произвести обрезку деревьев, прореживание и очистку территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов № 20 и № 20/1 под ЛЭП	Выполнить работы по обрезке деревьев, вырезке поросли, очистке территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов № 20 и № 20/1 под ЛЭП (900 кв. м)	720,0	100,0	31,1	2016 – 2020	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке деревьев и вырезке поросли
253	13-074	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника», «Торговый	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Магазин Юбилейный» – 1 шт.	870,0	–	1364,3	2016	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту остановочной платформы на остановках общественного транспорта «Поликлиника», «Рассветная», «Курчатова», «Макаренко». Продолжение работ будет запланиро-

		центр», «Рассветная», «Курчатова», «Макаренко», «Завод ПО Север», «Магазин Юбилейный», «Школа № 31»	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника» – 1 шт.; «Торговый центр» – 1 шт.; «Рассветная» – 1 шт.; «Курчатова» – 1 шт.; «Школа № 31» – 1 шт., «Макаренко» – 2 шт.		370,0		2017	ДТи ДБК	вано на 2018 и 2019 годы
			Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север» – 2 шт.		–		2019	ДТи ДБК	
			Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север»		250,0		2017	ДТи ДБК	
254	13-075	Произвести перенос остановки общественного транспорта «Завод ПСК» в обоих направлениях от перекрестка на ул. Тайгинская и ул. Богдана Хмельницкого	Обустроить остановку общественного транспорта «Завод ПСК» (с обеих сторон) в соответствии с установленными требованиями	600,0	600,0	422,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству заездных карманов, посадочных площадок, установке павильона

255	13-085	Благоустроить территорию остановки общественного транспорта «Ул. Игарская», привести в соответствие нормативам безопасности пешеходный переход	Благоустройство территории остановки общественного транспорта «Ул. Игарская»: обустройство заездного кармана, оборудование пешеходного перехода	270,0	200,0	316,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству заездного кармана, посадочной площадки, установке павильона, переносу пешеходного перехода
			Оборудование посадочной платформы		70,0			2017	
256	13-087	Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимская, Полежаева, Ферганская, Целинная, Сухановская, Бунина, Пятигорская, Оптическая от дома № 2 до дома № 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский	Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-й - 6-й Электронные (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимская (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганская (1620 кв. м), ул. Сухановская (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорская (2820 кв. м), пер. Новаторский (1260 кв. м), пер. 1-й Новаторский (1400 кв. м), пер. 2-й Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптическая от дома № 2 до дома № 24 (1900 кв. м),	15000,0	–	2881,0	2016, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведен ремонт ул. Пятигорская, ул. Полежаева, пер. 2-й Фадеева, пер. Бобруйский

			пер. Бобруйский (1140 кв. м), ул. Целинная (5400 кв. м)						
257	13-089	Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	300,0	300,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

258	13-092	Соединить жилмассив Ключевой и жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами	Рассмотреть возможность открытия маршрутов общественного транспорта, соединяющих жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами, в том числе через жилмассив Ключевой	–	–	–	2017 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2017 года. Жилмассив Ключевой расположен в п. Садовый, относящемся к территории Новосибирского района Новосибирской области. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном сообщении относится к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области. ДТиДБК разработал схему движения маршрута общественного пассажирского транспорта, соединяющего жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами
259	13-096	Выполнить ремонт тротуаров через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1 до дома по ул. Макаренко, 27/3; через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1 до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3 и по ул. Макаренко, 31/1	Провести ремонт тротуаров: через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1 до дома по ул. Макаренко, 27/3, (80 м), через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1 до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3 и по ул. Макаренко, 31/1 (65 м)	150,0	150,0	728,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуаров (486,1 кв. м)

260	13-100	Устройство уличного освещения по ул. Объединения и Рекордного пер. на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева	Устройство уличного освещения по ул. Объединения и Рекордного переулка на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (1500 м)	2567,0	180,0	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
261	13-102	Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7	Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7 (300 кв. м)	360,0	360,0	335,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (756,3 кв. м). Устранение замечаний по выполненным работам будут запланированы на 2018 год
262	13-105	Установить спортивные элементы по ул. Рассветная, 2а, 2/2	Установка спортивных элементов по ул. Рассветная, 2а, 2/2 (тренажеры 5 шт.)	350,0	350,0	299,9	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлены спортивные элементы
263	13-108	Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, ул. Красных зорь, 3/2, ул. Красных зорь, 5, 3/1, 3/2, 5, ул.	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, ул. Красных зорь, 3/2, ул. Красных зорь, 5, ул. Рассветная, 1/1	820,0	–	346,6	2016	Администрация Калининского	Выполнен. Установлены детские игровые площадки по ул. Тайгинской, 26, ул. Рассветная, 10, ул. Курчатова, 17 и спортивные элементы по ул. Тайгинской, 24/1, 24. Общая сумма затрат на реализацию наказа 680,0 тыс. рублей

		Курчатова, 17 (карусель, качели, тренажеры), ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6, 10, ул. Тайгинская, 24/1, 24, 26 (спортивная площадка)	(горка), ул. Рассветная, 6  Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Рассветная, 10, ул. Тайгинская, 26, ул. Курчатова, 17. Установка спортивных элементов по ул. Тайгинская, 24/1, 24		410,0		2017	района  Администрация Калининского района	
264	13-112	Обустройство тротуара от ул. Рассветная, 14 вдоль МБОУ СОШ № 105	Обустройство тротуара от ул. Рассветная, 14 вдоль МБОУ СОШ № 105 (60 кв. м)	60,0	60,0	3325,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2817,8 кв. м)
265	13-120	Установить скамейки и урны в сквере по ул. Рассветной в микрорайоне Снегири	Установка скамеек и урн	100,0	100,0	99,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены скамейки и урны
266	13-124	Ремонт кабинетов МКУ ЦПВ «Патриот»	Ремонт кабинетов на 1-м этаже	1000,0	200,0	912,6	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинетов и лестничных маршей
			Ремонт кабинетов на 2-м этаже		100,0		2017	ДКС иМ П	
			Ремонт лестничных маршей		400,0		2017	ДКС иМ	

			Ремонт кабинетов на 3-м этаже		300,0		2017	П ДКС иМ П	
<b>Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атякшев Игорь Александрович)</b>									
267	14-008	Произвести установку опор освещения по ул. Курчатова от пересечения с улицами Рассветная - Красных зорь до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов	Обустройство наружного освещения	1005,0	60,0	422,8	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы
268	14-014	Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6)	Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м)	530,0	265,0	80,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично в 2017 году. Разработана проектно-сметная документация
			Ремонт лестницы от подъезда № 4 дома по ул. Рассветная, 5 к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3 в		–		2018	ДЭ ЖК Х	

			направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6						
269	14-017	Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1)	Ремонт лестницы со строительством пандуса	90,0	90,0	75,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично. Разработана проектно-сметная документация. Работы будут запланированы на 2018 год
270	14-018	Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м)	Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м)	10200,0	–	5115,8	2016, 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (5100,4 кв. м) по адресам: ул. Земнухова, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 7/6, 7/7
			Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 8 (1235 кв.м), ул. Кочубея, 7 (проезд - 714 кв. м и тротуар до ул. Кочубея - 450 кв. м)		–		2019		

			Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Курчатова, 3 (2275 кв. м), ул. Курчатова, 7/6 (420 кв. м), ул. Курчатова, 7/7 (400 кв. м)		–		2016, 2020	ДЭ ЖК Х	
271	14-020	Выполнить строительство пешеходного тротуара (с установкой бордюра) от здания № 8 по ул. Тюленина до торгового центра «Смак» (ул. Тюленина, 4)	Строительство пешеходного тротуара	720,0	720,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
272	14-022	Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6	2400,0	–	336,1	2016	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2017 года. Установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, ул. Земнухова, 7
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2,		450,0				

		ул. Земнухова, 7			ли- нин- ско- го рай- она
		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9	–	2018	Ад- ми- ни- стра ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она
		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7/1, 11, ул. Курчатова, 3/3	–	2019	Ад- ми- ни- стра ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она
		Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1,	–	2020	Ад- ми- ни- стра ция Ка- ли-

			ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8					нин- ско- го рай- она	
273	14-029	Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная)	Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13 до остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова». Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м)	1330,0	1330,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
274	14-033	Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: оста-	Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Свечникова»	860,0	70,0	70,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обустройству посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Свечникова»

		новка общественного транспорта «Детский сад» по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта «Земнухова» по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта «Свечникова» по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14)	Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта «Детский сад» (обе стороны) Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Земнухова» Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта «Свечникова» (1 шт.), «Детский сад» (2 шт.)				2019	ДТи ДБК	
							2019	ДТи ДБК	
							2018	ДТи ДБК	
275	14-034	Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорай-	Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков «Пешеходный переход» и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки	40,0	40,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		онов (у АГЗС)							
276	14-035	Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта «Краузе» по ул. Краузе; остановка общественного транспорта «Магазин Радуга» по ул. Краузе; остановка общественного транспорта «Жилмассив Родники» по ул. Краузе	Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: «Краузе» - «Жилмассив Родники» - «Магазин Радуга»	320,0	160,0	-	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
277	14-046	Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ № 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены	Ремонт части ступеней на территории школы	100,0	-	-	2016, 2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

278	14-050	Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ № 207	Ремонт межпанельных швов (300 п. м)	400,0	–	100,0	2018	ДО	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту межпанельных швов
279	14-060	Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 8	Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков)	1655,0	700,0	2408,5	2016, 2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 43 оконных блока. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
280	14-072	Приобретение оборудования для детей с ограниченными возможностями в МКДОУ д/с № 3 «Радуга детства»	Приобретение оборудования для группы детей с ограниченными возможностями	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование для группы детей с ограниченными возможностями
281	14-074	Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока)	1000,0	500,0	1127,5	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлен 51 оконный блок
282	14-075	Провести установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Установка малых игровых форм	500,0	250,0	250,0	2017, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены малые игровые формы
283	14-083	Провести установку кранов на стояках для перекрытия подачи воды в МКДОУ д/с № 14	Установка кранов на стояках для перекрытия подачи воды	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены краны на стояках для перекрытия подачи воды

284	14-085	Выполнить ремонт пищеблока и прачечной МКДОУ д/с № 122	Ремонт системы вентиляции и помещений прачечной детского сада	1500,0	400,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
			Ремонт системы вентиляции и помещений в пищеблоке детского сада		1100,0		2017	ДО	
285	14-086	Провести ремонт вентиляции МКДОУ д/с № 122	Ремонт системы вентиляции в пищеблоке детского сада	300,0	300,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
286	14-090	Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников	300,0	300,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
287	14-091	Выполнить полную замену окон на пластиковые в большом борцовском зале МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Установка 12 пластиковых окон в зале борьбы № 1 (38 кв. м)	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены 12 оконных блоков

**Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович**

288	15-007	Положить прорезиненное покрытие под новым детским комплексом в сквере «Пашинский» (ул. Новоуральская, 21)	Обустроить прорезиненное покрытие под детским комплексом в сквере «Пашинский» по ул. Новоуральская, 21	700,0	700,0	700,0	2017	ДО	Выполнен. Установлено прорезиненное покрытие под детским комплексом	
289	15-010	Отремонтировать кровлю на складах МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Ремонт кровли складов МКДОУ д/с № 249: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли – 127,5 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли – 70,0 кв. м)	260,0	260,0	260,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт кровли складов	
290	15-015	Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмотки здания МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	2200,0	–	751,1	2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлен 31 оконный блок	
			Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3				1000,0	2017		ДО
			Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской,				–	2018		ДО

			27/3						
291	15-019	Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральной, 16	Ремонт отмостки	3300,0	700,0	518,0	2017	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт отмостки здания школы
			Частичная замена оконных блоков		–		2018	ДО	
			Ремонт 3-х туалетных комнат		–		2018	ДО	
			Ремонт крыльца		–		2019	ДО	
292	15-020	Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО «ЦВР «Пашинский»: «Парус» (ул. Флотская, 8), «Зал бокса» (ул. Магистральная, 51б), «Спортивное» (ул. Новоуральская, 15/5)	Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Магистральная, 51б (площадь кровли 401 кв. м)	7200,0	–	305,7	2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт кровли здания
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли 855 кв. м)		–		2019	ДО	
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу:		900,0		2017	ДО	

			ул. Флотская, 8 (площадь кровли 458 кв. м)						
293	15-022	Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 383	Замена оконных блоков (71 шт.) в здании МКДОУ д/с № 383	1800,0	800,0	867,7	2017, 2018, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлен 21 оконный блок
294	15-024	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 229 (ул. Новоуральская, 4а)	Замена оконных блоков в 4-х группах (10 шт.) в здании МКДОУ д/с № 229 по ул. Новоуральской, 4а	800,0	180,0	136,6	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 9 оконных блоков
295	15-029	Сделать тротуар на территории МБОУ СОШ № 34 со стороны ул. Новоуральской, 19 и со стороны ул. Новоуральская, 9	Устройство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 34 по ул. Новоуральской, 19 (протяженность 159 м, ширина 1,5 м, общая площадь 238,5 кв. м)	400,0	400,0	339,8	2017	ДО	Выполнен. Произведено обустройство тротуаров на территории школы
296	15-047	Установка остановочного павильона и дорожного знака «Остановка общественного транспорта» на конечной остановке общественного транспорта «Отделение связи № 13»	Выполнить работы по обустройству остановки общественного транспорта «Отделение связи № 13»: обустройство посадочной площадки; установка автопавильона; установка дорожных знаков	400,0	400,0	317,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству заездного кармана, посадочной площадки, установке павильонов и дорожных знаков «Место остановки автобуса»

297	15-048	Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Геннадия Заволокина (Кудрина)»	Обустроить остановку общественного транспорта	500,0	500,0	315,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству заездных карманов, посадочных площадок и установке павильонов
298	15-056	Организовать пешеходный переход на 1-ом Магистральном переулке через дорогу по ул. Магистральная	Организовать пешеходный переход через дорогу по ул. Магистральной в районе 1-го Магистрального переулка	10,0	6,3	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
299	15-058	Организовать новый маршрут общественного транспорта сообщением с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном «Стрижи» и жилым районом Пашино	Рассмотреть возможность и целесообразность организации маршрутов общественного транспорта, соединяющих жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном «Стрижи»	–	–	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. ДТиДБК разработал схему движения маршрута общественного пассажирского транспорта, соединяющего жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном «Стрижи». Осуществление регулярных пассажирских перевозок будет запланировано в 2018 году
300	15-066	Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской	Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской (3780 кв. м)	3000,0	3000,0	2406,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Селенгинской

301	15-092	Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратная протяженностью 350 м; ул. Шелохвостова протяженностью 300 м; ул. Кудрина протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова протяженностью 400 м; ул. Сидорова протяженностью 450 м; участок ул. Магистральная (въезд в жилой район Пашино) протяженностью 400 м; ул. Дергунова протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	1751,0	10,0	-	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
302	15-098	Выполнить ремонт проезда от ул. Новоуральская, 31а до ул. Новоуральская, 33а	Выполнить текущий ремонт проезда от ул. Новоуральская, 31а до ул. Новоуральская, 33а	100,0	100,0	90,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведен ремонт внутриквартального проезда (128,7 кв. м)

303	15-103	Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне «Гвардейский»	Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м)	80439,0	5550,0	21987,8	2016 – 2 020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (16775,3 кв. м) по адресам: ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 71,79, 81, 93а, 95а, 97а, 98, ул. Лейтенанта Амосова, 69, 73, 77
304	15-106	Заасфальтировать дорогу между домами, расположенными по адресам: ул. Магистральная, 51 (1-й подъезд) и ул. Магистральная, 53, к АЗС «Красный Яр», расположенной по адресу: ул. Магистральная	Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Магистральная, 51 (1-й подъезд) и ул. Магистральная, 53	250,0	250,0	279,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведен ремонт внутриквартального проезда (242,0 кв. м)

		я, 52							
305	15-109	Установить детский городок по ул. Новоуральская, 19/7 и по ул. Новоуральская, 19/9	Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 19/7 и по ул. Новоуральская, 19/9	200,0	200,0	184,7	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
306	15-111	Дооборудовать детский городок по ул. Флотская, 19	Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотская, 19	80,0	80,0	80,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
307	15-112	Дооборудовать детскую площадку, расположенную между домами по ул. Новоуральская, 33а, 31а	Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 33а и по ул. Новоуральская, 31а	80,0	80,0	100,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								нин-ско-го рай-она	
308	15-113	Установить игровые формы для маленьких детей на детских площадках у домов по ул. Новоуральская, 13, 13/1, 13/2, 13/3	Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 13, 13/1, 13/2, 13/3	120,0	120,0	96,2	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы
309	15-119	Установить детский городок между домами по ул. Флотская, 9 и по ул. Флотская, 10	Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотская, 9 и по ул. Флотская, 10	160,0	160,0	150,0	2017	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
310	15-120	Дооборудовать детскую площадку по адресам: ул. Чекалина, 17, 19	Установка игровых и спортивных элементов по ул. Чекалина, 17, 19	60,0	60,0	50,0	2017	Администрация Калинин-	Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы

								ско- го рай- она	
311	15-122	Установить детский городок по ул. Объединения, 31/1	Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Объединения, 31/1	150,0	150,0	140,4	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
312	15-123	Установить детский городок по ул. Солидарности, 84 и 86	Установка игрового и спортивного оборудования	250,0	250,0	250,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы
313	15-125	Установить детский городок по ул. Солидарности, 77/1 и 79/1	Установка детского городка и спортивных элементов	250,0	100,0	90,0	2016, 2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ка- ли- нин- ско-	Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 240 тыс. рублей

								го рай- она	
314	15-134	Установить уличные тренажеры у структурного подразделения «Зал бокса» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Магистральная, 51б)	Установка уличных тренажеров у структурного подразделения «Зал бокса» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Магистральная, 51б	350,0	350,0	350,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены уличные тренажеры
315	15-136	Выполнить освещение центральной площади микрорайона «Гвардейский»	Обустройство освещения центральной площади микрорайона «Гвардейский» при условии передачи земельных участков и сетей наружного освещения из федеральной собственности в муниципальную собственность	2822,0	2822,0	426,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

316	15-0001	Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную	Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска	–	–	–	2016 – 2 020	ДЗи ИО	Выполнен в части 2017 года. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2017 № 3786 «О включении в состав муниципальной казны города Новосибирска имущества, передаваемого из федеральной собственности», осуществлена передача земельных участков и автодороги из федеральной собственности в муниципальную
317	15-0022	Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе	Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств	–	–	–	2016 – 2 020	ДЭ ЖК Х	Не выполнен в части 2017 года. Строительство водовода верхней зоны в Калининском районе включено в перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
318	15-0049	Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта «Деревообрабатывающий комбинат»)	Восстановление освещения	1774,0	1774,0	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

319	370	Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Туруханской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулки: Вели-	Благоустройство улиц частного сектора по ул. Селенгинской, переулки: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного	4500,0	4500,0	3356,7	2017	ДТи ДБК , Ад- ми- ни- стра ция Ка- ли- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Селенгинской, переулки Великолукского и Придорожного
-----	-----	--	---	--------	--------	--------	------	--	--

		колуцкого, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистральных							
320	372	Освещение улиц частного сектора: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Кочневской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Весе-	Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: Солидарности, Каргатской, Спасской, Кочневской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Хуторской; переулка Подлесного	3774,0	3774,0	–	2016, 2017	ДТи ДБК, Администрация Калининского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		ловской, Красно-озерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральные							
<b>Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич</b>									
321	16-002	Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонная, 37, ул. Мира, 52	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
322	16-007	Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонная, 17а, 21, 23	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								рай- она	
323	16-020	Провести асфальтирование дороги по ул. 2-я Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля	Асфальтирование дороги	800,0	800,0	995,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. 2-я Бурденко
324	16-021	Провести асфальтирование дороги по ул. 2-я Ольховская от ул. Бурденко до ул. Бебеля	Асфальтирование дороги	600,0	600,0	1194,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. 2-я Ольховская
325	16-025	Провести комплексное асфальтирование дворовой территории с выездами из двора на ул. Бурденко и ул. Мира: ул. Бурденко, 12, 14, 14а, 16; ул. Мира, 17, 19, 21; 2-й пер. Мира, 4	Внутриквартальное благоустройство	1200,0	1200,0	2140,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1529,1 кв. м)
326	16-027	Провести асфальтирование дороги по ул. Беловежская от пл. Сибиряков-Гвардейцев до остановки общественного транспорта «Вторчер-	Капитальный ремонт дороги	5500,0	4975,0	4975,0	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Беловежская

		мет»							
327	16-031	Построить пешеходный тротуар от ул. Бебеля до остановки общественного транспорта «Лыжная база» по ул. Ватутина	Строительство пешеходного тротуара	500,0	500,0	376,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
328	16-033	Провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов с обустройством тротуаров и парковочных карманов по адресам: от дома № 21 по ул. Мира к дому № 12 по ул. Бурденко, от дома № 14а по ул. Бурденко к дому № 4 по 2-му пер. Мира	Внутриквартальное благоустройство	600,0	600,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 16-025)
329	16-040	Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ № 91 по ул. 2-я Бурденко	Строительство парковочных карманов (200 кв. м)	700,0	700,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

330	16-048	Выполнить снос 60-ти деревьев, 30-ти кустарников с территории общего пользования возле ограждения МБОУ СОШ № 91 по ул. Бурденко, 55	Снос аварийных деревьев	400,0	–	–	2018	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу аварийных деревьев
331	16-049	Выполнить снос 3-х деревьев на придомовой территории и 10-ти деревьев и 15-ти кустарников на территории общего пользования за домами № 15, № 21 и № 23 по ул. Бетонная	Снос аварийных деревьев	75,0	75,0	37,7	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
332	16-051	Выполнить снос 14-ти деревьев на территории домов № 5 по ул. Бетонная и № 12 по ул. Мира	Снос аварийных деревьев	77,5	77,5	31,2	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
333	16-052	Выполнить омолаживающую обрезку 2-х деревьев на территории	Омолаживающая обрезка	12,0	12,0	5,8	2017	Администрация	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев

		общего пользования за домом № 16 по ул. Бурденко						ция Кировского района	
334	16-053	Выполнить снос аварийного дерева на территории общего пользования на пересечении ул. Бурденко и пер. 1-й Мира со стороны дома № 11 по ул. Бурденко	Снос аварийных деревьев	6,0	6,0	2,9	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
335	16-056	Провести засыпку погребов, оставшихся после сноса гаражей по ул. 2-я Бурденко, вдоль забора МБОУ СОШ № 91	Засыпка погребов	250,0	–	–	2018	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по засыпке погребов
336	16-064	Заменить светофор на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев от дома № 48 и у МБОУ СОШ № 47 по ул. Мира. Увеличить интер-	Установка светофора	3000,0	3000,0	3000,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по реконструкции светофорного объекта с полной заменой аппаратуры и переносом стойки. Увеличен интервал времени для движения пешеходов, установлен временной таймер

		вал времени для пешеходов, установить временной таймер							
337	16-065	Перенести светофор, установленный на пересечении ул. Мира, 1 и 1-го пер. Мира, на противоположную сторону перекрестка, к дому № 3 по ул. Мира	Перенос светофора	60,0	60,0	60,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Светофорный объект, находящийся на пересечении ул. Мира и 1-го пер. Мира, в районе дома № 1 перенесен к дому № 3 по ул. Мира
338	16-069	Выполнить ремонт дорог по ул. Ольховская, пер. 3-й Мира, пер. 5-й Мира, ул. 6-я Ольховская с устройством покрытия из органоминеральной смеси	Ремонт дорог ЩПС	4000,0	2000,0	1930,6	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Ольховская
339	16-080	Выполнить снос и обрезку аварийных деревьев на территории общего пользования: 1 дерево у дома № 1 по ул. 5-я Ольховская, снос 7 деревьев у домов № 3 и № 5 по	Снос и обрезка аварийных деревьев	84,0	84,0	43,5	2017	Администрация Кировского рай-	Выполнен. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев

		ул. Декадная, обрезку 7-ми деревьев у дома № 7 по ул. Бурденко						она	
340	16-081	Выполнить снос 7-ми деревьев на придомовой территории возле домов №№ 17/1 - 19 по ул. Бурденко	Снос и обрезка аварийных деревьев	40,0	40,0	40,5	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев
341	16-082	Выполнить на территории общего пользования: обрезку 30-ти тополей на участке от дома № 31 до дома № 39а по ул. Ольховская, снос 6-ти тополей возле дома № 1 по ул. Ильменская	Снос и обрезка аварийных деревьев	200,0	–	100,0	2018	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев
342	16-091	Ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль дома по адресу: 1-й Чукотский переулок, 8 с западной стороны дома, с обустройством водоотводных ка-	Ремонт асфальтового покрытия дороги	500,0	500,0	990,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия

		нав							
343	16-092	Выполнить ремонт дороги от ул. Беловежская до 4-го Черкасского переулка с устройством покрытия из органоминеральной смеси	Ремонт дороги ЩПС	390,0	390,0	623,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт дороги от ул. Беловежская до 4-го Черкасского переулка
344	16-105	Установить ограждение по периметру кровли здания МКДОУ д/с № 317	Установка ограждения на кровле	100,0	100,0	212,0	2017	ДО	Выполнен. Установлено ограждение на кровле здания
345	16-108	Установить видеонаблюдение по периметру МКДОУ д/с № 317	Установка видеонаблюдения	150,0	150,0	160,0	2017	ДО	Выполнен. Установлено видеонаблюдение по периметру здания
346	16-118	Заменить электрощитовую на соответствующую современным требованиям пожарной безопасности в МКДОУ д/с № 317	Замена электрощитовой	300,0	300,0	795,8	2016, 2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене электрощитовой. Общая сумма затрат на реализацию наказа 795,8 тыс. рублей

347	16-130	Благоустройство пешеходной дороги от арки по ул. Вертковская, 19, 21 до ул. Вертковская, 23/1	Ремонт пешеходных дорожек	60,0	–	70,9	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (45,0 кв. м)
348	16-138	Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковская напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница № 1	Строительство парковочных карманов	750,0	750,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
349	16-147	Строительство пешеходного тротуара между зданиями №№ 14 и 16 по ул. Вертковская	Строительство пешеходного тротуара	75,0	–	79,5	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (50,1 кв. м)
350	16-153	Организовать парковочные места во дворе дома № 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Строительство парковочных карманов	450,0	–	368,0	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству парковочных карманов (302,1 кв. м)
351	16-181	Заменить теплозадвижки в камере № 825 по ул. Тульская, 232 – 234	Замена задвижек	500,0	500,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. АО «СИБЭКО» произведены работы по замене задвижек в ТК–825
352	16-190	Выполнить снос аварийного дерева со стороны проезжей части	Снос аварийных деревьев	10,0	10,0	2,9	2017	Ад- ми- ни- стра	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

		ул. Петухова возле дома № 1 по ул. Палласа						ция Кировского района	
353	16-196	Выполнить омолаживающую обрезку 1-го дерева возле дома № 17 по ул. Палласа	Омолаживающая обрезка	5,5	5,5	2,9	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
354	16-200	Провести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Палласа, 39: нарастить высоту сетки со стороны ул. Палласа, 33 и установить трибуны для «стоящих на ногах» зрителей	Ремонт хоккейной коробки	375,0	300,0	210,0	2016, 2017	ДКС иМП	Выполнен. Произведены работы по установке металлических опор и текстильной сетки, установлена трибуна. Общая сумма затрат на реализацию наказа 281,6 тыс. рублей
355	16-201	Выполнить снос 4-х деревьев по ул. Палласа, 2/2, снос 10-ти кустарников по ул. Палласа, 33	Снос аварийных деревьев	30,0	30,0	11,6	2017	Администрация Кировского	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

								го рай- она	
356	16-202	Организовать парковку за домом № 33 по ул. Палласа	Строительство парковочного кармана	375,0	375,0	314,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковочных карманов (275,0 кв. м)
357	16-205	Спил деревьев (две березы) у дома № 5/2 по ул. Палласа	Снос аварийных деревьев	12,0	12,0	5,8	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
358	16-207	Выполнить санитарную обрезку 3-х берёз по ул. Палласа, 5 и санитарную обрезку одной берёзы по ул. Палласа, 5/1	Санитарная обрезка деревьев	23,0	23,0	11,6	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
359	16-225	Восстановление асфальтового покрытия вдоль торцевой части домов №№ 14/2, 12/1 12/2, 10/1, 10/2, а также до-	Внутриквартальное благоустройство	1350,0	—	1057,1	2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (940,0 кв. м)

		мов №№ 14, 16, 18 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, вдоль аллеи Сибиряков-Гвардейцев							
<b>Кировский район, Ленинский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич</b>									
<b>Кировский район</b>									
360	17-001	Провести ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПККиО «Бугринская роща» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39	Ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПККиО «Бугринская роща» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39	200,0	200,0	253,3	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по замене кровли, частичный ремонт стропильной системы, чердачного перекрытия
361	17-003	Выполнить строительство тротуара от дома № 3/1 по пер. Оловозаводской до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту	Строительство тротуара от дома № 3/1 по пер. Оловозаводской до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту	330,0	330,0	207,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
362	17-006	Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрас-	200,0	200,0	200,0	2017	Ад- ми- ни- стра ция	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

		на различные возрастные категории, по адресу: ул. Урманова, 16	тные категории					Кировского района	
363	17-011	Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход) МБОУ СОШ № 170 (ул. Новогодняя, 14/1)	Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход)	1000,0	1000,0	2218,1	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыши хозяйственного корпуса школы
364	17-013	Выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинская на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток с устройством водоотведения	Устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинская на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток с устройством водоотведения	600,0	600,0	623,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт участка ул. Акмолинская от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток
365	17-014	Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по	Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская,	10600,0	4826,5	4826,5	2016, 2017, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Тракторная, ул. Магнитогорская

		ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный	ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный						
366	17-020	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органической смеси на пер. Учительский	Ремонт дороги с устройством покрытия из ЩПС на пер. Учительский	150,0	150,0	485,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт пер. Учительский
367	17-022	Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульская на участке от ул. Тульская, 152 до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульская на участке от ул. Тульская, 152 до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев	800,0	800,0	633,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. Тульская на участке от ул. Тульская, 152 до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев
368	17-027	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, за-	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1200,0	1200,0	1035,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (867,0 кв. м)

		менить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 43							
369	17-032	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Ватутина, 77	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1200,0	1200,0	821,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (746,0 кв. м)
370	17-038	Реконструкция объекта «Автомобильный перекресток» по ул. Немировича-Данченко - ул. Таймырская на участке, примыкающем к дому по адресу: ул. Немировича-Данченко, 120/4: расширить проезд на пять метров в	Реконструкция объекта «Автомобильный перекресток», расширение проезда	3000,0	-	-	2020*	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Работы выполнены в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

		сторону спуска на ул. Тульская							
371	17-039	Выполнить от дома по ул. Немировича-Данченко, 120/4 (с четной стороны) строительство подхода к пешеходному переходу через проезжую часть по ул. Немировича-Данченко	Строительство подхода к пешеходному переходу	600,0	–	–	2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Работы выполнены в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
372	17-043	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 3	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1271,0	106,6	–	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по оборудованию водоотвода не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		4/1							
373	17-044	Обустройство придомовой территории дома № 40 по ул. Новогодняя малыми игровыми формами для детей	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории	300,0	300,0	300,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
374	17-049	Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории: обустройство парковочных зон для автотранспорта жильцов, замена бордюрного камня, формирование пешеходных дорожек по адресу: ул. Новогодняя, 4	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1200,0	1200,0	1272,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (940,0 кв. м)
375	17-050	Установка спортивной площадки, включающей в себя элементы для игры в мини-	Установка спортивной площадки	300,0	300,0	453,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки

		футбол, уличные тренажеры, турники, антитравматичное покрытие, по адресу: ул. Новогодняя, 4							
376	17-054	Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 25	Установка спортивной площадки	300,0	–	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена спортивная игровая площадка
377	17-061	На территории, сопряженной с дворами домов №№ 20, 20/1, 32/1, 34/1 по ул. Новогодняя, МКДОУ д/с № 398 (ул. Новогодняя, 34/2), выполнить обустройство мини-сквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить	Строительство мини-сквера, установка детской спортивно-игровой площадки	8700,0	2500,0	781,5	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству и озеленению территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа 6981,5 тыс. рублей

		детские игровые скамьи							
<b>Ленинский район</b>									
378	17-067	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 15/1	Благоустройство внутриквартальных территорий	3000,0	3000,0	1804,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1239,0 кв. м)
379	17-068	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковоч-	Благоустройство внутриквартальных территорий	3500,0	3500,0	1125,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (950,1 кв. м)

		ные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 17							
380	17-069	Произвести спил аварийных и омолаживающую обрезку старых деревьев, осуществить посадки молодых деревьев по адресу: ул. Геодезическая, 17	Снос и обрезка деревьев	50,0	50,0	147,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
381	17-070	Дооснастить дворовое пространство спортивными элементами и малыми игровыми формами по адресу: ул. Геодезическая, 17	Установка спортивно-игровых форм	150,0	150,0	287,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
382	17-074	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, за-	Благоустройство внутриквартальной территории	3000,0	3000,0	2294,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2240,8 кв. м)

		менить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: пр. Карла Маркса, 22							
383	17-082	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Блюхера, 24	Благоустройство внутриквартальной территории	1000,0	–	1404,1	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1456,8 кв. м)
384	17-085	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Ватугина, 23	Благоустройство внутриквартальной территории	2800,0	–	706,7	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (739,0 кв. м)
385	17-086	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала	Выполнение ремонта спортивного зала	2400,0	2400,0	3540,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт спортивного зала

		МБОУ Лицей № 136 (ул. Космическая, 10)							
386	17-088	Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» по адресу: пр. Карла Маркса, 31 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями	Проведение ремонтных работ	2500,0	2500,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
387	17-091	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 13	Благоустройство придомовой территории	1500,0	1500,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 17-074)
<b>Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович</b>									
388	18-007	Установка 34 окон ПВХ на 2-м этаже здания МКДОУ д/с № 507 по адресу:	Установка окон ПВХ	1300,0	1300,0	1178,5	2017	ДО	Выполнен. Установлен 41 оконный блок

		ул. Герцена, 14							
389	18-013	Ремонт ограждения МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Ремонт ограждения	500,0	377,4	377,4	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ограждения территории детского сада
390	18-014	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада	1500,0	247,1	247,1	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт межпанельных швов здания
391	18-015	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а	Асфальтирование территории детского сада	800,0	800,0	745,7	2017	ДО	Выполнен. Произведено асфальтирование территории детского сада
392	18-017	Ремонт группы № 7 МКДОУ д/с № 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а	Текущий ремонт помещения	560,0	560,0	482,1	2017	ДО	Выполнен. Произведен текущий ремонт помещения группы
393	18-019	Капитальный ремонт санузлов в группах 4, 5, 12 в МКДОУ д/с № 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1	Капитальный ремонт санузлов	450,0	450,0	895,7	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт санузлов
394	18-024	Капитальный ремонт, реконструкция пищеблока, с заменой оборудования в МБОУ СОШ	Капитальный ремонт пищеблока	4500,0	200,0	200,0	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту пищеблока

		№ 64 по адресу: ул. Чемская, 38							
395	18-029	Ремонт спортивного зала с заменой половой покрытия МБОУ СОШ № 192 по адресу: ул. Чигорина, 8	Ремонт большого спортивного зала с заменой напольного покрытия	1500,0	1500,0	–	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту большого спортивного зала
396	18-032	Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ № 192 по ул. Чигорина, 8	Снос и обрезка аварийных деревьев	700,0	100,0	100,0	2016 – 2018, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
397	18-034	Построить парковочные места между проезжей частью ул. Герцена и территорией ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника № 13 (ул. Герцена, 11)	Ремонт внутриквартальной территории	700,0	700,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

398	18-035	Организовать маршруты общественного пассажирского транспорта с ул. Прокопьевская на ул. Бронная	Организация маршрутов общественного пассажирского транспорта	–	–	–	2020	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . С 01.07.2017 организована работа автобусного маршрута № 25 «Белые росы – Радиостанция № 5». С 15.09.2017 маршрут продлен от остановочного пункта «Радиостанция № 5» до остановочного пункта «ТК «Толмачевский», с присвоением ему наименования «Белые росы – ТК «Толмачевский». На маршруте предусмотрена работа 6 единиц подвижного состава с интервалом движения 22 мин. Маршрут обеспечивает, в том числе, прямое транспортное сообщение ул. Прокопьевская, ул. Бронная, ЖК «Просторный», ЖК «Матрешкин двор», Акатуйского жилмассива с Затулинским жилмассивом
399	18-041	Благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Комсомольская, 23 и 25 с обустройством парковочных карманов	Благоустройство внутриквартальной территории	900,0	–	811,8	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (732,6 кв. м)
400	18-051	Восстановить работу ливневой канализации между домами № 1 и № 3 по ул. Комсомольская	Восстановление работы ливневой канализации	200,0	200,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту смотрового и дождеприемных колодцев, а также промывка ливневой канализации на проезде между домами № 1 и № 3 по ул. Комсомольская

401	18-080	Организовать дополнительный транспортный маршрут от ул. Комсомольская через Бугринский мост в центр города	Организация дополнительного транспортного маршрута	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. С 09.04.2017 на указанном в наказе направлении организована работа автобусного маршрута № 9, путь следования которого продлен от остановочного пункта «СТЦ «Мега» через Бугринский мост до остановочного пункта «Автовокзал»
402	18-081	Ремонт внутриквартальной территории по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 5	Ремонт внутриквартальной территории	1900,0	1900,0	5017,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3815,0 кв. м)
403	18-082	Установить детский городок по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 7	Установка детского городка	250,0	250,0	489,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
404	18-083	Расширение дороги возле дома № 7 по ул. Саввы Кожевникова и ремонт асфальтового покрытия возле мусорных баков	Ремонт внутриквартальной территории	2500,0	2500,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 18-081)
405	18-086	Обустроить тротуар от пешеходного перехода ул. Саввы Кожевникова, 7 по нечетной стороне до входа в овощехранилище	Строительство пешеходного тротуара	150,0	150,0	316,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуаров

406	18-089	Восстановить тротуар от дома по ул. Саввы Кожевникова, 3 до МБОУ СОШ № 196	Ремонт внутриквартальной территории	220,0	–	134,7	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству тротуаров (89 кв. м)
407	18-090	Установить спортивные тренажеры и детские игровые формы по адресу: ул. Оловозаводская, 27/1	Установка спортивных тренажеров и детских игровых форм	250,0	250,0	200,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
408	18-097	Установить дополнительное игровое и спортивное оборудование по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 17	Установка детского игрового и спортивного оборудования	2000,0	400,0	397,0	2017, 2018	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка
409	18-098	Строительство дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Чигорина, 20	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	120,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (100,0 кв. м)

410	18-099	Выполнить ремонт тротуаров вдоль ул. Сержанта Коротаева на участке от ул. Оловозаводская до ул. Чигорина (от ул. Чигорина, 16 до дома № 5 по ул. Оловозаводская)	Ремонт тротуаров	2000,0	2000,0	1905,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
411	18-104	Выполнить ремонт тротуара от остановки общественного транспорта «Северо-Чемской жилмассив» до территории дома № 3 по ул. Комсомольская	Ремонт тротуара	300,0	300,0	64,4	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
412	18-105	Заменить участок транзитной трассы в доме по адресу: ул. Чемская, 2, идущий на ул. Комсомольскую, 1	Замена участка транзитной трассы	200,0	200,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен. Капитальный ремонт участка транзитной теплотрассы по подвалу жилого дома по ул. Чемская, 2 был запланирован на 2017 год. В связи с изменениями, внесенными в производственные программы АО «СИБЭКО», капитальный ремонт перенесен на 2019 год

413	18-107	Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Оловозаводская, 3	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	547,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (401,0 кв. м)
414	18-115	Устройство остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Обь»	Устройство остановочного павильона	80,0	80,0	116,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству посадочной площадки и установке остановочного павильона
415	18-117	Строительство пешеходного тротуара по ул. Чигорина вдоль дома № 14	Строительство пешеходного тротуара	300,0	300,0	331,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
416	18-120	Строительство парковочных карманов по адресу: ул. Оловозаводская, 43	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	315,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (235,5 кв. м)
417	18-137	Выполнить ремонт пешеходной дорожки в торце дома № 9 по ул. Оловозаводская около 1-го подъезда, ведущей в поликлинику, детский сад, школу	Ремонт внутриквартальной территории	200,0	200,0	54,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (33,0 кв. м)
418	18-145	Выполнить демонтаж металлических гаражей, расположенных на территории	Демонтаж металлических гаражей	800,0	800,0	54,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция	Выполнен. Демонтировано 7 гаражей

		общего пользования возле 1-го подъезда дома № 24 по ул. Чемская						Кировского района	
419	18-171	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси между домами №№ 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 52, 52/4 по ул. 2-я Прокопьевская	Ремонт дороги ЩПС	600,0	600,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
420	18-172	Установить детский городок возле дома № 48/5 по ул. 2-я Прокопьевская, огородить территорию	Установка детского городка по адресу: ул. 2-я Прокопьевская, 52/4	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
421	18-174	Дополнить площадку между домами № 5, № 7, № 9 по ул. Саввы Кожевникова игровыми и спортивными формами	Установка игровых и спортивных форм	2000,0	2000,0	489,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

422	18-175	Благоустройство пешеходной дорожки от дома № 9 по ул. Саввы Кожевникова к МБОУ СОШ № 196	Внутриквартальное благоустройство	150,0	150,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 18-081)
423	18-183	Строительство наружного освещения по ул. Герцена	Строительство наружного освещения	1114,0	66,0	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
424	18-190	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси и водоотводных канав по ул. Гэсстроевская	Ремонт дороги	3100,0	3100,0	2237,4	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Гэсстроевская
425	18-192	Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Сержанта Коротаяева (нечетная сторона) на участке от дома № 1 по ул. Сержанта Коротаяева до овощехранилища	Строительство пешеходного тротуара	280,0	280,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 18-099)
426	18-193	Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Тюменская на участке от дома № 25 по	Строительство пешеходного тротуара	3000,0	3000,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара

		ул. Тюменская до дома № 1 по ул. Сержанта Коротаяева							
427	18-195	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органоминеральной смеси по ул. Ньютона, ул. Коперника и с устройством водоотводных канав по ул. 2-я Гэстроевская, ул. 2-я Ленинская, пер. 2-й, 6-й, 8-й, 9-й Гэстроевский, ул. Герцена (на участке от дома № 9 по ул. Герцена до дома № 43 по ул. Искры)	Ремонт дорог ЩПС	4000,0	926,9	1822,3	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт пер. 1-й, 2-й, 6-й, 8-й Гэстроевский. Общая сумма затрат на реализацию наказа 4895,4 тыс. рублей
<b>Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович</b>									
428	19-001	Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод	Выполнение проектно-изыскательских работ Выполнение строительно-монтажных работ	30000,0	–	499,0	2017, 2018 2019, 2020*	ДТи ДБК ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Выполнен первый этап проектирования водоотвода с 1-го по 18-й Бронные переулки

429	19-004	Выполнить капитальный ремонт проезда от домов по ул. Бронная, 9, 11, 13, 15, 17 до основной дороги по ул. Бронная с устройством асфальтобетонного покрытия	Капитальный ремонт дороги	2100,0	2100,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
430	19-005	Построить тротуар вдоль дороги по ул. Бронная от 16-го до 17-го пер. Бронный, выкорчевать кусты, деревья по обочине	Строительство и благоустройство тротуара	180,0	180,0	608,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
431	19-006	Выполнить обустройство искусственной дорожной неровности на проезжей части ул. Бронная в районе пер. 14-й Бронный	Обустройство искусственной неровности	60,0	60,0	60,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по строительству искусственной неровности
432	19-007	Выполнить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта «Магазин № 17»	Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»

433	19-008	Построить тротуар вдоль ул. Бронная от пер. 2-й Бронный до остановки общественного транспорта «Путепровод»	Строительство тротуара	3600,0	2000,0	608,9	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству тротуара на участке от остановки общественного транспорта «Путепровод» до остановки общественного транспорта «Прокопьевская»
434	19-019	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органоминеральной смеси: проезд от пер. 18-й Бронный до дома № 49 по пер. 16-й Бронный; проезд от дома № 57 по пер. 16-й Бронный до дома № 61 по пер. 15-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органоминеральной смеси / ЦПС	1800,0	1800,0	2413,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия
435	19-024	Капитальный ремонт пешеходной дорожки с торца дома № 55 по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны магазина «Октябрьская птицефабрика»	Капитальный ремонт пешеходной дорожки	120,0	—	96,1	2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (61,0 кв. м)
436	19-025	Установить игровой детский комплекс, уличные тренажеры со специализированным покрытием	Установка спортивно-игрового детского комплекса	450,0	450,0	492,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки

		на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57							
437	19-026	Спил аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57	Снос аварийных деревьев	200,0	–	33,2	2018	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
438	19-027	Выполнить капитальный ремонт придомовой территории с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57	Внутриквартальное благоустройство	4500,0	4500,0	2407,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2118,5 кв. м)
439	19-028	Заасфальтировать участок дороги между домами № 55 и № 57 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Ремонт внутриквартальной дороги	1050,0	1050,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 19-027)
440	19-030	Установить детскую игровую площадку за домом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1	Установка детской площадки	250,0	250,0	300,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

441	19-032	Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1	Внутриквартальное благоустройство	3000,0	3000,0	2065,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1855,5 кв. м)
442	19-033	Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1	Установка детского комплекса	250,0	—	300,4	2019	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско- го рай- она	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
443	19-055	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 93 по ул. Зорге	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	266,6	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
444	19-056	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов № 97, № 95, № 93 до	Ремонт внутриквартальной дороги	990,0	990,0	2499,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1673,0 кв. м)

		дома № 77а по ул. Зорге (магазин «Магнит»)							
445	19-058	Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 93/1	Капитальный ремонт внутриквартального проезда	500,0	–	786,0	2017 – 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (587,1 кв. м)
446	19-059	Установить спортивно-игровой комплекс по ул. Зорге, 93/1	Установка спортивно-игрового комплекса	300,0	300,0	266,6	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
447	19-060	Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 95	Капитальный ремонт внутриквартального проезда	2250,0	2250,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 19-056)
448	19-062	Ремонт хоккейной коробки, расположенной во дворе дома № 103 по ул. Зорге	Включение бесхозной хоккейной коробки в реестр муниципального имущества	1000,0	–	–	2017	Администрация Киров-	Выполнен. Хоккейная коробка передана на баланс МАУ «Зевс», произведены работы по ее ремонту

								ско- го рай- она	
			Ремонт хоккейной коробки		1000,0	990,6	2017	ДКС иМ П	
449	19-071	Капитальный ремонт внутриквартального проезда от дома № 137 по ул. Зорге до МБОУ СОШ № 65. Капитальный ремонт пешеходной дорожки от подъезда № 4 дома № 133 по ул. Зорге до МБОУ СОШ № 65	Внутриквартальное благоустройство	1400,0	1400,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
450	19-084	Выполнить капитальный ремонт дороги между ул. Зорге, 133/2 (супермаркет «Мария-Ра») и ул. Зорге, 129/4 (торговый павильон)	Капитальный ремонт дороги	340,0	340,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
451	19-109	Организовать пешеходный переход (дорожная разметка и знак) от дома № 82/2 по ул. Петухова на бульвар по ул.	Строительство пешеходного перехода	100,0	100,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Ближайший пешеходный переход находится в районе дома № 82/3 по ул. Петухова (информация по реализации наказа № 19-114)

		Петухова или установить искусственную неровность («лежачий полицейский»)							
452	19-114	На дороге по ул. Петухова параллельно углам дома по ул. Петухова, 88 установить дорожные знаки «Ограничение скорости», «Пешеходный переход», а также искусственные неровности	Установка дорожных знаков	20,0	20,0	20,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. В районе домов № 88, 104 по ул. Петухова установлены дорожные знаки «Ограничение скорости 40 км/ч» и «Искусственная неровность». В районе домов № 88, 82/3 по ул. Петухова установлен дорожный знак «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»
453	19-118	Выполнить снос 3 шт. и обрезку 5 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому № 92 по ул. Петухова	Снос и обрезка аварийных деревьев	45,0	–	22,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев
454	19-130	Восстановить асфальтированную дорожку вдоль домов № 106, № 108, № 112 по ул. Петухова к МБОУ СОШ	Ремонт пешеходной дорожки	600,0	600,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		№ 134							
455	19-133	Построить тротуар через трамвайные пути к светофору на перекрестке ул. Петухова и проезда вдоль ООО «Хайнекен» для перехода к торговому центру «Лента»	Строительство тротуара	150,0	150,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по строительству тротуара в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
456	19-136	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 118 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	266,6	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
457	19-137	Выполнить обрезку 2 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому № 120 по ул. Петухова	Обрезка аварийных деревьев	12,0	–	6,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев

								она	
458	19-140	Построить пешеходную дорожку от арки дома № 122/1 по ул. Петухова до магазина «Мария Ра»	Строительство пешеходной дорожки	330,0	330,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
459	19-143	Установить 20 лавочек вдоль центрального тротуара бульвара по ул. Петухова	Установка лавочек	130,0	130,0	92,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены 20 лавочек
460	19-149	Отремонтировать въезд в МКДОУ д/с № 505	Ремонт асфальтового покрытия	600,0	600,0	518,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия
461	19-150	На муниципальной территории, прилегающей к дому № 124 по ул. Петухова, выполнить снос 3-х деревьев	Снос аварийных деревьев	17,0	–	8,3	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу аварийных деревьев
462	19-155	Ремонт пешеходной дорожки с поднятием на 20 - 25 см, проходящей от дома	Ремонт пешеходной дорожки	90,0	90,0	96,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (50,0 кв. м)

		№ 126 по ул. Петухова до дома № 118 по ул. Петухова							
463	19-171	Выполнить снос 10 шт. и обрезку 30 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому № 142 по ул. Петухова	Снос и обрезка аварийных деревьев	225,0	–	112,5	2020	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
464	19-184	Подключить здание МБОУ СОШ № 135 к центральной канализации	Строительство централизованной канализации	34221,8	–	28238,0	2020*	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по строительству канализационной насосной станции
465	19-186	Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ № 65	Обрезка деревьев	600,0	200,0	200,0	2017 – 2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка аварийных деревьев
466	19-192	В классе № 39 МБОУ СОШ № 134 заменить оконные блоки на пластиковые	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	200,0	200,0	174,5	2017	ДО	Выполнен. Установлены 3 оконных блока
467	19-195	Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 182	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2250,0	578,0	489,2	2016, 2017	ДО	Выполнен частично. В 2016 и 2017 годах установлено 50 оконных блоков. Завершение работ будет запланировано на 2018 год

468	19-200	Выполнить капитальный ремонт водосточков здания МБОУ СОШ № 182	Замена 6 стояков водосточной канализации	500,0	500,0	500,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт водосточков здания школы
469	19-205	Выполнить ремонт гимнастического бревна на спортивном участке МКДОУ д/с № 408	Ремонт гимнастического бревна	5,0	5,0	5,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт гимнастического бревна
470	19-208	Выполнить капитальный ремонт пола в группах № 1, № 3 и в музыкальном зале МКДОУ д/с № 158	Капитальный ремонт пола	800,0	800,0	552,5	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт пола в двух группах и музыкальном зале
471	19-210	Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с № 172	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2000,0	1000,0	788,2	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлено 25 оконных блоков
472	19-233	Ликвидировать снегоотвал с Бронных переулков	Рассмотреть возможность ликвидации снегоотвала	–	–	–	2017	Администрация Кировского рай-	Выполнен. Снегоотвал ликвидирован

								она	
473	19-235	Построить пешеходную дорожку от дома № 93 к дому № 77а (магазин "Магнит") по ул. Зорге	Обустройство пешеходной дорожки	500,0	–	2499,8	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (1673, 0 кв. м)
<b>Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович</b>									
474	20-013	Ремонт дороги между домами №№ 257/1 и 259 по ул. Зорге	Ремонт внутриквартальных проездов	300,0	300,0	4307,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3426,1 кв. м)
475	20-014	Ремонт дороги между домами №№ 221 и 219 по ул. Зорге	Ремонт внутриквартальных проездов	225,0	225,0	676,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (451,0 кв. м)
476	20-019	Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219	Ремонт пешеходной дорожки	1500,0	1500,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (финансирование в рамках реализации наказов № 20-013, 20-014). Завершение работ будет запланировано на 2018 год
477	20-026	Установить детский городок во дворе дома № 80 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Кировско-	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								го рай- она	
478	20-028	Установить детский игровой комплекс со спортивными элементами и уличными тренажерами по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82	Установка детского игрового комплекса	500,0	–	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
479	20-029	Обустройство парковочных карманов на ул. Зорге, 82 и 84 со стороны СДЮШОР «Фламинго»	Обустройство парковочных карманов	400,0	400,0	373,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковочных карманов (313,0 кв. м)
480	20-033	Выполнить ремонт тротуара от дома № 267 до дома № 271 по ул. Зорге	Ремонт тротуара	220,0	220,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
481	20-037	Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль домов по ул. Зорге, 259 и 257, с устройством тротуара для пешеходов	Ремонт внутриквартальной дороги	500,0	–	–	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству дворовой территории МКД по ул. Зорге, 259 (финансирование в рамках реализации наказов № 20-013)

482	20-039	Устроить тротуар для пешеходов вдоль дома № 255 по ул. Зорге со стороны подъездов по газонной части	Строительство тротуара	180,0	180,0	133,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (101,5 кв. м)
483	20-044	Отремонтировать пешеходную дорожку от дома № 213 по ул. Зорге до дома № 195 по ул. Зорге	Ремонт пешеходной дорожки	670,0	—	1505,5	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству тротуаров (881,0 кв. м)
484	20-046	Сделать тротуарные дорожки между домами № 227 и № 225 по ул. Зорге	Внутриквартальное благоустройство	300,0	300,0	240,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек ( 147,0 кв. м)
485	20-048	Установить детский городок во дворе домов №№ 231, 225, 229 по ул. Зорге. Частично демонтировать старые элементы	Установка детского городка	250,0	—	200,0	2019	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско- го рай- она	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
486	20-079	Отремонтировать участок дороги на подъезде к дому по ул. Петухова, 12/3	Внутриквартальное благоустройство	250,0	250,0	330,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (422,0 кв. м)

487	20-081	Установить на микрорайоне «Акатуйский» необходимые знаки дорожного движения, обозначить места пешеходных переходов	Установка дорожных знаков	40,0	40,0	40,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход»
488	20-084	Увеличить количество автобусов на маршруте № 61, либо организовать дополнительный автобусный маршрут до пл. Маркса через пл. Сибиряков-Гвардейцев	Организация маршрута общественного пассажирского транспорта	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Беспересадочное транспортное сообщение с остановочным пунктом «Молкомбинат» до площади Карла Маркса обеспечивают трамвайный маршрут № 3 «Молкомбинат – М. «Площадь Маркса» (через пл. Сибиряков – Гвардейцев), маршруты маршрутного такси № 29 «ЖК «Матрешкин двор» – М. «Площадь Маркса» – «ЖК «Матрешкин двор», № 29а «ЖК «Матрешкин двор» – ул. Петухова

									– «ЖК «Матрешкин двор», маршруты пригородного сообщения № 189 «Радиостанция №5 – ст. Мочище», № 233 «Учхоз – м. Площадь Маркса», с общим количеством подвижного состава 72 единицы. Помимо этого, поездки с остановочного пункта «Молкомбинат» до площади Карла Маркса через пл. Сибиряков – Гвардейцев можно осуществлять с единственной пересадкой (на пл. Кирова либо пл. Сибиряков – Гвардейцев), что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов с населением свыше 1 млн. человек. Объявление о привлечении перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок на условиях временной работы по маршруту № 61 с декабря 2014 года по настоящее время размещено на официальном сайте города Новосибирска. За указанный период маршрут трижды выставлялся для заключения долгосрочного договора
489	20-085	Выполнить на микрорайоне «Акатуйский» освещение внутриквартальных проездов и прохода до остановки общественного транспорта «Транспортная»	Строительство освещения	1786,0	120,0	291,0	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы

490	20-088	Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 14/1	Установка детского городка	250,0	250,0	200,0	2017	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
491	20-108	Сделать тротуар от городка аттракционов «Затулинский» до входа в храм со стороны ул. Громова, 23	Строительство тротуара	200,0	200,0	658,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (435,0 кв. м)
492	20-111	Во дворе дома № 18 по ул. Громова установить детский игровой комплекс с включением в него качелей, песочниц, балансиров, лавочек, с устройством ограждения от проезжей части ул. Зорге	Установка детского игрового комплекса	400,0	—	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
493	20-112	Обеспечить устройство пешеходного перехода от подвального помещения по ул. Громова, 18 до	Строительство пешеходной дорожки	90,0	90,0	—	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа № 20-114)

		ул. Зорге							
494	20-113	Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки от ул. Зорге до магазина «Ярославна»	Восстановление асфальтового покрытия	260,0	260,0	39,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
495	20-114	Ремонт внутриквартального проезда с устройством парковки по ул. Громова, 21 и 23	Ремонт внутриквартального проезда	5700,0	5700,0	4689,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4250,9 кв. м)
496	20-115	Установка спортивных тренажеров с устройством ограждения по адресу: ул. Громова, 21	Установка спортивных тренажеров	500,0	500,0	494,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка
497	20-123	Установить детский спортивно-игровой комплекс на ул. Зорге, 209	Установка спортивно-игрового комплекса	250,0	–	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка

498	20-132	Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов №№ 249, 259, 261 по ул. Зорге с устройством тротуаров	Благоустройство внутриквартальных проездов и тротуаров	500,0	500,0	2025,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично. Произведена работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуара (1696,3 кв. м)
499	20-139	Отремонтировать часть тротуарной дорожки рядом с магазином «Бегом к нам» по ул. Зорге, 271	Ремонт тротуарной дорожки	65,0	65,0	76,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (46,0 кв. м)
500	20-143	Сделать тротуарную дорожку от дома по ул. Зорге, 219 (подъезд № 3), проходящую мимо хоккейной коробки, в сторону дома по ул. Зорге, 217 (подъезд № 1)	Строительство тротуарной дорожки	180,0	180,0	303,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (157,0 кв. м)
501	20-148	Организовать пешеходный переход между торговым центром «Династия» по ул. Зорге, 179/2 и супермаркетом «Мария-Ра» по ул. Зорге, 133/2	Организация пешеходного перехода	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»
502	20-151	Построить второй эвакуационный выход с 3-го этажа здания	Строительство эвакуационного выхода	2500,0	2500,0	2359,2	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по строительству эвакуационного выхода

		МКДОУ д/с № 89							
503	20-154	Приобретение двухсекционных моечных ванн из нержавеющей стали типа ВМСН-2 для 12 групп МКДОУ д/с № 424	Приобретение моечных ванн	130,0	130,0	130,0	2017	ДО	Выполнен. Приобретены моечные ванны
504	20-167	Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с № 192	Установка малых игровых форм	1000,0	100,0	100,0	2016 – 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены малые игровые формы
505	20-168	Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 195	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	200,0	200,0	186,2	2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 8 оконных блоков. Работы будут запланированы на 2018 год
506	20-169	Установка 3 песочных комплексов на площадке МКДОУ д/с № 195	Установка песочных комплексов	140,0	140,0	140,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены 4 песочных комплекса
507	20-179	Сделать дорогу и освещение по ул. Петровского	Строительство дороги и линии наружного освещения	3690,0	390,0	3084,5	2017 – 2019	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Петровского

508	20-212	Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 вдоль домов №№ 78, 68 до гаражного общества, с выездом к ул. Виктора Уса, 11	Ремонт дороги	3000,0	3000,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
<b>Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич</b>									
509	21-015	Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Балластному от дома № 1 до дома № 12	Ремонт дороги	1100,0	1100,0	673,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по 1-му пер. Балластному
510	21-018	Выполнить ремонт дороги по ул. Дивногорская от дома № 5 до дома № 76, от дома № 52 до дома № 17а, от дома № 128 до дома № 71/1, от дома № 80б до дома № 83а, от дома № 44 до дома № 71а; от ул. Клубная, 40 до ул. Дивногорская, 94	Отсыпка щебнем	5600,0	1118,7	1118,7	2017, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Дивногорская

511	21-021	Выполнить оборудование пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Станция»	Оборудование пешеходного перехода	60,0	60,0	60,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»
512	21-029	Установить освещение на ул. Торфяная от дома № 1 до дома № 109	Проектирование и строительство линии уличного освещения	805,0	805,0	307,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
513	21-035	Выполнить ремонт дороги по ул. Клубная (в том числе нумерация домов с буквами)	Отсыпка щебнем	2300,0	2300,0	3019,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Клубной
514	21-044	Установить освещение улиц: 3-я Эскаваторная от дома № 8 до дома № 22, 2-я Эскаваторная от дома № 1 до дома № 21 и от дома № 2 до дома № 16	Проектирование и строительство линии уличного освещения	530,0	530,0	108,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
515	21-050	Выполнить устройство дороги в твердом покрытии по пер. Эскаваторному, от ул. Эскаваторной до дома № 42 по 4-му пер. Эскаваторному	Отсыпка щебнем	1200,0	1200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

516	21-051	Установить освещение по 4-му пер. Экскаваторному	Проектирование и строительство линии уличного освещения	460,0	460,0	51,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
517	21-053	Выполнить освещение ул. Экскаваторной от дома № 1 до дома № 60	Проектирование и строительство линии уличного освещения	299,0	299,0	101,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
518	21-062	Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5 от остановки трамвая «Блюхера» и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3 с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3 и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ № 210	Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода	2000,0	2000,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
519	21-073	Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской от дома № 6 до дома № 71	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год

520	21-076	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальная от дома № 6 до дома № 91	Ремонт участка дороги	3400,0	3400,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
521	21-080	Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с № 196	Замена окон	300,0	300,0	253,0	2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 9 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год
522	21-083	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20-32	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов	20600,0	500,0	1479,0	2017 – 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1222,3 кв. м)
523	21-086	Установить освещение на ул. 2-я Портовая от дома № 38 до дома № 84	Проектирование и строительство линии уличного освещения	529,0	529,0	139,1	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
524	21-094	Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-я Шоссей-	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год

		ная, 24, 34, 53, 55							
525	21-098	Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
526	21-099	Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Полярной от дома № 2 до дома № 10	Ремонт дороги	480,0	480,0	195,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. Полярной
527	21-116	Установить освещение по ул. 1-я Портовая от дома № 31 до дома № 94	Проектирование и строительство линии уличного освещения	644,0	644,0	165,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
528	21-124	Установить знаки «Пешеходный переход» в районе остановки общественного транспорта «Портовая»	Установка знаков «Пешеходный переход»	20,0	20,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
529	21-129	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 69	Замена аварийных окон	500,0	500,0	484,1	2017	ДО	Выполнен частично. Установлены 7 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год
530	21-143	Установить освещение на ул. 2-я Шосейная от дома № 186 до Шос-	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1061,0	1061,0	39,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

		сейного пер., 1а							
531	21-167	Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов у дома № 10 по ул. Котовского	Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов	5500,0	5500,0	7930,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (6382,1 кв. м)
532	21-168	Установить дополнительные игровые комплексы на придомовой территории дома № 10 по ул. Котовского	Установить дополнительные игровые комплексы	100,0	100,0	290,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
533	21-169	Выполнить ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении ул. Ватутина и ул. Планировочная на площади Райсовета	Ремонт дороги	400,0	400,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт переезда
534	21-171	Выполнить благоустройство придомовой территории с оборудованием детской игровой площадки у дома № 14 по ул. Котовского	Благоустройство придомовой территории	2000,0	1800,0	2268,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2299,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 2468,0 тыс. рублей
			Оборудование детской игровой площадки		–		–	2016	

								нин-ско-го рай-она	
535	21-175	Установить детскую игровую площадку с ограждением на придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Планировочная, 49	Установить детскую игровую площадку с ограждением	250,0	250,0	250,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
536	21-190	Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой от дома № 2 до дома № 11 и содержать её в надлежащем состоянии	Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги	–	–	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
537	21-191	Произвести санитарную обрезку аварийных кленов у дома № 10 по ул. Путевая	Санитарная обрезка аварийных кленов	50,0	50,0	24,4	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

538	21-194	Выполнить ремонт лестничных ступеней в количестве 160 штук в МБОУ СОШ № 56	Ремонт ступеней	370,0	370,0	339,0	2017	ДО	Выполнен. Произведен ремонт лестничных ступеней
539	21-196	Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ № 56	Обрезка деревьев	210,0	100,0	100,0	2017, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке деревьев
<b>Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич</b>									
540	22-007	Осуществить замену окон зданий МКДОУ д/с № 242 (ул. Плахотного, 15а и ул. Титова, 24)	Замена аварийных окон	600,0	600,0	538,2	2017	ДО	Выполнен. Установлены 36 оконных блоков
541	22-008	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с № 242 (ул. Плахотного, 15а и ул. Титова, 24) в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка,	Установка игрового оборудования	500,0	200,0	200,0	2016, 2017	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа 500,0 тыс. рублей

		кольцебросы, ворота, лабиринт)							
542	22-009	Приобрести промышленную стиральную машину в корпус МКДОУ д/с № 242 по ул. Титова, 24	Приобретение стиральной машины	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Приобретена стиральная машина
543	22-012	Осуществить замену деревянных окон зданий МКДОУ д/с № 347 на пластиковые окна	Замена аварийных окон	300,0	300,0	243,5	2017	ДО	Выполнен. Установлены 12 оконных блоков
544	22-015	Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции в МКДОУ д/с № 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14	Капитальный ремонт здания	63650,0	2864,3	–	2017 – 2019	ДО	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

545	22-016	Осуществить замену деревянных окон здания МКДОУ д/с № 322 на пластиковые окна	Замена аварийных окон	300,0	100,0	95,5	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 4 оконных блока
546	22-018	Произвести ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 322 по ул. Блюхера, 11	Ремонт кровли	800,0	800,0	765,5	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания
547	22-026	Выполнить замену ограждения, ворот и калитки территории МКДОУ д/с № 311	Ремонт аварийных звеньев, ворот и калитки	250,0	250,0	255,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории детского сада
548	22-029	Установить на территории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» современный спортивный комплекс: с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса	Установить современный спортивный комплекс	3000,0	3000,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
549	22-033	Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 160	Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли	1300,0	–	–	2017	ДО	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

			Ремонт кровли		-	-	2018	ДО	
550	22-036	Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 27	Произвести ремонт кровли и фасада здания	8000,0	3000,0	1950,0	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту кровли здания
551	22-038	Приобрести для МБУ МЦ «Зодиак» (СП «Мечта») оборудование для организации работы: телевизор, музыкальный центр, микшер, микрофон (4 шт.), музыкальные звуковые колонки	Приобрести оборудование	150,0	150,0	150,0	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Приобретено оборудование
552	22-043	Произвести модернизацию хоккейной площадки, расположенной по адресу: ул. Костычева, 6	Ремонт спортивной раздевалки	6700,0	1200,0	1187,3	2017	ДКС иМ П	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту спортивной раздевалки
			Установка новых бортов хоккейной площадки, монтаж освещения		-	-	2018	ДКС иМ П	
			Установка искусственного покрытия для эксплуатации в теплый сезон		-	-	2019	ДКС иМ П	
553	22-048	Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3, ул. Блюхера, 5, ул. Блюхера, 7	Санитарная обрезка деревьев	150,0	30,0	23,3	2016, 2017	Администрация Ленин-	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 143,3 тыс. рублей

								ско- го рай- она	
554	22-062	Провести благоустройство (асфальтирование) пешеходной дорожки на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 47	Благоустройство пешеходной дорожки	200,0	200,0	201,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по благоустройству пешеходной дорожки (103,9 кв. м)
555	22-064	Установить детскую площадку и спортивные тренажеры на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 55	Установка детской площадки и спортивных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами
556	22-065	Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Блюхера, 55	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	37,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

557	22-066	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 61, ул. Блюхера, 63, ул. Блюхера, 65	Благоустройство придомовой территории	4950,0	–	–	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	
558	22-074	Установить детскую площадку на придомовой территории дома по ул. Ватутина, 11	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
559	22-076	Установить дополнительные игровые формы на детской площадке по адресу: ул. Ватутина, 12	Установить дополнительные игровые формы на детской площадке	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

560	22-078	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, пешеходной дорожкой, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 17	Благоустройство придомовой территории	2500,0	2400,0	3090,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2321,0 кв. м), по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		100,0	384,5	2017	Администрация Ленинского района	
561	22-081	Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 19	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
562	22-089	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Вертковская от ул. Римского-Корсакова до ул. Серафимовича	Ремонт тротуара	800,0	800,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуаров
563	22-118	Установить дополнительные малые игровые формы на детскую	Установить дополнительные малые игровые формы на детскую игровую	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

		игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 4	площадку					ция Ленинского района	
564	22-132	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 4	Благоустройство придомовой территории	850,0	–	356,1	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (312,7 кв. м), по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0	26,0	2017	Администрация Ленинского района	
565	22-137	Установить на придомовой территории спортивный комплекс по адресу: ул. Пермитина, 6	Установить на придомовой территории спортивный комплекс	250,0	250,0	250,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами
566	22-142	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 7	Содержание зеленых насаждений	200,0	200,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

		и со стороны ул. Римского-Корсакова							
567	22-150	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 17	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
568	22-181	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Титова, 1	Установить детскую игровую площадку	250,0	250,0	250,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
569	22-188	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3	Снос и санитарная обрезка деревьев	2550,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1738,3 кв. м)

			Благоустройство придомовой территории		–	2234,9	2020	ДЭ ЖК Х	
570	22-200	Установить детскую игровую площадку по адресу: 3-й пер. Крашенинникова, 5	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
<b>Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич</b>									
571	23-007	Восстановить систему канализования грунтовых и дождевых вод по ул. Володарского	Восстановление системы канализования грунтовых и дождевых вод	150,0	150,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
572	23-011	Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова	Ремонт дороги	6900,0	4900,0	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
573	23-019	Установить знак пешеходного перехода между домами № 2 и № 16 по ул. Киевская	Установка дорожного знака «Пешеходный переход»	20,0	20,0	20,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход»
574	23-026	Установить детскую площадку во дворе дома № 4 по адресу: 1-й	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

		пер. Пархоменко						ция Ле- нин- ско- го рай- она	
575	23-027	Установить детскую площадку во дворе дома № 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко	Установить детскую площадку	150,0	150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
576	23-028	Установить спортивную площадку во дворе дома № 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко	Установить спортивную площадку	150,0	150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
577	23-031	Обновить памятник Ю. А. Гагарину в сквере им. Гагарина, увеличить высоту постамента минимум до 1,5 м, изменить месторас-	Косметический ремонт памятника	200,0	200,0	—	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		положение памятника							
578	23-037	Убрать аварийные тополя возле домов № 17 и № 19 по 2-му пер. Пархоменко	Снос деревьев	168,0	98,0	98,0	2017, 2018	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 17
579	23-043	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 21 по ул. Котовского (ремонт асфальтового покрытия вокруг дома, внутриквартального проезда и тротуарной дорожки между домами №№ 17 и 21 по ул. Котовского, установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детской игровой площадке)	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома, ремонт тротуара за домом	3650,0	–	–	2018, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка
			Установка дополнительных детских и спортивных элементов на детской игровой площадке		150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	

		площадке)							
580	23-054	Отремонтировать переходной мост на вокзале «Новосибирск-Западный»	Ремонт переходного моста	300,0	300,0	152,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту моста, покраске опор и перильного ограждения, замене дефективных элементов дощатого настила на лестничном марше моста
581	23-058	Установить детскую площадку во дворе дома № 18/1 по ул. Киевская	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
582	23-059	Установить детскую площадку во дворе дома № 18 по ул. Киевская	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
583	23-063	Вырубить аварийные деревья около дома № 10а по ул. Восточный	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	7,9	2017	Администрация	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев

		поселок						ция Ле- нин- ско- го рай- она	
584	23-078	Обустроить доро- гу за хоккейной коробкой между домами № 2 и № 10 по ул. Киев- ской	Обустроить дорогу за хоккейной короб- кой	1000,0	–	2051,0	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой террито- рии МКД (1494,0 кв. м)
585	23-079	Построить пар- ковку рядом с до- мом № 2 по ул. Киевская	Построить парковку	700,0	–	–	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой террито- рии МКД (финансирование в рам- ках реализации наказа № 23-078)
586	23-080	Восстановить ас- фальтовое покры- тие пешеходной дорожки вдоль дома № 2 по ул. Киевская со сто- роны ГБУЗ НСО Центр планирова- ния семьи и ре- продукции (ул. Киевская, 1)	Восстановить ас- фальтовое покрытие пешеходной дорож- ки	550,0	–	–	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой террито- рии МКД (финансирование в рам- ках реализации наказа № 23-078)
587	23-100	Спилить старые деревья во дворе дома № 80 по ул. Пархоменко	Снос аварийных де- реьев	70,0	–	–	2019	Ад- ми- ни- стра- ция Ле-	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев

								нин-ско-го рай-она	
588	23-103	Восстановить ливневую канализацию возле домов № 80 и № 82 по ул. Пархоменко	Восстановить ливневую канализацию	150,0	150,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
589	23-109	Не допустить точечную застройку по адресу: ул. Котовского, 20/1	Рассмотреть вопрос о недопущении точечной застройки	–	–	–	2017	ДСи А, УА СИ	Не выполнен. В 2017 году строительство объектов капитального строительства на указанном земельном участке не осуществлялось, разрешений на строительство мэрией города Новосибирска не предоставлялось. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
590	23-126	Установить во дворе дома № 17 по ул. Широкая детскую площадку	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
591	23-128	Спилить аварийные деревья во дворе дома по ул. Широкая, 19	Снос аварийных деревьев	50,0	50,0	98,0	2017	Администрация	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

								Ле- нин- ско- го рай- она	
592	23-131	Удалить аварийные деревья на пришкольной территории МБОУ Гимназия № 17 (ул. Котовского, 38)	Обрезка аварийных деревьев	150,0	50,0	50,0	2017, 2018, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка и снос аварийных деревьев

593	23-150	Предоставить Детской школе Искусств №22 дополнительные помещения на территории избирательного округа № 23	Предоставление дополнительного помещения	-	-	-	2017 – 2020	ДЗи ИО	Выполнен в части 2017 года. В ходе проведения анализа помещений на территории избирательного округа № 23, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, выявлено муниципальное нежилое помещение площадью 257,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: ул. Широкая, 15, отвечающее требованиям для размещения МБУ ДО ДШИ № 22. Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 № 4815 «О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242» данное нежилое помещение исключено из перечня имущества
594	23-154	Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского	Оборудование пешеходного перехода	30,0	30,0	-	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
595	23-166	Отремонтировать освещение ул. Пархоменко в пределах ул. Станиславского - ул.	Строительство линии наружного освещения	1500,0	1500,0	255,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

		Троллейная							
596	23-176	Выполнить восстановительный ремонт муниципальной квартиры в доме № 6 по ул. Станиславского (квартира после пожара)	Ремонт квартиры	–	–	615,4	2017	УЖ В	Выполнен. Произведены работы по ремонту квартиры
597	23-179	Не допустить точечную застройку во дворе дома № 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность	Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2	1000,0	1000,0	–	2017	ДСи А	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств на корректировку проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов. Работы будут запланированы на 2018 год
598	23-181	Отремонтировать уличное освещение по ул. Котовского в пределах улиц Пархоменко и Станиславского	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1000,0	1000,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 23-166)
599	23-183	Восстановить освещение перекрестка улиц Котовского и Пархоменко	Строительство линии наружного освещения	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 23-166)

600	23-205	Запретить строительство капитальных и временных объектов, кроме остановочных павильонов, по ул. Пархоменко в пределах всей длины фасада дома №74 по ул. Плахотного	Рассмотреть возможность размещения объектов	–	–	–	2017	ДСи А, Администрация Ленинского района, УА СИ	Не выполнен. В 2017 году строительство объектов капитального строительства по ул. Пархоменко в пределах дома № 74 по ул. Пархоменко не осуществлялось. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
601	23-218	Исправить высокие бордюры на остановке общественного транспорта «Ленинский ЗАГС», сделав их преодоление доступным для пожилых людей и жителей с ограниченными возможностями по здоровью	Благоустройство подходов к пешеходному переходу	50,0	50,0	57,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по установке бордюра
602	23-231	Отремонтировать крышу одноэтажного здания на территории МБОУ СОШ № 92 (ул. Киевская, 7)	Ремонт кровли	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли

603	23-234	Отремонтировать кровлю здания МБОУ Гимназия № 17	Ремонт кровли здания	800,0	800,0	644,1	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания гимназии
604	23-238	Заменить ограждения (длина 140 метров) территории МБОУ Гимназия № 16 «Французская»	Замена ограждения	1200,0	1200,0	853,3	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории гимназии
605	23-240	Отремонтировать мягкую кровлю пристройки МБОУ Гимназия № 16 «Французская»	Ремонт мягкой кровли	800,0	800,0	398,4	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания пристройки гимназии
606	23-242	Выполнить ремонт площадок и веранд, построить новую детскую площадку на территории МКДОУ д/с № 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1	Ремонт теневых навесов, установка игровых форм	700,0	210,0	258,4	2016 – 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 2 теневых навеса
607	23-250	Установить знаки ограничения скорости на улицах: Пермской (между ул. Титова и ул. Плахотного), Озёрной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной	Установка дорожного знака «Ограничение скорости»	40,0	40,0	40,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Ограничение скорости 40 км/ч»

608	23-264	Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома № 15 по ул. Киевская и благоустроить близлежащую территорию, установить искусственные неровности («лежачие полицейские»)	Установка детской площадки	200,0	–	200,0	2018	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
609	23-266	Установить дополнительные формы на детской площадке во дворе дома № 3/1 по ул. Троллейная	Установка дополнительных форм на детской площадке	150,0	150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
610	23-278	Выполнить ограждение газонов у дома № 3 по ул. Троллейной	Установка ограждения детской площадки	100,0	100,0	97,9	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение на детской площадке

611	23-281	Сделать пешеходный переход через ул. Пермская рядом с домом № 2 по ул. Киевская	Установка дорожных знаков «Пешеходный переход»	20,0	20,0	20,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»
612	23-0003	Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26	Ремонт общежития	600,0	600,0	750,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведен работы по ремонту системы отопления в подвальном помещении и замене окон
<b>Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич</b>									
613	24-003	Установить ограждение вдоль всей детской площадки у дома № 14/3 по ул. Немировича-Данченко	Ограждение детской площадки	100,0	100,0	129,4	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки
614	24-012	Снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 12 по ул. Немировича-Данченко	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	36,3	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

615	24-022	Спилить два дерева на придомовой территории дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко	Снос и обрезка деревьев	15,0	15,0	22,9	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
616	24-024	Обрезка и снос деревьев на придомовой территории дома № 23/1 по ул. Ударная	Обрезка и снос деревьев	70,0	70,0	56,8	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
617	24-026	Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома № 18/2 по ул. Немировича-Данченко	Снос и санитарная обрезка деревьев	70,0	70,0	58,6	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев

618	24-078	Выполнить ремонт дороги на перекрестке ул. Тихвинской (дома №№ 47, 49) с 4-м пер. Станиславского	Ремонт дороги	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
619	24-117	Обустройство территории МБОУ СОШ № 187 спортивным и развлекательным городками	Установка спортивных уличных тренажеров	300,0	300,0	300,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены спортивные уличные тренажеры
620	24-124	Выполнить асфальтирование пешеходного тротуара вдоль МБОУ СОШ № 20 по ул. Станиславского от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко	Ремонт тротуара	840,0	840,0	1039,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
621	24-126	Ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Ремонт санузлов	1200,0	600,0	324,9	2017, 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту санузла
622	24-136	Ремонт групповых помещений МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-	Косметический ремонт	400,0	400,0	399,8	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту групповых помещений

		Данченко, 20/1							
623	24-138	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Ремонт спортивного зала	2500,0	2500,0	–	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
624	24-143	Капитальный ремонт 6 санузлов в МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Ремонт санузлов	1600,0	800,0	687,9	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту 3 санузлов
625	24-162	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 432 (ул. Тульская, 270/5) - 300 кв. м	Асфальтирование территории	500,0	500,0	400,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории детского сада
626	24-179	Заменить трубы и задвижки центрального водоснабжения по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная	Замена трубы и задвижки центрального водоснабжения	3100,0	1033,0	–	2017 – 2019	ДЭ ЖК Х	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
627	24-191	Выполнить благоустройство пешеходной дорожки за домами №№ 6, 8 по 2-му пер. Крашенинникова, соединяющей 2-й пер. Крашенинникова и МБОУ	Благоустройство внутриквартальной территории	300,0	300,0	267,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (193,1 кв. м)

		СОШ № 40 по ул. Крашенинникова							
628	24-198	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 13 по ул. Крашенинникова	Благоустройство придомовой территории	2500,0	2500,0	5815,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4978,4 кв. м)
629	24-200	Установить детскую площадку на территории дома № 11 по ул. Крашенинникова	Установить детскую площадку	200,0	200,0	299,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
630	24-212	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 63 по ул. Степная, с расширением асфальтового покрытия придомовой территории	Благоустройство придомовой территории	900,0	900,0	1901,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2023,3 кв. м)
631	24-214	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 71 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия, оформлением парковой зоны с установкой детской площадки	Устройство зоны для отдыха и занятия спортом	600,0	150,0	245,4	2017 – 2019	Ад- ми- ни- стра ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами

		со спортивными тренажерами, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха							
632	24-217	Установка спортивных тренажеров на месте устаревшей, аварийной детской площадки на придомовой территории дома № 14 по 2-му пер. Крашенинникова	Установка спортивных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами
633	24-218	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 69 по ул. Степная с увеличением ширины асфальтового покрытия со стороны фасада дома, напротив 2-го, 3-го, 4-го подъездов	Благоустройство придомовой территории	600,0	600,0	552,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (655,0 кв. м)
634	24-220	По ул. Куйбышева выполнить ремонт дороги: отсыпка щебнем с обязательным водоотведением (сточные каналы)	Отсыпка щебнем	920,0	920,0	1029,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Куйбышева

635	24-221	Выполнить благоустройство проезжей части частного сектора от дома № 57 по ул. Пермская вдоль домов по ул. Карпинского до трамвайных путей по ул. Троллейная	Отсыпка щебнем	1100,0	476,0	–	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Устранены замечания депутата по ремонту ул. Карпинского. Общая сумма затрат на реализацию наказа 624,0 тыс. рублей
636	24-245	Ремонт дорожного полотна протяженностью более 120 м между домом № 57/1 по ул. Пермская и частным сектором	Ремонт дорожного покрытия из органоминеральной смеси	600,0	600,0	594,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Пермской
637	24-250	Выполнить асфальтирование территории МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2). Строительство нового крыльца МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Строительство нового крыльца	2500,0	600,0	679,2	2017	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту крыльца
			Асфальтирование территории		–		2018, 2019	ДО	
638	24-0071	Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-му пер. Крашенинникова, 12	Благоустройство внутриквартальных территорий	450,0	450,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 24-198)

639	24-0072	Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9	Благоустройство внутриквартальных территорий	850,0	850,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 24-198)
640	24-0073	Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11	Благоустройство внутриквартальных территорий	550,0	550,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 24-198)
<b>Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович</b>									
641	25-003	Асфальтирование ул. Амурская	Отсыпка щебнем	4800,0	4800,0	3346,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Амурская. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
642	25-005	Асфальтирование ул. 5-го Декабря	Отсыпка щебнем	1100,0	1100,0	1128,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 5-го Декабря
643	25-006	Дополнить игровыми формами и песочницей с песком детскую площадку по ул. 5-го Декабря, возле дома № 131	Установка дополнительных игровых форм на детскую площадку	100,0	100,0	100,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско-	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								го рай- она	
644	25-007	Строительство пешеходного тротуара от ул. Титова до ул. Оборонная с левой стороны дороги по ул. Связистов	Строительство пешеходного тротуара по ул. Связистов	2500,0	2500,0	2395,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
645	25-016	Асфальтирование ул. Расковой	Отсыпка щебнем	3200,0	3200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
646	25-018	Асфальтирование ул. Харьковская, 2-я Харьковская	Отсыпка щебнем	780,0	780,0	900,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Харьковская, ул. 2-я Харьковская
647	25-041	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48	Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания	–	–	–	2017	ДО	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Капитальный ремонт здания		–		2017 – 2 020	ДО	

648	25-046	Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры) по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковая, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова, 93, 95, 97, 99	Благоустройство внутриквартальной территории	15000,0	4091,5	4323,9	2017, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3021,0 кв. м)
649	25-047	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
650	25-048	Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, тротуары) по ул. Амурская, 65а, 65б, 65/1, 65/2, 65/3; по ул. Бакинская, 72б	Благоустройство внутриквартальной территории	4000,0	500,0	2173,5	2017 – 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1897,4 кв. м)

651	25-054	Обрезка деревьев вокруг дома по ул. Киевская, 23	Обрезка деревьев	100,0	100,0	146,3	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
652	25-056	Обустройство ливневого колодца с торца дома № 128 по ул. Пархоменко (от 3-го подъезда)	Обустройство ливневого колодца	300,0	300,0	194,2	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству ливневого колодца
653	25-061	Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами на территории дома № 117 по ул. Широкая	Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич

654	26-005	Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия	26000,0	–	1227,6	2016, 2019, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по пер. 2-й Порт-Артурский, 3-й Порт-Артурский
655	26-007	Сделать тротуар по ул. Связистов и пешеходный переход на остановке общественного транспорта «Ул. Связистов»	Строительство пешеходного тротуара	2500,0	2500,0	2395,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по строительству тротуара и обустройству пешеходного перехода с установкой дорожных знаков
656	26-009	Сделать дорогу по ул. Степная на перекрестке с ул. Связистов до ул. Пушкирева	Отсыпка щебнем дороги по ул. Степная	240,0	240,0	514,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Степной
657	26-014	Замена крыльца в младшей группе дошкольного отделения (детского сада) МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская, 2/1	Ремонт крыльца	200,0	200,0	110,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца

658	26-016	Заменить окна МКОУ СОШ № 66, находящиеся в ветхом состоянии, на пластиковые (ул. Хилокская, 4)	Замена аварийных окон	300,0	300,0	270,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены 8 оконных блоков
659	26-018	Отремонтировать стелу, посвященную 9-й Гвардейской дивизии, и площадку возле нее, расположенные на территории МКОУ СОШ № 66. Отремонтировать музей МКОУ СОШ № 66 (ул. Хилокская, 4)	Ремонт стелы. Косметический ремонт музея	300,0	300,0	130,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту стелы
660	26-020	Капитальный ремонт овощехранилища МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская, 4, которое находится в аварийном состоянии (бывший детский сад № 299, ул. Хилокская, 2/1)	Ремонт кровли овощехранилища	200,0	200,0	180,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли овощехранилища
661	26-025	Открыть проезд по ул. Тверская у домов № 15 и № 16 к 3-му Пермскому пер.	Ликвидация заградительных объектов	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация	Выполнен. Произведены работы по ликвидации заградительного объекта (шлагбаума)

								Ле- нин- ско- го рай- она	
662	26-026	Грейдирование дороги с поднятием канализационных колодцев и выравниванием грунта до уровня водопроводных колодцев, с формированием многослойной подушки под асфальтовое покрытие по ул. Волховская, 1 - 18 до ул. Оборонная	Отсыпка щебнем	480,0	480,0	564,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Волховской
663	26-028	Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонная за территорией МАДОУ д/с № 369 по ул. Курганская, 20	Обустройство парковочного кармана	1300,0	1300,0	—	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
664	26-029	Ремонт тротуара вдоль МАДОУ д/с № 369 со стороны ул. Курганской, 20	Ремонт тротуара	288,0	288,0	432,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (439,5 кв. м)

665	26-032	Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевская, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б	Благоустройство внутриквартальной территории	6000,0	–	2377,2	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории (2324,7 кв. м) по адресам: ул. Толмачевская, 6, 6а, 6б, 10, 10б
666	26-035	Замена ограждения территории МКДОУ д/с № 465 по ул. Троллейная, 156	Ремонт ограждения	300,0	300,0	338,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории детского сада
667	26-037	Заменить деревянные оконные блоки в здании МКДОУ д/с № 465 на пластиковые (ул. Троллейная, 156)	Замена аварийных оконных блоков	300,0	300,0	522,6	2017	ДО	Выполнен. Установлены 16 оконных блоков
668	26-047	Сделать пешеходный тротуар между домами № 11 и № 9 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (Детский санаторий № 2 - филиал ГБУЗ НСО ГОНКТБ) до ЖЭУ № 62 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1	Сделать пешеходный тротуар	300,0	300,0	407,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (392,0 кв. м)

669	26-050	Произвести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по ул. Связистов, 139/1 и со стороны СП «Импульс» МБОУДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова, благоустройство фасада здания по ул. Связистов, 139/1	Санитарная обрезка деревьев	150,0	150,0	13,5	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
670	26-051	Приобрести стационарный проектор в танцевальный зал СП «Импульс» МБОУДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова (ул. Связистов, 139/1)	Приобрести стационарный проектор	78,5	78,5	78,5	2017	ДКС иМП	Выполнен. Приобретено оборудование
671	26-052	Приобрести акустическую систему с МРЗ усилителем, плеером - 2 ед., микрофон (радио) - 2 единицы, микрофон «гарнитура» - 2 ед. для СП «Импульс» МБОУДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова (ул. Связистов, 139/1)	Приобретение акустической системы	121,5	121,5	121,5	2017	ДКС иМП	Выполнен. Приобретено оборудование

672	26-059	Произвести асфальтирование двора с тротуарными дорожками у дома № 119 по ул. Связистов, отремонтировать дорогу с обустройством парковочных карманов	Благоустройство дворовой территории	700,0	700,0	1062,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (806,0 кв. м)
673	26-062	Произвести благоустройство зеленых насаждений по ул. Полтавской, 37 путем сноса старых деревьев, вырезки загущающих стволов многоствольных деревьев, санитарной обрезки всех деревьев и омолаживания вязов	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	33,0	58,3	2016, 2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 75,3 тыс. рублей
674	26-067	Провести асфальтирование дороги за домом по ул. Связистов, 109	Асфальтирование дороги	5000,0	5000,0	3981,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (3481,4 кв. м)
675	26-071	Восстановить тротуар от ул. Волховской, 33 до трамвайных путей к остановке общественного транспорта «Школа»	Ремонт тротуара	420,0	420,0	—	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год

676	26-075	Выделить дополнительное финансирование на детско-спортивную площадку на придомовой территории по ул. Волховская, 33а	Установка детской спортивной площадки	150,0	150,0	150,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
677	26-079	Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения на ул. Ачинской от дома № 1 до дома № 18	Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения	2000,0	–	–	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен частично в 2017 году. Начата разработка проектно-сметной документации
678	26-083	Сформировать пешеходный тротуар вдоль проезжей части по ул. Оборонная от ул. Челябинская до ул. Связистов	Строительство тротуара	1000,0	1000,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
679	26-090	Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6	Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна	3000,0	–	347,7	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна
680	26-091	Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й	Ремонт вентиляции бассейна	300,0	–	–	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна (финансирование в рамках реализации наказа № 26-090)

		Гвардейской Дивизии, 6							
681	26-098	Благоустройство дороги пешеходного переулка между ул. Тульской и ул. Суходольной	Отсыпка щебнем проулка	600,0	600,0	1158,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия
682	26-112	Провести освещение по ул. Степная вдоль домов №№ 129 - 201	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1003,0	1003,0	175,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
683	26-113	Произвести благоустройство дороги по ул. Брянская от дома № 1 до дома № 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам	Отсыпка щебнем	5480,0	–	–	2019	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Реконструкция водопровода и строительство канализационной сети		2000,0	–	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	
684	26-117	Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с № 481 по ул. Связистов, 115	Ремонт бассейна	1200,0	–	190,0	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна

685	26-137	Произвести благоустройство внутриквартальной дороги от ул. Связистов, 127 до ул. Связистов, 111 с устройством пешеходных тротуаров к МБОУ СОШ № 50 (ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20), МБОУ Лицей № 174 (ул. Связистов, 135), МБОУДОД ДШИ № 18 (ул. Связистов, 111/1)	Благоустройство внутриквартальной дороги с устройством пешеходных тротуаров	2000,0	2000,0	3608,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2446,3 кв. м)
686	26-139	Произвести обрезку деревьев по ул. Курганская, 24 у овощехранилища	Обрезка деревьев	100,0	100,0	88,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
687	26-0004	Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов № 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по	Финансирование в рамках наказа № 26-032	–	–	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 26-032)

			ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевско- го шоссе						
<b>Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич</b>									
688	27-002	Ремонт кровли, установка детской игровой площад- ки по адресу: ул. Забалуева, 4	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Ад- ми- ни- стра ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
689	27-006	Отсыпка дорог, организация во- допровода в част- ном секторе по ул. Смородиновая , ул. Облачная, ул. Клеверная, ул. Лучистая. Расширение ул. Титова	Отсыпка щебнем до- рог	5700,0	3000,0	2514,6	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройст- ву щебеночно-песчаного покрытия по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная
690	27-007	Ремонт внутри- квартальных до- рог и установка детской площадки по адресам: ул. Фасадная, 28, ул. Фасадная,	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фасадная, 28, 28/1	1800,0	1800,0	931,4	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой террито- рии МКД (783,1 кв. м)

		28/1, ул. Колхидская, 21, 21а							
691	27-008	Ремонт внутри- квартальной до- роги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2- й Порядковый, 5	Санитарная обрезка деревьев	1070,0	70,0	21,2	2017	Ад- ми- ни- стра ция Ле- нин- ско- го рай- она	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Ремонт внутриквар- тальной дороги					–	
692	27-009	Ремонт внутри- квартальных до- рог по адресу: ул. Филатова, 10	Ремонт внутриквар- тальных дорог	Финанси- рование в рамках на- каза № 27- 028	–	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (фи- нансирование в рамках реализации наказа № 27-028)
693	27-013	Ремонт внутри- квартальной до- роги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2- й Порядковый, 9	Благоустройство внутриквартальной территории	950,0	900,0	1625,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (1123 кв. м) и по обрезке деревьев
			Санитарная обрезка деревьев					50,0	

								ско-го района	
694	27-014	Установка детской площадки и спил аварийных деревьев во дворе домов по адресам: ул. Невельского, 37, 39, 43, 1-й пер. Порядковый, 4, 6	Установка детской площадки. Снос аварийных деревьев	550,0	550,0	300,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
695	27-015	Благоустройство дороги по ул. Халтурина, от дома №1 до дома №27, санитарная обрезка деревьев, замена опор ЛЭП, организация пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева	Асфальтирование ул. Халтурина вдоль домов №№ 1 - 27, обрезка деревьев и обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева	1000,0	1000,0	980,1	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Халтурина. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»
696	27-021	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Колхидская, 1, 3, 5, 7, 9, 11	Ремонт внутриквартальных дорог	11000,0	1791,8	6736,7	2016, 2017, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог на территории МКД (5654,9 кв. м) по адресам: ул. Колхидская, 1, 3, 5, 11. Общая сумма затрат на реализацию наказа 8847,0 тыс. рублей

697	27-028	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Филатова, 4, 6, (вокруг МКДОУ д/с № 133), 8, 10, 11, 12, 11, 13, 14	Ремонт внутриквартальных дорог	9800,0	6248,8	8153,6	2016, 2017, 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог на территории МКД по ул. Филатова, 10, 12, 14 (6000,1 кв. м)
698	27-032	Установить ограждение пешеходного тротуара вдоль ул. Невельского (у городского отделения почтовой связи «Новосибирск 121» по ул. Невельского, 61)	Восстановление ограждения	200,0	200,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению ограждения
699	27-035	Ремонт дорог по ул. Колхидской, от ул. Забалуева до ул. Невельского	Ремонт дороги (2000 кв. м)	2000,0	–	5223,8	2019	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведен ремонт по ул. Колхидской
700	27-040	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов №№ 4, 10 по ул. Филатова	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	–	61,7	2018	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений по адресу: ул. Филатова, 10

701	27-042	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Филатова	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	50,0	50,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
702	27-047	Ремонт мягкой кровли здания МБОУ СОШ № 48	Ремонт мягкой кровли здания	600,0	600,0	307,7	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания школы
703	27-048	Установка детской площадки по адресу: ул. Забалуева, 21	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
704	27-051	Установка детских площадок по адресам: ул. Невельского, 17, 19, 21, 23	Установка детской площадки	400,0	300,0	300,0	2017, 2018	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Невельского, 17

705	27-052	Установка детской площадки по адресу: ул. Фасадная, 27	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
706	27-0003	По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5; 2-му пер. Порядковому, 5 произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му пер. Порядковому, 5	Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев	Финансирование в рамках наказа № № 27-008 и 27-025	–	–	2017, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017. Администрацией Ленинского района произведены работы по обрезке деревьев (финансирование в рамках реализации наказа № 27-008)
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович</b>									
707	28-009	Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома № 101/2 по ул. Выборная, ведущего к МАДОУ д/с № 70 по ул. Выборная, 113/2	Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с № 70	907,0	54,0	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения

708	28-010	Установить дорожные знаки по ул. Выборная от дома № 101/1 до МАДОУ д/с № 70, ограничивающие скоростной режим	Установка дорожных знаков	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены дорожные знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны»
709	28-016	Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	6004,0	360,0	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
710	28-027	Замена тентовых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с № 389 (ул. Большевикская, 44, 159а)	Замена тентовых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с № 389	750,0	300,0	299,9	2016, 2017	ДО	Выполнен. Установлены 2 тентовых навеса. Общая сумма затрат на реализацию наказа 692,1 тыс. рублей
711	28-032	Спилить аварийные деревья по адресу: ул. Кленовая, 8	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Кленовая, 8	50,0	50,0	50,0	2017	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

712	28-035	Выполнить ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта «Жилмассив»	Ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта «Жилмассив»	500,0	500,0	1532,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
713	28-036	Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома № 152 по ул. Выборная	Ремонт асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома № 152 по ул. Выборная	1500,0	1500,0	631,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог (584,6 кв. м)
714	28-039	Выполнить работы по освещению территории МКДОУ д/с № 498 (ул. Выборная, 101/4) и оборудованию системой видеонаблюдения территории детского сада	Установить освещение территории МКДОУ д/с № 498	1050,0	700,0	700,0	2017	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по восстановлению освещения территории детского сада
			Установить видеонаблюдение в МКДОУ д/с № 498 - 12 камер		–		2018	ДО	
715	28-042	Осветить ул. Дубравы на участке вдоль домов №№ 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а	Освещение ул. Дубравы на участке вдоль домов №№ 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а	253,0	253,0	109,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
716	28-045	Выполнить ремонт участка дороги, расположенного между торговым центром	Ремонт асфальтового покрытия	690,0	690,0	490,1	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог (801,3 кв. м)

		«Ласточка» и общежитием по ул. Выборная, 118							
717	28-0015	Выполнить проектирование и начать строительство новой школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато	Начало строительства	601400,0	50000,0	602074,2	2016 – 2018, 2020*	ДСи А	Выполнен <sup>1</sup> . Введена школа на 750 мест. Общая сумма затрат на реализацию наказа 659031,4 тыс. рублей
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич</b>									
718	29-002	Обустройство придомовой территории дома № 214/1 по ул. Лескова (установка детских игровых форм)	Установка детских игровых форм на территории дома № 214/1 по ул. Лескова	80,0	80,0	80,0	2017	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
719	29-005	Обустройство придомовой территории дома № 32 по ул. Грибоедова (установка элементов детских игровых форм)	Установка элементов детских игровых форм на территории дома № 32 по ул. Грибоедова	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке

720	29-008	Благоустройство придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова (асфальтирование придомовой территории дома)	Асфальтирование придомовой территории	1200,0	1200,0	510,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (691,8 кв. м)
721	29-010	Благоустройство придомовой территории дома № 182 по ул. Тургенева (асфальтирование придомовой территории дома)	Асфальтирование придомовой территории	1350,0	1350,0	1173,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1587,0 кв. м)
722	29-011	Установка детских игровых форм на придомовой территории дома № 182 по ул. Тургенева	Установка детских игровых форм на территории дома № 182 по ул. Тургенева	120,0	120,0	120,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ок- тябр- ско- го рай- она	Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке
723	29-012	Благоустройство придомовой территории дома № 185 по ул. Толстого (асфальтирование придомовой территории)	Асфальтирование придомовой территории дома № 185 по ул. Толстого	1080,0	1080,0	422,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (437,0 кв. м)

724	29-015	Благоустройство придомовой территории дома № 143 по ул. Ленинградская (устройство парковочных карманов)	Устройство парковочных карманов у дома № 143 по ул. Ленинградская	920,0	920,0	830,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (526,9 кв. м)
725	29-018	Благоустройство (асфальтирование) пешеходного тротуара по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Нижегородская	Асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Нижегородская	200,0	200,0	791,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
726	29-021	Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенная к дому № 73 по ул. Автогенная и к дому № 254 по ул. Чехова (устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенная, 73 и ул. Чехова, 254)	Устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенная, 73 и ул. Чехова, 254	1639,0	473,0	288,0	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (297,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 1454,0 тыс. рублей
727	29-022	Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенная к дому № 73 по ул. Автогенная и к дому № 254 по	Асфальтирование въезда с ул. Автогенная к домам	675,0	675,0	–	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 29-021)

		ул. Чехова (ас-фальтирование въезда с ул. Автогенная к домам)							
728	29-026	Замена оконных рам (100 шт.) в здании МБОУ СОШ № 97 по ул. Кирова, 327	Замена оконных рам (100 шт.) - 428 кв. м	3674,0	1674,0	2888,9	2017 – 2019	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Установлены 100 оконных блоков
729	29-029	Восстановление дорожного полотна по ул. Московская от дома № 249 до дома № 317	Восстановление дорожного полотна (отсыпка)	1100,0	1100,0	1112,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Московская
730	29-031	Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунарская от ул. Пролетарская до ул. Лескова	Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунарская от ул. Пролетарская до ул. Лескова	1800,0	1800,0	1494,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт ул. Коммунарской
731	29-033	Освещение ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Установка освещения улицы	1583,0	72,0	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
732	29-043	Благоустройство ул. Артиллерийская от дома № 88 до дома № 122 (восстановление дорожного полотна по	Восстановление дорожного полотна по ул. Артиллерийская от дома № 88 до дома № 122	660,0	660,0	630,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Артиллерийская

		ул. Артиллерийская от дома № 88 до № 122)							
733	29-056	Восстановление дорожного полотна по проезду Курганский	Восстановление дорожного полотна проезда Курганский	360,0	360,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
734	29-057	Благоустройство внутриквартального проезда от дома № 392 по ул. Чехова до дома № 347 по ул. Ленинградская (асфальтирование внутриквартального проезда)	Асфальтирование внутриквартального проезда от дома № 392 по ул. Чехова, вдоль дома № 351 по ул. Ленинградская до дома № 347 по ул. Ленинградская	1200,0	1200,0	1152,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1080,0 кв. м)
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич</b>									
735	30-001	Выполнить работы по замене 15 окон в МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148	Работы по замене 15 окон	200,0	65,0	65,0	2017 – 2019	ДКС иМ П	Выполнен в части 2017 года. Установлено 5 оконных блоков
736	30-004	Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия территории, прилегающей к дому по адресу:	Работы по ремонту асфальтового покрытия территории	720,0	720,0	447,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (727,6 кв. м)

		ул. Нижегородская, 27							
737	30-008	Выполнить работы по замене оконных блоков в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) в МБОУ СОШ № 32 по адресу: ул. Никитина, 2	Замена окон в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) МОУ СОШ № 32	1504,0	504,0	370,9	2017 – 2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 6 оконных блоков
738	30-010	Выполнить работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 19 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 46	Благоустройство территории	300,0	300,0	300,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории школы
739	30-011	Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Установка пластиковых окон (50 шт.)	1642,0	821,0	797,8	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены 9 оконных блоков
740	30-030	Выполнить работы по ремонту внутриквартальной дороги от ул. Бориса Богаткова, 46 (МБОУ СОШ № 19) до ул. Восход, 26/1	Ремонт внутриквартальной территории от ул. Бориса Богаткова, 46 до ул. Восход, 26/1	750,0	750,0	631,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (605,7 кв. м)

741	30-032	Выполнить работы по благоустройству ул. Нижегородской на участке от дома № 89 до дома № 107	Ремонт дорожного покрытия с щебеночным основанием по ул. Нижегородской на участке от дома № 89 до дома № 107	430,0	430,0	534,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Нижегородской
742	30-034	Выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Грибоедова (нечетная сторона) от дома № 33 до дома № 49	Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Грибоедова от дома № 33 до дома № 49	200,0	200,0	199,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
743	30-039	Выполнить работы по установке огороженной спортивной площадки с уличным покрытием на территории МБОУ НГПЛ им. А. С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86	Установка огороженной спортивной площадки (волейбольной, баскетбольной, футбольной) с уличным покрытием по адресу: ул. Декабристов, 86	2500,0	2500,0	—	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
744	30-043	Установить освещение на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а	Проектирование линии наружного освещения	474,0	16,0	249,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
			Строительномонтажные работы		458,0		2017	ДТи ДБК	

745	30-052	Выполнить работы по ремонту помещения ТОС «Гурьевский» по адресу: ул. Восход, 18	Работы по ремонту помещения ТОС по адресу: ул. Восход, 18	546,0	256,1	254,8	2016, 2017	УО С	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа 470,3 тыс. рублей
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Плотников Денис Васильевич</b>									
746	31-006	Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490	300,0	300,0	300,0	2017 – 2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по текущему ремонту бассейна
747	31-012	Произвести ремонт дороги от придомовой территории дома № 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева	Ремонт внутриквартальной дороги от придомовой территории дома № 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева	540,0	540,0	276,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (286,4 кв. м)
748	31-016	Установить видеонаблюдение в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Установка 7 камер видеонаблюдения в МКДОУ ЦРР д/с № 501	210,0	210,0	244,9	2017	ДО	Выполнен. Установлены 15 камер видеонаблюдения
749	31-034	Проложить тротуар рядом с магистральной дорогой от дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 171/3 до гаражного общества «Ветеран»	Ремонт тротуара рядом с магистральной дорогой от дома по ул. Бориса Богаткова, 171/3 до гаражного общества «Ветеран»	260,0	260,0	895,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара

750	31-035	Провести замену витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ «Продвижение» МБУ «Территория молодежи» Октябрьского района по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201. Приобрести музыкальное оборудование для проведения мероприятий	Замена витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ «Продвижение» МБУ «Территория молодежи» по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201; приобретение музыкального оборудования	900,0	900,0	982,6	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по замене витражных окон и жалюзи, приобретено оборудование
751	(180*)	Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода	Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения	77800,0	—	60710,2	2020*	УЖ В	Выполнен <sup>1</sup> . Дома № 7, 10, 17, 18 по ул. 2-ой Кирзавод расселены
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович</b>									
752	32-003	Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10	Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10	122,0	50,0	50,0	2017, 2018	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

753	32-014	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по улицам Радиотехническая, Профсоюзная, Угловая	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Радиотехническая, Профсоюзная, Угловая	3300,0	3300,0	4375,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен частично. Произведен ремонт по ул. Радиотехническая и по ул. Угловая. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
754	32-015	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Крамского от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Крамского от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев	1000,0	1000,0	1112,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Крамского
755	32-016	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	1750,0	1750,0	1132,2	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
756	32-017	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	532,0	100,0	100,0	2016, 2017, 2019	ДО	Выполнен в части 2017 года. Установлены малые формы
757	32-018	Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	350,0	350,0	—	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведен ремонт по ул. Радиотехническая (финансирование в рамках наказа № 32-014)

758	32-022	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Узловая, Псковская, а также ул. Высоковольтная; ул. Черемховская – в асфальтовом покрытии	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Узловая, Псковская, а также ул. Высоковольтная; ул. Черемховская – в асфальтовом покрытии	5200,0	700,0	700,0	2016, 2017, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Черемховская
759	32-028	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы по ул. Зеленодолинской от дома № 61 до дома № 124 и за воинской частью от дома № 125 до дома № 275	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеневой основы	3000,0	1328,0	1328,0	2016 – 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Зеленодолинской
760	32-029	Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с № 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18	Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с № 482 по Гусинобродскому тракту, 18	1500,0	1500,0	687,9	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
761	32-030	Замена оконных блоков в группе № 15 в МКДОУ д/с № 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18	Замена оконных блоков	204,0	204,0	204,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены 12 оконных блоков

762	32-032	Благоустройство придомовой территории жилого дома № 25 по Гусинобродскому тракту	Благоустройство придомовой территории жилого дома № 25 по Гусинобродскому тракту	720,0	–	480,7	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда МКД (545,4 кв. м)
763	32-035	Благоустройство трамвайной остановки «Ул. Панфиловцев»	Благоустройство трамвайной остановки «Ул. Панфиловцев»	100,0	100,0	100,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству трамвайной остановки
764	32-037	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия дворового проезда) по адресу: ул. Лазурная, 4	Благоустройство придомовой территории: ремонт асфальтового покрытия дворового проезда по адресу: ул. Лазурная, 4	1050,0	525,0	645,5	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (985,0 кв. м)
765	32-038	Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6	Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6	2550,0	–	147,7	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (210,5 кв. м)
<b>Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович</b>									
766	33-002	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	22,8	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Пер- во- май- ско-	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

								го рай- она	
767	33-012	Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 18	Обрезка деревьев	100,0	–	144,9	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев
768	33-013	Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистая, 6	Обрезка деревьев	100,0	–	55,1	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев
769	33-016	Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранская, 1	Обрезка деревьев	100,0	–	24,9	2019	Администрация Первомайского	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев

								го рай- она	
770	33-017	Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранская, 3	Обрезка деревьев	100,0	-	11,0	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обрезке деревьев
771	33-019	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Героев Революции, 100	Установка детской площадки	200,0	200,0	494,2	2017	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
772	33-033	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 116	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	2,9	2017	Администрация Первомайского	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийного дерева

								го рай- она	
773	33-036	Установка детского городка на территории домов по ул. Шмидта, 26, ул. Первомайская, 172 (убрать гаражи, засыпать погреб)	Снос гаражей и погребов. Установка детского городка	470,0	470,0	527,2	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Пер- во- май- ско- го рай- она	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
774	33-065	Благоустройство территории Чапаевского микрорайона (благоустройство территории между хлебокомбинатом ЗАО «Инской» и МКДОУ д/с № 282 (вынос погребов, расчистка, посадка деревьев, установка малых форм)	Благоустройство территории	2500,0	2500,0	209,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Пер- во- май- ско- го рай- она	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
775	33-069	Устройство дороги по ул. Шолкина со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав	Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав	3600,0	1800,0	1664,5	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Шолкина

776	33-075	Перенести остановку общественного транспорта к зданию по ул. Нахимова, 3	Перенос остановки. Устройство тротуара	310,0	310,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
777	33-084	Ремонт фундамента здания, крылец МКДОУ д/с № 11	Ремонт крылец запасных выходов, восстановление отмостки	350,0	350,0	353,1	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец, отмосток
778	33-086	Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат № 128	Металлический сайдинг с утеплением	4000,0	200,0	140,5	2017, 2018	ДО	Не выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту фасада здания
779	33-090	Установка спортивной площадки на территории бассейна «Молодость» МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по адресу: ул. Аксенова, 38	Установка спортивной площадки	5115,9	2615,9	2516,3	2017 – 2019	ДКС иМ П	Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию площадки, подготовлена «подушка-основание» для площадки, проведено ее асфальтирование
780	33-092	Установить ограждение территории бассейна «Молодость» МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС, по ул. Аксенова, 38	Установить ограждение территории	2384,1	384,1	351,2	2017 – 2019	ДКС иМ П	Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по установке ограждения из профиля (34 м) и гардинно-сетчатого ограждения (66 м)
781	33-093	Обустройство хоккейной площадки для использования в летнее время года	Укладка покрытия из резиновой крошки, установка съемных щитов	700,0	700,0	307,1	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по установке нового ограждения и отсыпке отсевом площадки

		по ул. Первомайская, 118							
782	33-096	Строительство спортивной воркаут-площадки в сквере МБУ МЦ «Дом молодежи» по ул. Эйхе, 1	Строительство спортивной площадки	300,0	300,0	300,0	2017	ДКС иМП	Выполнен. Установлена воркаут-площадка
783	33-100	Выполнить капитальный ремонт мембранной кровли МБУ КЦСОН Первомайского района, по ул. 4-я Пятилетка, 28а	Выполнение ремонтных работ	1700,0	1700,0	1652,8	2017	ДС П	Выполнен. Произведены ремонтные работы
784	33-0011	Завершить строительство теплового стояночного комплекса МКУ «ДЭУ № 5»	Строительство стояночного комплекса	30000,0	5000,0	–	2017 – 2 020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
785	822	Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1,	Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2016 – 2 020*	УЖ В	Не выполнен в части 2017 года. Дом № 18а по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу. Не признаны аварийными и подлежащими сносу дома по ул. Красный Факел, 24 и ул. Первомайская, 92

		ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 176							
<b>Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович</b>									
<b>Октябрьский район</b>									
786	34-003	Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность МУП «ГОРВОДОКАН АЛ» города Новосибирска	Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Корчагина, 1-му - 5-му Инюшенским пер.	-	-	-	2017	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2017 года. Водопровод передан в эксплуатацию МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
			Подготовка постановления мэрии города Новосибирска об определении обслуживающей организации бесхозяйного имущества	-	-	-	2017	ДЭ ЖК Х	
			Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты	-	-	-	2019	ДЗи ИО	

787	34-007	Благоустройство улиц в щебеночном покрытии (ул. Инюшенская от дома № 5 до дома № 90, 4-й Инюшенский пер. от дома № 1 до выезда на технологическую дорогу, заезд и выезд в частный сектор)	Грейдирование, отсыпка щебнем (центральные улицы: ул. Инюшенская от дома № 5 до дома № 90, 4-й Инюшенский пер. от дома № 1 до выезда на технологическую дорогу; заезд и выезд в частный сектор)	2300,0	2300,0	788,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 4-й Инюшенский переулок. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
788	34-009	Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-я Родниковая, Загородная, Камышенский лог от дома № 34 до дома № 56	Грейдирование, отсыпка щебнем улиц	1300,0	–	1328,0	2016, 2019	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Камышенский лог
789	34-010	Рекомендовать ТОС «Высокогорный» подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки спортивных тренажеров (воркаут) по адресу: ул. 1-я Родниковая, 19; ул. Родниковая, 24	Провести консультацию с представителями ТОС «Высокогорный» о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта	–	–	–	2017	УО С	Не выполнен. Проведена консультация с представителями ТОС «Высокогорный» о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
790	34-012	Замена центральной водопроводной трубы (ул. Загородная),	Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Загородная	–	–	–	2017	Ад- ми- ни- стра	Выполнен в части 2017 года. Администрацией Октябрьского района подготовлена документация по бесхозяйным водопровод-

		ревизия и замена запорной арматуры в колодцах, ремонт и восстановление колодцев, ремонт водоразборных колонок № 71 и № 91. Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность						ция Ок- тябр ьско го рай- она	ным сетям по ул. Загородная. Документация передана в ДЗиИО для осуществления мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска
			Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозные объекты	–	–	–	2019	ДЗи ИО	
			Содействие в проведение ремонта	–	–	–	2020	ДЭ ЖК Х	
791	34-013	Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей	Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению)	1500,0	1500,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

792	34-016	<p>Благоустройство улицы с отсыпкой щебнем: ул. Камышенский Лог от дома № 2 до дома № 56, ул. Загородная от дома № 19 до дома № 21, ул. Взлетная от дома № 1 до дома № 23, ул. Высокогорная от дома № 1 до дома № 25, ул. 2-я Высокогорная от дома № 2 до дома № 12, ул. Осипова, дома №№ 11 - 19, 21 - 25</p>	Грейдирование, отсыпка щебнем улиц	2500,0	1328,0	1328,0	2017, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного дорожного покрытия по ул. Камышенский Лог
793	34-017	<p>Рекомендовать ТОС «Иня» подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки малых форм и спортивных тренажёров (воркаут) по 1-му Камышенскому пер.</p>	Провести консультацию с представителями ТОС «Иня» о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта	-	-	-	2017	УО С	Не выполнен. Проведена консультация с представителями ТОС «Иня» о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
<b>Первомайский район</b>									

794	34-018	Установить детский городок по ул. Тенистая, 27	Установка детского городка	200,0	200,0	706,4	2017	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
795	34-023	Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 7/1	Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест	1300,0	650,0	–	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по благоустройству территории
796	34-026	Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 5/2 (асфальтирование)	Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест	1300,0	1300,0	1135,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1227,4 кв. м)
797	34-030	Благоустройство сценической площадки по ул. Березовая, 3: снос аварийных деревьев или подрезка	Включение в придомовую территорию дома № 3 по ул. Березовая. Снос и обрезка аварийных деревьев	20,0	20,0	8,0	2017	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
798	34-036	Установить детскую площадку по адресу: ул. Грунтовая, 12	Установка детского городка	200,0	200,0	251,3	2017	Администрация	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								ция Пер во- май ско- го рай- она	
799	34-040	Благоустройство придомовой территории с асфальтированием по ул. Тенистая, 5	Асфальтирование с обустройством парковочных мест	700,0	700,0	863,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (715,0 кв. м)
800	34-041	Заасфальтировать дорогу от остановки общественного транспорта «Разъезд Иня» до ТОС «Заречный»	Ремонт дороги	8700,0	–	2405,7	2016, 2019, 2020	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по устройству дорожного покрытия из органоминеральной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа 4196,7 тыс. рублей
801	34-045	Провести реконструкцию освещения по ул. Зеркальная	Реконструкция освещения	810,0	10,0	–	2017, 2019, 2020	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения
802	34-052	Увеличить количество рейсов автобусного маршрута № 54	Увеличить количество рейсов маршрута автобуса № 54	–	–	–	2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . На автобусном маршруте № 54 введено новое расписание, начало движения перенесено на более раннее время, окончание движения – на более позднее, интервал движения сократился с 20 – 25 мин. до 13 – 18 мин.

803	34-053	Асфальтирование ул. Березовая от дома № 1 до дома № 11 с пешеходным тротуаром	Ремонт дороги	7400,0	3700,0	5323,3	2017, 2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведен ремонт ул. Березовая
804	34-057	Благоустройство ул. Вересаева от ул. Лениногорская до ул. Можайского с асфальтированием	Ремонт дороги	1450,0	1450,0	2487,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Вересаева
805	34-067	Установка освещения территории сквера «Белый сад»	Установка освещения	380,0	330,0	127,8	2016, 2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 127,8 тыс. рублей
806	34-069	Благоустройство ул. Павленко от ул. Вересаева до ул. Баргузинская с щебенением и устройством водоотводных канав	Ремонт дорог	2100,0	2100,0	2492,9	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Павленко
807	34-094	Капитальный ремонт СП «Перспектива» МКУ МЦ «Сфера» по ул. 1-я Механическая, 18	Капитальный ремонт здания	2000,0	2000,0	2098,6	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений
808	34-097	Благоустройство хоккейной коробки в микрорайоне «Весенний» (асфальтирование)	Обустройство хоккейной коробки	100,0	–	–	2016 – 2018	Администрация Пер	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству хоккейной коробки

								во- май ско- го рай- она	
<b>Советский район, избирательный округ № 35, депутат Пинус Наталья Ивановна</b>									
809	35-001	Провести текущий ремонт МБУ КЦСОН Советского района с обеспечением доступности для маломобильных групп населения	Проведение текущего ремонта МБУ КЦСОН Советского района	1000,0	500,0	500,0	2016, 2017	ДС П	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений. Общая сумма затрат на реализацию наказа 889,9 тыс. рублей
810	35-013	Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами	Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 -2020 годах по 30 урн ежегодно	340,0	60,0	40,0	2016 – 2020	Ад- ми- ни- стра- ция Со- вет- ско- го рай- она	Выполнен в части 2017 года. Установлено 20 урн
811	35-018	Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время	Обеспечить работу уличных светильников в ночное время	–	–	–	2016 – 2 020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. Существующие уличные светильники работают в ночное время

812	35-020	В целях безопасности движения на пешеходных переходах по пр. Строителей, 15, у ГАУК НСО ДМ «Юность» (пр. Строителей, 30), у ФГБУН Институт теплофизики СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 1) разработать необходимые мероприятия и выполнить их	Обустройство технических средств регулирования дорожного движения	150,0	150,0	150,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Установлены светофорный объект и дорожные знаки
813	35-026	Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая партия	Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая партия	–	–	147,0	2020	Администрация Советского района	Выполнен в части 2017 года <sup>1</sup> . Произведены работы по благоустройству перехода через теплотрассу в районе ул. Боровая партия (установлена лестница с перилами). Работы по обустройству подходов к лестнице будут запланированы на 2018 год
814	35-029	Строительство новой детской площадки между домами по ул. Академическая, 4, 6, 8, 10	Установка детского городка	300,0	300,0	279,1	2017	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

								она	
815	35-033	Устройство спортивной площадки между домами по ул. Терешковой, 40, 42	Установка спортивного игрового комплекса	220,0	220,0	220,0	2017	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
816	35-036	Произвести ремонт на внутриквартальных территориях между домами №№ 1а, 2 и 13 по ул. Боровая партия	Выполнение ремонтных работ	1800,0	–	254,5	2018, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (193,0 кв. м)
817	35-040	Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской	Проведение ремонтных работ тротуаров	6000,0	2000,0	2094,5	2017 – 2019	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству тротуара
818	35-043	Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района	Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района по адресу: ул. Арбузова,	–	–	–	2017	УО С	Выполнен. Введена должность администратора ресурсного центра, утвержден график работы центра. Ресурсный центр работает в штатном режиме

		по адресу: ул. Арбузова, 1а	1а						
<b>Советский район, избирательный округ № 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович</b>									
819	36-004	Установить детские игровые площадки у домов по ул. Ветлужская, 2, 4, 3, ул. Новоморская, 2 (за управлением ГЭС), ул. Красноуфимская, 2, 15, ул. Софийская, 9	Установка детского городка	800,0	500,0	500,0	2017, 2018	Администрация Советского района	Выполнен в части 2017 года. Установлены спортивная и детская игровая площадки
820	36-007	Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 18, 22	Благоустройство внутриквартальной территории	3500,0	–	2393,6	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1949,0 кв. м)
821	36-013	Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00	Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время	–	–	–	2016 – 2020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24:00
822	36-015	Установить спортивную площадку во дворе дома по ул. Иванова, 17	Установка спортивного игрового комплекса	300,0	–	300,0	2018	Администрация Со-	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка

								ветско-го района	
823	36-017	Благоустройство ул. Летняя	Работы по благоустройству	350,0	350,0	656,7	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. Произведен ремонт по ул. Летняя. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
824	36-019	Разработать концепцию создания сквера напротив Храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской)	Разработка проекта	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. Выполнен концептуальный проект территории. Разработка проектной документации будет запланирована на 2018 год
825	36-021	Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской	Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
826	36-022	Отремонтировать покрытие дорожного полотна внутриквартальной дороги у домов №№ 33, 37, 41 по ул. Сиреневая	Отремонтировать дорожное покрытие	Финансирование в рамках наказа № 36-049	–	–	2016, 2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ул. Сиреневая, 33 (финансирование в рамках реализации наказа № 36-049)

827	36-025	Установить новые кресла в актовом зале МБОУ СОШ № 121	Установка кресел	500,0	–	498,7	2019	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Установлены кресла в актовом зале
828	36-030	Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от ул. Шлюзовая до ул. Сиреневая в сторону ГСК «Сирень»	Установка освещения	20,0	–	6,2	2019	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы
829	36-031	Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской	Выполнение проектных и благоустроительных работ	1700,0	1700,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
830	36-033	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	40,0	40,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
831	36-036	Разработать и реализовать проект благоустройства сквера «Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне «Правые Чемы»	Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм	1500,0	1000,0	410,6	2017, 2018	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

832	36-040	Выполнить устройство линии наружного освещения по ул. Иванова от дома № 7 до дома № 17	Выполнить проектные работы. Выполнить строительномонтажные работы	1592,0	92,0	501,4	2017 – 2020	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы
833	36-049	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневая, 23, 19, 33, 35, 37, 41	Благоустройство внутриквартальной территории	9000,0	1619,6	1778,4	2016, 2017, 2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1345,0 кв. м) по адресу ул. Сиреневая, 33
834	36-050	Провести благоустройство внутриквартальной территории вдоль фасада домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9	Благоустройство внутриквартальной территории	6000,0	2783,8	2663,9	2017, 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2637,9 кв. м) по адресам: по ул. Тружеников, 5, 7
835	36-056	Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9	Установка детского городка	483,8	233,8	300,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Тружеников, 5, 7
					–	–	2019	Администрация Советского района	
836	36-057	Установить детские игровые площадки (за-	Установка детских городков	767,6	467,6	595,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Русская, 5, 9

		нить устаревшие) у домов по ул. Русская, 3, 5, 9, 11			–	–	2020	Ад- ми- ни- стра ция Со- вет- ско- го рай- она	
837	36-062	Провести благо- устройство внут- риквартальной территории по ад- ресам: ул. Русская, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 25, 31	Выполнить внутри- квартальное благо- устройство	12000,0	4336,1	5749,5	2017, 2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обустрой- ству дворовой территории МКД по адресу ул. Русская, 3, 5, 9 (5080,8 кв. м)
838	36-068	Установить дет- ские спортивные площадки по ад- ресам: ул. Иванова, 3, 5, 7	Установить детские игровые площадки	300,0	–	200,0	2018	Ад- ми- ни- стра ция Со- вет- ско- го рай- она	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
839	36-069	Провести благо- устройство внут- риквартальной территории дома по адресу: ул. Иванова, 15	Провести благоу- стройство внутриквар- тальной территории	1200,0	1200,0	1179,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой террито- рии МКД (1249,8 кв. м)

840	36-078	Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона «Правые Чемы»	Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона «Правые Чемы»	–	–	–	2017	ДСи А	Не выполнен. Разработана схема велосипедных дорожек в составе проекта планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в Советском районе города Новосибирска (далее - ПП «Шлюз»). В 2018 году ПП «Шлюз» утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 98
841	36-080	Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10	Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10	30,0	30,0	–	2017	Администрация Советского района	Выполнен. Демонтировано 16 самовольно размещенных нестационарных объектов
842	36-087	Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ № 121	Оборудование беговой дорожки	1120,0	1120,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
843	36-092	Оборудовать в МКОДУ д/с № 442 спортивную площадку для занятий физической культурой	Оборудование спортивной площадки	670,0	670,0	670,0	2017	ДО	Выполнен. Оборудована спортивная площадка

		с целью приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни							
844	36-0013	Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории р. Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ	Анализ сложившейся ситуации	700,0	700,0	334,3	2017	ДСи А	Не выполнен. Подготовлен ПП «Шлюз», 29.11.2017 проведены публичные слушания по ПП «Шлюз». В 2018 году ПП «Шлюз» утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 98
<b>Первомайский район, Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна</b>									
<b>Первомайский район</b>									
845	37-011	Установить детскую площадку по ул. Узорная, 17, 19	Установка детского городка	200,0	200,0	339,5	2017	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
846	37-016	Ремонт проезжей части дороги по ул. Сокольническая от дома № 1 до дома № 28	Ремонт дороги	1000,0	1000,0	843,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Сокольническая

847	37-022	Замена окон в МБОУ СОШ № 154 (пер. Прибрежный, 9)	Замена окон на лестничной клетке	55,0	55,0	317,8	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон на лестничной клетке
848	37-023	Ремонт крыльца, отмостки МБОУ СОШ № 117 по ул. Узорная, 1	Восстановить разрушенную штукатурку, покрасить, заасфальтировать отмостку	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца и отмостки
<b>Советский район</b>									
849	37-029	Строительство тротуара от перекрестка ул. Демакова и ул. Кутателадзе вдоль проезжей части дороги по ул. Кутателадзе до въезда на территорию дома № 16а по ул. Кутателадзе	Строительство тротуара	350,0	350,0	103,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
850	37-046	Отсыпка ЩПС переулка от ул. 2-ой Роцинской, 44 до ул. Иртышской, 79	Проведение ремонтных работ	300,0	300,0	328,3	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия переулка
851	37-052	Установка детского городка по адресу: ул. Экваторная, 8	Установка детского городка	250,0	250,0	300,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

852	37-053	Подключить к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки по адресам: ул. 2-я Моховая, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 49	Подключить дома к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки	6000,0	3000,0	–	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Разработана проектно-сметная документация
853	37-054	Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения по ул. Экваторной: проезд от магазина «Клио» (ул. Экваторная, 15а, к. 1) мимо дома № 12 к дому № 16 по ул. Экваторной	Проведение работ по обустройству линий наружного освещения	220,0	–	88,0	2018, 2019	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы
<b>Советский район, избирательный округ № 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич</b>									
854	38-001	Обустройство тротуара между домом по ул. Барьерная, 2 и автодорогой по ул. Приморской	Выполнение работ по ремонту тротуара	100,0	100,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 38-017)

855	38-003	Обустройство пешеходного перехода по ул. Бердышева вблизи дома по ул. Смежная, 34	Обустройство пешеходного перехода	10,0	10,0	10,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходного перехода с установкой дорожных знаков
856	38-004	Обустройство тротуара по ул. Смоленской от ул. Динамовцев до ул. Энгельса со стороны дома по ул. Энгельса, 6 (МБОУ СОШ № 80)	Обустройство тротуара	1200,0	1200,0	274,6	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
857	38-005	Обустройство тротуара от ул. 40 лет ВЛКСМ до дома по ул. Барьерная, 10	Выполнение работ по сносу/обрезке деревьев и обустройству тротуара	200,0	200,0	–	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 38-017)
858	38-006	Установка столбов освещения по ул. Энгельса от дома по ул. Молодости, 24 до ул. Гидромонтажной	Установка столбов освещения	1205,0	–	109,4	2018	ДТи ДБК	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены строительномонтажные работы
859	38-007	Установка столбов освещения по ул. Молодости от дома № 26 до ул. Гидромонтажной	Установка столбов освещения	1200,0	–	–	2017 – 2020	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

860	38-008	Восстановление ограждения сквера у МБУК ДК «Приморский»	Восстановление ограждения	1000,0	1000,0	711,2	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по монтажу ограждения
861	38-015	Обустройство линии наружного освещения по ул. Динамовцев от ул. Гидромонтажной до ул. Приморской	Выполнение работ по устройству линии наружного освещения	1598,0	1598,0	725,2	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы
862	38-016	Ремонт тротуара по ул. Варшавской от магазина «Солнышко» до перекрестка улиц Варшавская – Бердышева	Выполнение работ по обустройству тротуара	600,0	600,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
863	38-017	Ремонт тротуара по ул. Барьерной от ул. Печатников до ул. Гидромонтажной	Выполнение работ по обустройству тротуара	300,0	300,0	1383,1	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
864	38-022	Проведение работ по ремонту тротуара от остановки общественного транспорта «Ул. Бердышева», расположенной у забора ГАУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника № 8», до перекрестка улиц Берды-	Проведение работ по ремонту тротуара	100,0	100,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

		шева - Печатников							
865	38-024	Ремонт ул. Молодости от пересечения с ул. Варшавской до конечной остановки автобуса № 77 (ул. Ветлужская – с/о «Чистые пруды»)	Ремонт дороги	4000,0	4000,0	4179,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен частично. Произведен ремонт по ул. Молодости. Завершение работ будет запланировано на 2018 год
866	38-027	Установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Молодости, 6	Установка детского городка	300,0	300,0	300,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
867	38-040	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Печатников, 3	Благоустройство внутриквартальной территории	1500,0	1500,0	780,3	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (775,0 кв. м)
868	38-041	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Абаканская, 4	Благоустройство внутриквартальной территории	1800,0	1800,0	644,7	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (597,6 кв. м)
869	38-042	Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Печат-	Установка дополнительных игровых элементов	250,0	250,0	313,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка

		ников, 9							
870	38-048	Устройство линий наружного освещения на территории МБОУ СОШ № 80	Устройство линий наружного освещения на территории школы	160,0	160,0	160,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по освещению территории школы
871	38-054	Устройство парковочных мест по адресу: ул. Динамовцев, 11	Устройство парковочных мест	500,0	500,0	239,0	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по устройству парковочных мест (211,2 кв. м)
872	38-055	Установка дополнительных элементов на детских площадках по адресу: ул. Абаканская, 16 и 16а	Установка дополнительных игровых элементов	300,0	300,0	303,9	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
873	38-0024	Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта	Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания	530,0	265,0	–	2017, 2018	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
<b>Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович</b>									
<b>Центральный район</b>									
874	39-008	Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома по ул. Мичурина, 20/1	Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома	100,0	100,0	532,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка

875	39-009	Благоустройство придомовой территории дома по ул. Мичурина, 20/1	Благоустройство придомовой территории	150,0	–	212,5	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству придомовой территории
876	39-011	Благоустроить двор дома по ул. Крылова, 27	Благоустройство придомовой территории	800,0	800,0	675,6	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (669,0 кв. м)
877	39-016	Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ № 54 в соответствии с действующими СНиП	Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ № 54	100,0	100,0	133,3	2016, 2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по отводу сточных вод с территории школы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 133,3 тыс. рублей
878	39-020	Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекресте Красного проспекта и ул. Достоевского	Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекресте Красного проспекта и ул. Достоевского	200,0	200,0	200,0	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных переходов пешеходными ограждениями перильного типа

879	39-027	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	-	-	-	2017	ДСи А	Не выполнен. Произведены работы по косметическому ремонту стелы «Орден Ленина городу Новосибирску». Выполнен эскиз реконструкции стелы. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
880	39-033	Сделать ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской	Провести ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской	-	-	-	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Проведено обследование ливневой канализации по ул. Серебренниковской
881	39-036	Благоустройство дворовой территории дома по ул. Советская, 4	Благоустройство дворовой территории	710,0	-	825,0	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1007,9 кв. м)
882	39-037	Установка детской площадки у дома по ул. Советская, 4	Установка детской площадки	150,0	-	150,0	2020	Ад- ми- ни- стра ция Цен трал ьно- го ок- руга	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка
883	39-038	Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по адресу: ул. Серебренниковская, 2/1	Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по ул. Серебренниковская, 2/1	300,0	300,0	44,4	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по ремонту трибуны

884	39-040	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и по ул. Серебренниковская, 2	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и 2	460,0	124,7	124,7	2017, 2018	ДЭ ЖК Х	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт внутриквартального проезда (180,0 кв. м)
885	39-042	Оборудовать освещением пешеходную дорожку (спуск) возле ул. Каинской, 21а	Организация освещения	530,0	500,0	45,7	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы по восстановлению наружного освещения. Произведены работы по обрезке деревьев
			Обрезка аварийных деревьев		30,0	1,6	2017	Администрация Центрального округа	
886	39-043	Отремонтировать помещение ТОС «Весна»	Отремонтировать помещение ТОС «Весна»	350,0	350,0	472,3	2017	УО С	Выполнен. Произведен ремонт помещения
887	39-047	Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11	Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов	2500,0	2500,0	–	2017, 2018	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома № 11 по Красному проспекту		–	–	2017	ДЭ ЖК Х	

888	39-049	Провести обустройство дворовой территории по ул. Фрунзе 2, ул. Советская, 32 с установкой нового детского городка	Провести обустройство дворовой территории с установкой нового детского городка	2300,0	2300,0	2807,5	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству дворовой территории. Установлена детская игровая площадка
889	39-050	Установка пластиковых окон в здании филиала МКУК «Музей города Новосибирска» - Музея Центрального района	Установка пластиковых окон	300,0	174,4	24,6	2016, 2017	ДКС иМП	Выполнен. Установлен оконный блок. Общая сумма затрат на реализацию наказа 150,2 тыс. рублей
890	39-058	Ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Советская, 30 и ул. Фрунзе, 2	Ремонт внутриквартального проезда между домами	520,0	–	428,5	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда и обустройству парковок (448,8 кв. м)
891	39-063	Установить детскую площадку по адресам: ул. Крылова, 27, 29	Установить детскую площадку	150,0	–	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен <sup>1</sup> . Установлена детская игровая площадка

892	39-066	Провести реконструкцию МКДОУ д/с № 34 (ул. Лермонтова, 30а)	Рассмотреть возможность использования здания бывшего детского дома № 15 под детский сад	27200,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выборочный ремонт здания МКДОУ д/с № 34		4933,5		2016 – 2020	ДО	
893	39-067	Благоустройство территории МУП ПКиО «Центральный»	Благоустройство территории МУП ПКиО «Центральный»	13000,0	13000,0	17318,4	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, монтаж уличного освещения, ремонт фасадов зданий
894	39-068	На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковская, 2/1 провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки	На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковская, 2/1 провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки	500,0	500,0	282,9	2017	ДКС иМ П	Выполнен. Произведены работы по установке столбов для светильников и щитка с автоматическим выключателем и реле времени. Нарощена высота сетки
<b>Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович</b>									
895	40-008	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Гоголя, 27	Благоустройство внутриквартальной территории	520,0	520,0	546,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (649,2 кв. м)

896	40-011	Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова	Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова	400,0	400,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
897	40-013	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53 (двор, проезд)	1700,0	1700,0	4121,8	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3677,0 кв. м)
898	40-019	Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30	Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30	800,0	800,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
899	40-022	По ул. Ипподромская, 29 оборудовать парковочные карманы	Оборудовать парковочные карманы	200,0	–	147,6	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по обустройству парковок (135,0 кв. м)
900	40-023	По ул. Ипподромская, 29 произвести санитарную обрезку деревьев, выкорчевку пней	Санитарная обрезка деревьев, выкорчевка пней	150,0	150,0	150,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Цен- трал- ьно- го ок- руга	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев, выкорчевке пней

901	40-028	По ул. Фрунзе, 53 установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница)	Установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница)	250,0	250,0	999,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлены детская игровая и спортивная площадки
902	40-029	Асфальтирование внутриквартальной территории вдоль дома со стороны ул. Фрунзе, 53	Асфальтирование внутриквартальной территории	500,0	500,0	–	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа № 40-013)
903	40-033	По ул. Крылова, 64а установить детский городок	Установить детский городок	250,0	250,0	256,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
904	40-034	По ул. Крылова, 64а провести благоустройство придомовой территории	Благоустройство придомовой территории	1670,0	1670,0	2656,2	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2036,0 кв. м)
905	40-044	Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд № 4)	Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд № 4)	290,0	–	875,8	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (885,9 кв. м)
906	40-045	По ул. Крылова, 64б дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков	Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков	150,0	150,0	415,5	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлена спортивная площадка

907	40-050	Произвести демонтаж нестационарных торговых объектов (магазин по адресу: ул. Демьяна Бедного, 62-64)	Произвести демонтаж нестационарных объектов	100,0	100,0	36,9	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Демонтирован нестационарный объект
908	40-051	Произвести асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	Асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	550,0	550,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
909	40-052	Убрать металлические гаражи по ул. Селезнева, 50, 52	Убрать металлические гаражи	150,0	150,0	62,2	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен частично. Демонтированы 16 гаражей. Продолжение работ по демонтажу гаражей будет запланировано на 2018 год
910	40-054	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крылова, 66 с устройством парковочных мест	Благоустройство внутриквартальной территории	500,0	–	317,7	2020	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (287,5 кв. м)

911	40-055	По ул. Державина, 46 оказать содействие в устройстве зеленой зоны (поставить скамейки, к ним выложить плиткой дорожку, у скамеек поставить вазоны с цветами, посадить кустарник)	Оказать содействие в устройстве зеленой зоны	–	–	245,7	2017, 2018	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке деревьев, измельчению пней, посадке кустарников
912	40-060	Оказать содействие в проведении работ по асфальтированию дороги от ул. Фрунзе до дома по ул. Фрунзе, 57	Асфальтирование дороги	800,0	–	277,0	2019	ДЭ ЖК Х	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (441,5 кв. м)
913	40-081	Придомовую территорию домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а, 92б считать внутриквартальным проездом и закрепить за муниципалитетом в части ее содержания и ремонта (часть ул. Достоевского)	Провести межевание квартала, ограниченного ул. Ольги Жилиной, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромской и ул. Некрасова (для исключения части ул. Достоевского из придомовой территории домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а и 92б)	500,0	500,0	–	2017	ДСи А	Не выполнен. 22.12.2017 проведены публичные слушания по проекту межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска. В 2018 году проект межевания утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2018 № 803
914	40-089	Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали	Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали	870,0	870,0	270,1	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы

915	40-095	Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции Маршала Покрышкина в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре (убрать киоск мороженого и рекламный щит)	Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции Маршала Покрышкина в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре	–	–	–	2017	Администрация Центрального округа, ДЗи ИО	Выполнен. Киоск-мороженое перенесен на место, не мешающее проходу через ул. Ольги Жилиной
916	40-096	По ул. Демьяна Бедного, 70 установить детскую горку для круглогодичного использования (в том числе в зимнее время)	Установить детскую горку для круглогодичного использования	50,0	–	30,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен <sup>1</sup> . Установлено детское игровое оборудование (горка)
917	40-099	Выполнить работы по аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередач по ул. Татарская, ул. Потанинская, ул. Романова, Гуляевский пер., Татарский спуск с последующим вывозом деревьев	Оказать содействие в аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередач с последующим вывозом спиленных деревьев	–	–	242,5	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев

		(спиленных)							
918	40-100	Изменить регламент очистки от снега в зимнее время улиц: Татарская, Потанинская, Гуляевский пер.	Изменить регламент очистки от снега в зимнее время ул. Татарская, ул. Потанинская, Гуляевско-го пер.	–	–	–	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. Грейдирование проезжей части с раздвижкой валов составляет 8 раз в год
919	40-103	Обратиться к администрации МКДОУ д/с № 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время	Упорядочить парковку у МКДОУ д/с № 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение	–	–	–	2017	ДО	Не выполнен. Работы по реализации наказа будут запланированы на 2018 год
920	40-105	Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева)	Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы	–	–	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год

921	40-106	По ул. Кольцова, 130 установить многофункциональную детскую площадку	Установить многофункциональную детскую площадку	150,0	150,0	993,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Установлены спортивная и детская игровая площадка
922	40-110	Исполнение проекта обустройства дворовой территории дома по ул. Ипподромская, 31	Обустройство придомовой территории	900,0	900,0	306,4	2017	ДЭ ЖК Х	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (218,0 кв. м)
923	40-115	Сделать пешеходную дорожку вдоль дома по ул. Ипподромская, 27	Строительство пешеходной дорожки	110,0	110,0	102,9	2017	Администрация Центрального округа	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по устройству пешеходной дорожки (76,4 кв. м)
924	40-129	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с № 376 (ул. Чаплыгина, 101)	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории	700,0	700,0	–	2017	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
925	40-132	Провести капитальный ремонт МКДОУ д/с № 376 (фасад, отмостки, электрика)	Провести ремонт фасада, отмосток и электрики здания	4500,0	600,0	319,4	2017 – 2020	ДО	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту фасада, отмосток и электрики здания

926	40-135	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421 (ул. Державина, 51)	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421	–	–	–	2017	ДО	Не выполнен. Безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421 обеспечена. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
927	40-136	Устроить на футбольном поле МКДОУ д/с № 421 искусственное покрытие	Установить на футбольном поле искусственное покрытие	100,0	100,0	250,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по установке искусственного покрытия на футбольном поле
928	40-139	Частичная замена асфальтового покрытия, замена ограждения в МКДОУ д/с № 117	Частично заменить асфальтовое покрытие и заменить ограждение	1250,0	450,0	389,2	2017, 2020	ДО	Выполнен <sup>1</sup> . Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории детского сада и замене малого ограждения
929	40-140	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 117	Установить малые игровые формы	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены малые формы
930	40-141	Оборудование автогородка на уличной площадке МКДОУ д/с № 117	Оборудовать автогородок на уличной площадке	100,0	100,0	100,0	2017	ДО	Выполнен. Оборудован автогородок на уличной площадке
931	40-142	Оборудование спортивной площадки в МКДОУ д/с № 117	Оборудовать спортивную площадку	200,0	200,0	200,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по оборудованию спортивной площадки

**Единый избирательный округ**

**Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич**

932	41-001	Установить детскую площадку на территории ТОС «Коминтерна»	Установка детской площадки	100,0	100,0	100,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
933	41-002	Установить детскую площадку между домами № 9 и № 7 по ул. Республиканская	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2017	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
934	41-009	Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона «Золотая горка» (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Деж-	Ремонт дорожного полотна	7200,0	2000,0	4284,8	2016 – 2019	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Грекова, ул. Зейская, пер. Циолковского

		нева, Верещагина)							
935	41-011	Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой «зебра» между домами №№ 3б и 4 по ул. Ползунова	Устройство пешеходного перехода с разметкой «зебра»	10,0	10,0	–	2017	ДТи ДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год
936	41-014	Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Техническая с устройством пешеходных тротуаров	Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров	25000,0	10000,0	11641,5	2016 – 2018	ДТи ДБК	Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Коминтерна и ул. Техническая
937	41-017	Ремонт дороги ЩПС по ул. Экономическая в сторону лога до пер. Давыдовского	Ремонт дороги ЩПС	700,0	700,0	1723,8	2017	ДТи ДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Экономическая
<b>Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич</b>									
<b>Кировский район</b>									
938	43-010	Установка тренажеров на придомовой территории домов №№ 95, 99, 101 по ул. Петухова	Установка тренажеров	250,0	250,0	250,0	2017	Ад- ми- ни- стра- ция Ки- ров- ско-	Выполнен. Установлено спортивное оборудование

								го рай- она	
<b>Октябрьский район</b>									
939	43-014	Оказать содействие во включении в ведомственную целевую программу «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 - 2017 годы домов, расположенных по адресам: дома №№ 1, 58, 162, 160, 166, 168, 170 по ул. Грибоедова, дом № 6 по ул. Красносельская, дома №№ 167, 165, 163 по ул. Коммунарская	Рассмотреть вопрос о возможности включения жилых домов в программу	–	–	–	2017	УЖ В	Не выполнен. Дома № 160, 166, 168, 170 по ул. Грибоедова, № 167, 165, 163 по ул. Коммунарской признаны аварийными и подлежащими сносу. Комиссией по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территории города Новосибирска, занимаемым ветхим и аварийным жилищным фондом, принято решение о целесообразности развития данной застроенной территории. ДЗИО осуществляет подготовку документов, необходимых для проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. Дома № 158, 162 по ул. Грибоедова, дом № 6 по ул. Красносельской аварийными не признаны, поэтому не были включены в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год
<b>Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панфёров Евгений Андреевич</b>									

940	44-007	Благоустройство спусков с Бердского шоссе с нанесением асфальтового покрытия до ул. Приобская	Благоустройство спусков с нанесением асфальтового покрытия	3000,0	1000,0	–	2017 – 2019	ДТи ДБК	Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
-----	--------	---	--	--------	--------	---	-------------	------------	---

